

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **9 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **135 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **28 Απριλίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Μ.Τετάρτη** και ώρες **από 10:00 έως 11:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **23-04-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Κ. Τροχόπουλος
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Γ. Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 21-04-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 08/2019.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 24.964,98€ (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 24.964,98 (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: Πέτρος Αγαθαγγελίδης.

Συμβατική Δαπάνη: 24.964,98€ + 5.991,60€ για Φ.Π.Α.= 30.956,58€.

Πίστωση από Γ.Γ.Α. στον ΚΑ:61.7326.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 13 %.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το άρθρο 72 παρ. η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένα απόφασή της."

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 2965/2021 σύμβαση του αναδόχου 'Πέτρος Αγαθαγγελίδης' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 492/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον εργολήπτη 'Πέτρο Αγαθαγγελίδη'

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 19/02/2021, χρόνο κατασκευής 3 μήνες (90 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 19/05/2021.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 13/4/2021 την πρώτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ήταν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Θεωρείται ότι η καθυστέρηση των εργασιών λόγω του παραπάνω λόγου είναι 3 μήνες (90 ημέρες) και προτείνεται για το συμφέρον του έργου η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες (90 ημέρες), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 3 μηνών (90 ημέρες), δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 19/08/2021.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Κ.Τροχόπουλος δήλωσε τα εξής: «Εκφράζω την διαφωνία μου σχετικά με την δια περιφοράς πραγματοποίηση της σημερινής Οικονομικής Επιτροπής και θεωρώ ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης κυρίως για τα θέματα της διαγραφής ή μη προστίμων καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων».

Πρόεδρος: Προτείνω σύμφωνα με την εισήγηση. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Τροχόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 21-04-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 8/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 492/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου»".
4. Την αριθμ. 2965/19-02-2019 σύμβαση του έργου, ποσού 30.956,58€ (με ΦΠΑ).
5. Την αριθμ.πρωτ. 6433/13-04-2021 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 19/08/2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **19/08/2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **135 / 2021.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 21-05-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ