

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **9 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **136 / 2021**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

Στη Βέροια, σήμερα στις **28 Απριλίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Μ.Τετάρτη** και ώρες **από 10:00 έως 11:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **23-04-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Κ. Τροχόπουλος
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

**Απόντες**

1. Γ. Γουλιτίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-04-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 68/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:30.7333.007.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (32,00 %).

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 09-02-2021.

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 09.05.2021.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 68/2019 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 291/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **09-10-2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και της ανωτέρω αναδόχου.

Έως σήμερα έχει χορηγηθεί μία παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή έως την 09.05.2021 η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Με την αίτηση με αρ.πρ. 6045/08.04.2021 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί 2<sup>η</sup> παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών δηλαδή μέχρι τις 09.08.2021.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω: 1) Κακοκαιρίας και 2) των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του covid-19.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του covid-19 και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 2<sup>η</sup> παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (3) τριών μηνών δηλαδή μέχρι την 09.08.2021 με αναθεώρηση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **τριών μηνών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 09.08.2021 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Κ.Τροχόπουλος δήλωσε τα εξής: «Εκφράζω την διαφωνία μου σχετικά με την δια περιφοράς πραγματοποίηση της σημερινής Οικονομικής Επιτροπής και θεωρώ ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης κυρίως για τα θέματα της διαγραφής ή μη προστίμων καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων».

Πρόεδρος: Προτείνω σύμφωνα με την εισήγηση. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Τροχόπουλος απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 12-04-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 68/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ.291/2020 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων (2019)»".
4. Την από 09-10-2020 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ.πρωτ. 6045/08.04.2021 αίτηση της εταιρείας «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την αριθμ. 19/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία η προθεσμία εκτέλεσής του παρατάθηκε έως 09-05-2021.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι 09-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση αγροτικών δρόμων (2019)**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **09-08-2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **136 / 2021.**

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 21-05-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ