

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **29 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **487 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΑΜ:92/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **18 Οκτωβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **29/14-10-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδορίδης

Απόντες

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 13-10-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας» προγράμματος 'Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020' Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011467441).

Αρ. Μελέτης: 92/2020.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 690.967,75€ (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 690.967,75€ (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Συμβ. Δαπάνη: 690.967,75€ + 165.832,26€ για Φ.Π.Α.= 856.800,01€ (με ΦΠΑ).

Πίστωση από ΕΣΠΑ στον Κ.Α. Δήμου Βέροιας 64.7336.002.

Έκπτωση Έργου: 49,00%.

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Σαχινίδης Κων/νος Ηλεκ/γος Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.ζ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "*ζ*) *Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.*

Ακόμα με το άρθρο 72 παρ.στ ii του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Ο.Ε. αποφασίζει 'στ.ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.'

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 287/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα της «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» & του με αριθ.πρωτ. 29820/11.10.2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος. Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 11.10.2021, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 08.07.2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 02/02/2022 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (8/07/2022) έως (28/10/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 112 ημερών. Το πρώτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 720/15.2.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 78/28.02.2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 28/10/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/09/2022 την 2η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (28/10/2022) έως (31/12/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 64 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω εύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων καθώς και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους προηγούμενες μήνες στην περιοχή του έργου.

Ειδικότερα στην αίτηση του ο ανάδοχος αναφέρει ότι οι λόγοι που επιβάλλουν την ανωτέρω παρά-ταση είναι: 1) Στις 17/08/2022 εντοπίστηκαν στο υπέδαφος αρχαιολογικές ενδείξεις γεγονός που επέβαλε την επέμβαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας και την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 07/09/2022 δηλαδή καθυστέρηση 21 ημερών & 2.) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν ανά διαστήματα με βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με το ότι το έδαφος είναι αργιλώδες και μετά την βροχόπτωση είναι αδύνατη η κίνηση των μηχανημάτων. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 64 ημερών. Αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον μετεωρολογικό σταθμό Βεροίας-Μακροχωρίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (<http://penteli.meteo.gr/stations/veroia/>) ότι στο διάστημα Φεβρουαρίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2022 υπήρξαν τουλάχιστον 32 ημέρες κατά τις οποίες λόγω βροχόπτωσης-παγετού δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες.

Το αίτημα του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4676/12.10.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «**Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας**» όπως προτείνεται μέσω της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 31/12/2022.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 64 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 64 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης, με αναθεώρηση, των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 64 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 31/12/2022.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ, λόγω κακής σύνθεσης της επιτροπής, πλην όμως λαμβάνω υπόψη μου ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4676/12.10.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας» όπως προτείνεται μέσω της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 31/12/2022.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 13-10-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 92/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 1.680.000,00€ με ΦΠΑ, που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 287/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας»".
4. Την αριθ. πρωτ. 29820/11.10.2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας και συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 08.07.2022.
5. Την αριθμ. 78/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας»".
6. Την από 27/09/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Το αριθμ.πρωτ. 4676/12.10.2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με διατύπωση θετικής γνώμης για χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά 64 ημέρες δηλαδή μέχρι 31.12.2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά εξήντα τέσσερις (64) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **31/12/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **487 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 21-10-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ