



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: Τεχνικό (Γ/1)  
Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4  
Βέροια, Τ.Κ. 59100  
Πληροφορίες: Ε. Γκαβανάς  
Τηλ.: 23313 50588  
Φαξ: 23310 21777

Βέροια 6-05-2021

Προς: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης **«Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»**

Σ Χ Ε Τ.

## ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης **«Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»**

Μελέτη: **«Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»**

Αρ. μελέτης: 92/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ανάδοχος : Γεώγνωση Α.Ε. & Γεωργακάκος Ι.

Προϋπολογισμός : 98.959,73 € (χωρίς φπα )

Επιβλέπων : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχανικός

Με την υπ' αριθμό **725/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης **«Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»** και καθορίστηκε η διαδικασία της δημοπράτησης με ανοικτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **306/17.12.2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήγαγε τον διαγωνισμό και με την 294/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η κατακύρωση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στο όνομα του μελετητή 'Γεώγνωση Α.Ε. & Γεωργακάκος Ι.' Στη συνέχεια υπογράφηκε η 22586/2-11-2020 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 2-11-2020 και καθαρό χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 2-2-2021 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 21.1.2021 την 1<sup>η</sup> αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης κατά 90 ημέρες. Η Οικονομική επιτροπή Δήμου Βέροιας με την 18/2021 απόφαση της ενέκρινε παράταση του χρόνου εκπόνησης της μελέτης κατά 90 ημέρες (ημερομηνία περαίωσης την 2.5.2021).

Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 29.04.2021 την 2<sup>η</sup> αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης κατά 90 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις και δυσλειτουργιών εξαιτίας της πανδημίας Covid αλλά και λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών τους χειμερινούς μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Με το [άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Ο.Ε. να εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης για χρονικό διάστημα 90 ημερών του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 02-8-2021 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ &  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ