



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Α.Μ: 35/2017

Βέροια, 31-10-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο  
Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ**» Α.Μ: 35/2017»

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : **80.000,00 €**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : **ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε.**

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : **42.444,36 €**

**Κ.Α. 30/7323.007**

ΠΙΣΤΩΣΗ : **42.444,36 €**

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: **Θεοφυλακτίδου Σοφία**

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. **35/2017** μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

β) Με την με αριθμ. **34/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, κατακυρώθηκε το έργο του θέματος στον **ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε.**

γ) Στις 23-02-2018 /αρ. πρωτ. 5886 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (42.444,36 €) με Φ.Π.Α. (24 %), το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	25.224,26 €
ΓΕ+ΟΕ	4.540,37 €
Σύνολο:	29.764,63 €
Απόβλεπτα:	4.464,69 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	34.229,32 €
Δαπάνη για ΦΠΑ (24 %):	8.215,04 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	42.444,36 €

δ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 23.08.2018.

Με την με αριθ. 574/2018 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά 120 ημέρες έως την 22.12.2018.

## **B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

1. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (άρθρο 156, παρ. 3), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
2. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. (με το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από τις Αναλυτικές επιμετρήσεις.
3. Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08 άρθρο 57, παρ. 3 και Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3.β.ββ.).
4. Ο 1ος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τμήμα Υδραυλικών & Εγχειοβελτιωτικών Έργων.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**