



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας

Για τη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ" του Δήμου Βέροιας με Α.Μ.: 39/2016.

Α) Συμβατικά στοιχεία του έργου και ιστορικό της εργολαβίας

- | | | |
|--|----------------------------|---------------|
| • Προϋπολογισμός του έργου: | 30.000,00 € | με τον Φ.Π.Α. |
| • Ανάδοχος: | Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ | |
| • Ημερομηνία δημοπράτησης: | 27/12/16 | |
| • Μέση έκπτωση προσφοράς | 50,00% | |
| • Ποσό Σύμβασης: | 15.000,67 € | με τον Φ.Π.Α. |
| • Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης | 29/05/17 | |
| • Ημερομηνία πρωτοκόλλησης Σύμβασης στην Υπηρεσία μας: | 29/05/17 | |
| • Ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου: | 29/05/17 | |
| • Συμβατικός χρόνος περαίωσης: | 120 ΗΜΕΡΕΣ | |
| • Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: | 26/09/17 | |
| • Χορήγηση συμπληρωματικών παρατάσεων: | 60 ΗΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 25.11.2017 | |

Β) Αιτιολόγηση της εισήγησης

1. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (άρθρο 156, παρ. 3), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
2. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1η αναλυτική επιμέτρηση και από ακριβή προμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο.
3. Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3.β.ββ.).
4. Επιτρέπεται η χρήση των "επί ελασσον" δαπανών για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας αφού (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3.β) συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - 4α. Η δυνατότητα χρήσης των "επί ελασσον" δαπανών αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.4) τη Σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
 - 4β. Με τη χρήση των "επί ελασσον" δαπανών:
 - i) Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής Σύμβασης.
 - ii) Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και
 - iii) Δε γίνεται χρήση "επί ελασσον" δαπανών για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική Σύμβαση.
 - 4γ. Ο παρών 1ος Α.Π. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί ελασσον δαπάνες (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3).
5. Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ προτείνεται η τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης των τμημάτων του έργου και η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών.

6. Ο 1ος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/16 (άρθρο 156, παρ. 3.α)

Βέροια, 18/01/2018

Η επιβλέπουσα

Η Προϊστ. Τ.Υ. & Ε.Ε.

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Β.

Στέφανος Βουσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός