



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Βέροια 27-6-2019

Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4  
Βέροια, Τ.Κ. 59132  
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης  
Τηλ.: 23313 50600  
Φαξ: 23310 21777

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου  
**«ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (2017)»**

### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

ΕΡΓΟ : Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής ενότητας Βέροιας (2017)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 250.000,00 €  
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 113.993,94 €  
Κ.Α. 30/7323.002  
ΠΙΣΤΩΣΗ : 250.000,00 €  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 9/2017 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την υπ' αριθμ. 491/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

γ) Με την με αριθμ. 33/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με έκπτωση 43,00 % ανατέθηκε στην εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ», το έργο του τίτλου.

δ) Στις 10-7-2018/αρ. πρωτ. 19006 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε € και πενήντα τριών λεπτών και (143.135,53 €), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	66.864,98 €
ΓΕ+ΟΕ	12.035,70 €
Απόβλεπτα:	11.835,10 €
Απολογιστική δαπάνη	1.945,00 €
Αναθεώρηση:	56,28 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	92.737,06 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	22.256,89 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	114.993,95 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν πενήντα ημέρες (150) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 145/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών δηλ. μέχρι την 30-6-2018.

Με την υπ' αριθμ. 411/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση τριάντα (30) ημερών δηλ. μέχρι την 31-7-2018.

Με την υπ' αριθμ. 200/2019 εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψην έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (3.295,55 €).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με την 12/2019 πράξη (πρακτικό 25-6-2019) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε η χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 110.584,701 €, δηλαδή 4.409,25 € από την αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

- 1) Τον 2° Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
- 2) Την διάθεση ποσού 3.295,55 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3) Τη μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 4.409,25 €.

Ο επιβλέπων

Θεοδωρίδης Σάββας  
Μηχανικός Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.  
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος  
Αρχ/τωνΜηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς  
Ηλ/γος Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ