

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ.Διεύθ. :Βικέλα 4, Βέροια.  
Πληροφορίες:Ε.Γκαβανάς  
Τηλέφωνο :2331350588

**ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**ΘΕΜΑ** :Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας « Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης»

Αρ. μελέτης :82/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας  
Ανάδοχος : Κ. Ιωαννίδης  
Συμβατική δαπάνη: 18.328,28 € (με φπα )

**ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ** : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχανικός

Η προμήθεια αποφασίστηκε να εκτελεστεί σύμφωνα με την 82/2017 μελέτη της ΤΥΔΒ, την 27375/9.10.2018 απόφαση ανάθεσης Αντιδημάρχου στην παραπάνω Εταιρεία και την από 10/10/2018 σύμβαση (αριθμ πρωτ. 27556/2018) μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Η προμήθεια σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 10/10/2018 και χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 10/01/2019.

Αρχικώς ο ανάδοχος της προμήθειας υπέβαλε στις 31/12/2018 πρώτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (10/1/2019) έως (10/04/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Το Δ.Σ. με την 110/2019 απόφαση του ενέκρινε πράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας έως τις 10/04/2019.

Ο ανάδοχος της προμήθειας υπέβαλε στις 26/03/2019 αίτηση διάλυσης σύμβασης της προμήθειας δηλώνοντας ότι η προμήθεια δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί για λόγους που δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητα της εταιρείας του. Οι λόγοι είναι ότι προ της εκτέλεσης της προμήθειας απαιτείται ολοκλήρωση επιστρώσεων με νέο ασφαλτοτάπητα από άλλη εργολαβία κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να εκτελεστεί εγκαίρως από τον Δήμο Βέροιας.

Η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί ότι η μη εκτέλεση της προμήθειας δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και προτείνει την διάλυση της σύμβασης προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 161 & 206 του Ν. 4412/2016. Λόγω του ότι δεν έχει εκτελεστεί μέρος της προμήθειας δεν τεκμαίρεται αποζημίωση αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 2,6 της σύμβασης παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διάλυση της προμήθειας « Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης»

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

