



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 7-08-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του έργου
“ Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά ”

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 44.215,33 €
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): (19.111,55 €)
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1^{ου} Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 19.111,55 €
4. Ποσοστό Έκπτωσης: 57,00%
5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ
6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (αριθ. ενάρ. έργου ΚΑ 30/7334.012)
7. Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 20-02-2019, χρόνο κατασκευής διακόσιες δέκα (210) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 20-09-2019

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για να καλύψει, με την χρησιμοποίηση των προβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης και την εκτέλεση πέντε απαραίτητων νέων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20-02-2019 και ανέρχεται στο ποσό των **15.412,54 € πλέον ΦΠΑ 24%** ήτοι συνολικά **19.111.55 €**.

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων σε κοινόχρηστους χώρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Δοβρά.

Με τις προτεινόμενες αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών της ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας

εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.
- Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.
- Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα εισήγηση.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:

- Στην ομάδα εργασιών "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ" έχουμε αύξηση της δαπάνης η οποία καλύπτεται με χρήση των επί έλασσον δαπανών της ίδιας ομάδας και το υπόλοιπο ποσού 151,78 με το ΓΕ & ΟΕ 18% με χρήση απροβλέπτων.
- Στην νέα ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες και το ποσό 1.058,34 €, με το ΓΕ & ΟΕ 18% με χρήση απροβλέπτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	26.071,70	28.456,66
2	ΓΕ & ΟΕ	4.692,91	5.122,20
3	ΕΚΠΤΩΣΗ	57,00%	57,00%
4	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	17.535,83	19.139,95
5	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,01	0,01
6	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.984,32	0,03
7	ΣΥΝΟΛΟ	15.213,10	14.438,94
8	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	48,60	48,60
9	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	150,84	925,00
9	ΛΘΡΟΙΣΜΑ	15.412,54	15.363,94
10	ΦΠΑ 24%	3.699,01	3.699,01
11	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	19.111,55	19.111,55

Η επιπλέον δαπάνη από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών και τις νέες τιμές ανέρχεται στο ποσό 8.384,04 €, η οποία θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα κατά 1.984,29€ και κατά 6.399,75 € από τα επί έλαττον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω λανθασμένων προμετρήσεων και διότι κατά το στάδιο κατασκευής εγκρίθηκε η 1^η και η 2^η αναλυτική επιμέτρηση που συνετέλεσε σε πιο ακριβή εκτίμηση της κατάστασης του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.984,29€ και το γενικό σύνολο του 1ου Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος στο ποσό των 19.111,55€.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^ο Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου και προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Με το από 4^ο / 31-07-2019 πρακτικό (το οποίο σας επισυνάπτουμε), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου'' Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά ''

Η έγκριση των Α.Π.Ε. και των Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε σύμφωνα με τη παρ. 7 του άρθρου 156 του Ν4412/16, διενεργείτε από το Δημοτικό Συμβούλιο (προϊσταμένη αρχή) και θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να συντελεστεί εγκαίρως και σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου'' Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά ''

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ

α.α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

Η Επιβλέπουσα

**Παρ. Παυλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε

α.α

**Παν. Ζαχαρόπουλος
ΑρχιτεκτωνΜηχ/κός ΠΕ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

**Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 7-08-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του έργου
“ Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά ”

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 44.215,33 €
9. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): (19.111,55 €)
10. Προϋπολογισμός Παρόντα 1^{ου} Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 19.111,55 €
11. Ποσοστό Έκπτωσης: 57,00%
12. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ
13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (αριθ. ενάρ. έργου ΚΑ 30/7334.012)
14. Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 20-02-2019, χρόνο κατασκευής διακόσιες δέκα (210) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 20-09-2019

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για να καλύψει, με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης και την εκτέλεση πέντε απαραίτητων νέων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20-02-2019 και ανέρχεται στο ποσό των **15.412,54 € πλέον ΦΠΑ 24%** ήτοι συνολικά **19.111.55 €**.

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων σε κοινόχρηστους χώρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Δοβρά.

Με τις προτεινόμενες αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών της ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες

του έργου (γεγονός άλλωστε σύνθητες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας

εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.
- Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.
- Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα εισήγηση.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:

- Στην ομάδα εργασιών "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ" έχουμε αύξηση της δαπάνης η οποία καλύπτεται με χρήση των επί έλασσον δαπανών της ίδιας ομάδας και το υπόλοιπο ποσού 151,78 με το ΓΕ & ΟΕ 18% με χρήση απροβλέπτων.
- Στην νέα ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες και το ποσό 1.058,34 €, με το ΓΕ & ΟΕ 18% με χρήση απροβλέπτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	26.071,70	28.456,66
2	ΓΕ & ΟΕ	4.692,91	5.122,20
3	ΕΚΠΤΩΣΗ	57,00%	57,00%
4	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	17.535,83	19.139,95
5	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,01	0,01
6	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.984,32	0,03
7	ΣΥΝΟΛΟ	15.213,10	14.438,94
8	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	48,60	48,60
9	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	150,84	925,00
9	ΛΘΡΟΙΣΜΑ	15.412,54	15.363,94
10	ΦΠΑ 24%	3.699,01	3.699,01

Η επιπλέον δαπάνη από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών και τις νέες τιμές ανέρχεται στο ποσό 8.384,04 €, η οποία θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα κατά 1.984,29€ και κατά 6.399,75 € από τα επί έλαττον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω λανθασμένων προμετρήσεων και διότι κατά το στάδιο κατασκευής εγκρίθηκε η 1^η και η 2^η αναλυτική επιμέτρηση που συνετέλεσε σε πιο ακριβή εκτίμηση της κατάστασης του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.984,29€ και το γενικό σύνολο του 1ου Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος στο ποσό των 19.111,55€.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^ο Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου και προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Με το από 4^ο / 31-07-2019 πρακτικό (το οποίο σας επισυνάπτουμε), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου'' Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά ''

Η έγκριση των Α.Π.Ε. και των Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε σύμφωνα με τη παρ. 7 του άρθρου 156 του Ν4412/16, διενεργείτε από το Δημοτικό Συμβούλιο (προϊσταμένη αρχή) και θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να συντελεστεί εγκαίρως και σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου'' Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά ''

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ

α.α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ