



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Βέροια 7-3-2019

Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4
Βέροια, Τ.Κ. 59132
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης
Τηλ.: 23313 50600
Φαξ: 23310 21777

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, διάθεσης των απροβλέπτων και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ**»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΡΓΟ : Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 142.500,00 €
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 70.572,88 €
Κ.Α. 30/7323.004 (2017)
ΠΙΣΤΩΣΗ : 142.500,00 €
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 1/2017 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
β) Με την με αριθμ. 496/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, ανατέθηκε στην εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.», το έργο του τίτλου.
γ) Στις 2-10-2017/αρ. πρωτ. 35277 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (70.572.88), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	41.901,71 €
Απρόβλεπτα:	7.416,60 €
ΓΕ+ΟΕ	7.542,31 €
Αναθεώρηση:	52,99 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	56.913,61 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	13.659,27 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	70.572,88 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε εκατόν πενήντα ημέρες (150) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 145/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών δηλ. μέχρι την 30-6-2018.

Με την υπ' αριθμ. 411/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση τριάντα (30) ημερών δηλ. μέχρι την 31-7-2018.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψην έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (7.416,60 €) και προκύπτουν έξι (6) νέες τιμές για τις οποίες συντάχθηκε το ανάλογο πρωτόκολλο.

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, από το κονδύλιο των προβλέπτων δαπανών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με την 1/2019 πράξη (1^ο πρακτικό 22-2-2018) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε η χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 56.852,41 €, δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

- 1) Τον 1^ο Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
- 2) Την διάθεση ποσού 7.416,60 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3) Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
- 4) Τη μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 13.720,46 €.

Ο επιβλέπων

Θεοδωρίδης Σάββας
Μηχανικός Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/τωνΜηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ