



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4
Βέροια, Τ.Κ. 59132
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης
Τηλ.: 23313 50600
Φαξ: 23310 21777

Βέροια 11-10-2019

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, διάθεσης των απροβλέπτων και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.**»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 250.000,00 €
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΑΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 143.135,53 €
Κ.Α. 30/7333.003
ΠΙΣΤΩΣΗ : 61.938,26 €
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 84/2017 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
β) Με την με αριθμ. 245/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, ανατέθηκε στην εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», το έργο του τίτλου.
γ) Στις 10-7-2018/αρ. πρωτ. 19006 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (143.135,53), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	82.750,23 €
Απρόβλεπτα:	4.646,79 €
ΓΕ+ΟΕ:	4.895,04 €
Απολογιστικά	2.969,96 €
Αναθεώρηση:	169,86 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	115.431,88 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	27.703,65 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	143.135,53 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 648/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 1η παράταση δέκα πέντε (15) ημερών δηλαδή μέχρι την 21-1-2019.

Με την υπ' αριθμ. 106/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 2^η παράταση τριάντα έξι (36) ημερών δηλαδή μέχρι την 28-2-2019.

Με την υπ' αριθμ. 153/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 3^η σαράντα πέντε (45) ημερών δηλαδή μέχρι την 14-4-2019.

Με την υπ' αριθμ. 240/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 4^η τριάντα δύο (32) ημερών δηλαδή μέχρι την 15-5-2019.

Με την υπ' αριθμ. 401/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 5^η σαράντα πέντε (45) ημερών δηλαδή μέχρι την 30-6-2019.

Με την υπ' αριθμ. 453/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 6^η τριάντα (30) ημερών δηλαδή μέχρι την 31-7-2019.

Με την υπ' αριθμ. 153/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 7^η ενενήντα δύο (92) μηνών δηλαδή μέχρι την 31-10-2019.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες και προκύπτουν δύο (2) νέες τιμές για την οποία συντάχθηκε το ανάλογο πρωτόκολλο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (13.527,42 €).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 35/2019 πράξη (6^ο Πρακτικό) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 143.135,53 €, δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει :

- 1) Τον 1^ο Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
- 2) Την διάθεση ποσού 13.527,42 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3) Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Ο επιβλέπων

Θεοδωρίδης Σάββας
Μηχανικός Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Σ.Κ.Α.Μ.

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλ/γος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός