



Βέροια 2-4-2020

Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικό Συντήρησης Έργων

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

**Προς: Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Βέροιας**

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της υπηρεσίας ‘Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο ‘Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου’

Σχετικό:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 105/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	14.452,00 € (με ΦΠΑ)
Ποσό 1 ^{ης} Τροποποίησης Σ.Ε.	1.445,22 € (με ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	15.897,22 € (με ΦΠΑ)

Ανάδοχος: Ιωάννης Μαυράκης & Συνεργάτες

Πίστωση από Ίδια Έσοδα στον Κ.Α. 02.30.7323.028

Συντονιστής της Υπηρεσίας: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ.6 του Ν. 4412/2016 μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Για τον λόγο αυτό στις 24/9/2018 συντάχθηκε τεύχος παροχής υπηρεσίας, με αριθμό μελέτης 105/2018, όπου αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η επιστημονική υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Βεροίας για την υλοποίηση του έργου ‘Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου’. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή της γέφυρας Αδελφών Κούσιου επί του Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου του Δήμου Βεροίας όπου θα ενώσει τις οδούς Πύρου από δυτικά και Αριστοφάνους από ανατολικά. Στις 30/08/2018 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ποσού 1.796.698,98 € (με φπα).

Η Υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 29548/26.10.2018 σύμβαση μεταξύ ‘Ιωάννης Μαυράκης & Συνεργάτες’ και Δήμου Βέροιας κατ’ εφαρμογή της 28379/17.10.2018 απόφασης Δημάρχου Δήμου Βέροιας για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για το συνολικό ποσό των 14.452,00 € (με ΦΠΑ). Με την 213/2018 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βεροίας εγκρίθηκε η δαπάνη της υπηρεσίας.

Η τιμή μονάδος, προσεγγίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό αμοιβής προεκτιμώμενων αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005) και την Εγκύκλιο 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών, &

Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/ οικ. 21613/Φ.Ν. 439.6). Αρχικώς εκτιμήθηκε ότι οι αναγκαίες ημέρες απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού για την περαίωση του περιεχομένου της παροχής Υπηρεσίας θα ανερχόταν σε 16 εργάσιμες ημέρες & 3,25 ώρες. Με τον 1ο Συγκριτικό πίνακα εκτιμάται ότι οι αναγκαίες συμπληρωματικές ημέρες απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού για την περαίωση του περιεχομένου της παροχής Υπηρεσίας ανέρχεται σε επιπλέον 1 εργάσιμη ημέρα & 3,325 ώρες.

Η αρχική αμοιβή της παροχής Υπηρεσίας ή η τιμή μονάδος της ανέρχεται σε αριθμό ημερών απασχόλησης * την ημερήσια αμοιβή. Μετά την οικονομική προσφορά είναι [16ημ * 700 € = 11.200,00 €] χωρίς ΦΠΑ και [3,25 ωρών*140=455 €] χωρίς ΦΠΑ ήτοι 11.655,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 15.000,00 € με 24% ΦΠΑ .

Η συμπληρωματική αμοιβή της παροχής Υπηρεσίας ή η τιμή μονάδος της ανέρχεται σε αριθμό ημερών απασχόλησης * την ημερήσια αμοιβή. Δηλαδή [1ημ * 726,60 € + 3,325*145,32= 1209,78 €] χωρίς ΦΠΑ ή 1.500,12 € με 24% ΦΠΑ προ οικονομικής προσφοράς ή 1.445,22 € μετά την οικ προσφορά.

Η συμπληρωματική αμοιβή (1.445,22 €) είναι το 10% της αρχικής σύμβασης. Επίσης η συμπληρωματική αμοιβή (1.445,22 €) είναι μικρότερη < 50% της αρχικής σύμβασης (14.452,00 €*0,50 = 7.226,00 €) ενώ το σύνολο της αμοιβής (14.452,00 € + 1.445,22 € = 15.897,22 €) είναι και μικρότερο <1,5% της αξίας σύμβασης του έργου (1.796.698,98 € *1,5%=26.950,48 € με ΦΠΑ).

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της σχετικής συναφθείσας σύμβασης της υπηρεσίας: *‘Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται να εκτείνεται σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του τεχνικού έργου με τίτλο ‘Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου’.*

Το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας με το πρακτικό 2/20-3-2020 (πράξη 16/2020) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα εργασιών της υπηρεσίας ‘Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο ‘Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου’ μόνο για ποσοστό αύξησης 10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Η έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Αναλυτικώς οι δαπάνες αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1^ο ΣΠΕ του έργου. Παρακαλούμε για **την έγκριση του 1^{ου} ΣΠΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.

0

Ο Αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος

Αριστομένης Λαζαρίδης