



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΙΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 14-02-2020
Αρ. Πρωτ.

Προς:

**Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Βέροιας**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:
«Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ

Συμβ. Δαπάνη: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

2^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

3^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

Πίστωση από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΔΩΡΕΑ) στον Κ.Α. 02.30.7323.026

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,36 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Κώστας Σαχινίδης Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Σύμφωνα με το [άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *Ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.*"

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*"

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1st. Την μελέτη με αριθμ. **69/2017** και τίτλο 'Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου' που συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο 'Ι. Μαυράκης &

Συνεργάτες' και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- 2nd. Την με αριθμ. 865/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του τίτλου.
- 3rd. Την με αριθμ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό (ορθή επανάληψη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-02-2018, για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου του τίτλου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
- 4th. Την υπ' αριθμόν 380 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 47,36 %) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.
- 5th. Το υπ' αριθμό 5189/21.06.2018 έλεγχο νομιμότητας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
- 6th. Την με αρ. πρωτ 50351/09.08.2018 κοινοποίηση της υπ' αριθμόν 443/2018 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του ανωτέρω έργου.
- 7th. Τη με αριθμ πρωτ. 23147/31.08.2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας ' ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ με τον Δήμο Βέροιας.
- 8th. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 9th. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 3.400.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 47,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 10th. Τα στοιχεία της σύμβασης, που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά:	1.058.263,03 €
ΓΕ + ΟΕ (18%)	190.487,35 €
Άθροισμα	1.248.750,38 €
Απρόβλεπτα (15%):	187.312,56 €
Πρόβλεψη απολογιστικών :	11.772,39 €
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%):	1.115,46 €
Άθροισμα:	1.448.950,79 €
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:	347.748,19 €
Γενικό σύνολο Σύμβασης:	1.796.698,98 €

- 11th. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας τρέχοντος έτους 2019 όπου στο Κ.Α. 02.30.7323.026 είναι γραμμένη πίστωση η οποία προέρχεται από πιστώσεις ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ -ΔΩΡΕΑ
- 12th. Ότι το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 31/08/2019. Με την 925/2018 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε παράταση εργασιών μέχρι τις 30/09/2019. Με την 538/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/12/2019. Με την 310/2019 απόφαση Ο.Ε. Βεροίας εγκρίθηκε η τρίτη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/05/2020.

- 13th. Την 197/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/22-02-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας
- 14th. Την 242/2019 απόφαση της Ο.Ε. Βεροίας έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της υπ' αριθμ. 36/29-10-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών, που είχαν εγκριθεί σε προηγούμενο ΑΠΕ, θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Επίσης προτείνεται η εκτέλεση νέας εργασίας που κατέστησε αναγκαία για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Με τον υποβαλλόμενο 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 175.523,42 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 1.448.950,78 € χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 3^ο ΑΠΕ. Για τον 3^ο ΑΠΕ του έργου γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην 1^η συνεδρίαση του στις 13.02.2020.

Η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. & 2^{ου} ΠΚΝΤΜΕ είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα & 2^ο ΠΚΝΤΜΕ όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ