



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4
Βέροια, Τ.Κ. 59132
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης
Τηλ.: 23313 50600
Φαξ: 23310 21777

Βέροια 4-3-2020

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και μείωσης της σύμβασης του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗ ΟΔΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ**»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗ ΟΔΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 350.000,00 €
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε
Αρχική συμβατική δαπάνη: 204.291,85
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 234.597,45 € (Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 225/2019 απόφαση Ο.Ε.)
Κ.Α. 30/7323.012
ΠΙΣΤΩΣΗ : 124.864,60 € (2020)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 111/2018 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
β) Με την με αριθμ. 22/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, ανατέθηκε στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε», το έργο του τίτλου.
γ) Στις 2-4-2019/αρ. πρωτ. 8068 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός και ογδόντα πέντε λεπτών (204.291,85), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	119.213,15 €
Απρόβλεπτα:	21.100,73 €
ΓΕ+ΟΕ:	21.458,37 €
Απολογιστικά:	2.828,07 €
Αναθεώρηση:	151,17 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	164.751.49 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	39.540,36 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	204.291,85 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 599/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 1^η παράταση τεσσάρων μηνών (4) μηνών δηλαδή μέχρι την 2-2-2020.

Με την υπ' αριθμ. 31/2020 απόφαση της Ο.Ε χορηγήθηκε 2^η παράταση δύο μηνών (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 2-4-2020.

Με τον 1^ο Α.Π.Ε. αυξήθηκε του συμβατικό αντικείμενο στο ποσόν των 234.597,45 €.

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. απορροφάται ποσόν για τη δαπάνη επιπλέον εργασιών και νέων τιμών μονάδας, από τις απρόβλεπτες δαπάνες που έχουν ήδη εγκριθεί με τον 1^ο Α.Π.Ε. .
Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 139.682,53 €, δηλαδή 64.609,32 € λιγότερο από την αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η οικονομική επιτροπή να εγκρίνει :

- 1) Τον 2^ο Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
- 2) Την έγκριση του Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
- 3) Την μείωση της συμβατικής δαπάνης στο ποσόν των 139.682,53 €
- 4) Την απορρόφηση ποσού 21.100,73 € από τις απρόβλεπτες

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Ο επιβλέπων

Θεοδωρίδης Σάββας
Μηχανικός Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊστάμενη Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/τωνΜηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός