

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ **16 / 98** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **350/98**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 4^{ου} Σ.Π. και 4^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου
«Ολοκλήρωση κλειστού Γυμναστηρίου 1^{ου} Γυμνασίου»
και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσής του.

Σήμερα **31 Αυγούστου** του έτους **1998** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **27-8-1998** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόντες σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **25** μελών βρέθηκαν παρόντα **19** μέλη.

Παρόντες

1. Κ. Ασλάνογλου
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Μ. Ποτουρίδης
4. Κ. Βαφείδης
5. Α. Δελαβερίδης
6. Δ. Αδάμου
7. Θ. Τέτος
8. Ε. Λελεκάκης
9. Κ. Γκαβαϊσές
10. Α. Μαρκούλης
11. Α. Καραντουμάνης
12. Λ. Τάκης
13. Ε. Παναγιωτίδης
14. Ο. Σιδηρόπουλος
15. Ε. Σοφιανίδης
16. Γ. Χιονίδης
17. Δ. Ζαμάνης
18. Μ. Αδαλόγλου
19. Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες

- Κ. Κόλβατζης
- Κ. Πουλασουχίδης
- Π. Καρασαββίδου
- Χ. Παπαγεωργίου
- Φ. Γαλανούδη – Τσανάκα
- Β. Τσίλης

Παρόντες Πάρεδροι

Γ. Μπαλτζής

Απόντες Πάρεδροι

Α. Χατζηγεωργίου
Α. Καραγιοβάνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι σύμβουλοι κ.κ. Ε. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Δ. Ζαμάνης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-8-98 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ, που έχει ως εξής :

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 56-95 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 133/95 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση στον παραπάνω εργολάβο .

Με τον παρόντα 4^ο ΣΠ γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών, προμετρήσεις των υπολοιπομένων και έγκριση τριάντα επτά (37) νέων εργασιών, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του. Οι τέσσερις νέες τιμές αφορούν εργασίες του οικοδομικού μέρους του έργου ενώ οι υπόλοιπες τριάντα τρεις (33) αφορούν το Η/Μ μέρος. Οι εργασίες στο 4^ο ΠΚΝΤΜΕ προέκυψαν είτε από ανάγκη στη φάση της κατασκευής είτε από αλλαγή και συμπλήρωση των αρχικών μελετών, οι οποίες δεν προέβλεπαν την ολοκληρωμένη κατασκευή στο ισόγειο του κτιρίου των επιπλέον αιθουσών άθλησης που κατασκευάζονται και ανέρχονται σε 1.200 τ.μ. περίπου.

Από τον παρόντα 4^ο ΣΠ αφαιρούνται ορισμένες εργασίες και κυρίως όλος ο Η/Μ εξοπλισμός του κτιρίου (λεβητοστάσια, θερμ. σώματα, αντλιοστάσιο, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, φωτιστικά κλπ), επειδή δεν μπορούν να ενταχθούν μέσα στο όριο 50% που μπορεί να αυξηθεί η δαπάνη του έργου. Για τις εργασίες αυτές που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου θα γίνει συμπληρωματική μελέτη. Η υφιστάμενη πίστωση των 40.000.000 δρχ ενισχύεται με νέα πίστωση ύψους 140.000.000 δρχ που εγκρίθηκε από την ΓΓΑ και σύμφωνα με προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε με το Δήμο μας.

Ο παρών 4^{ος} ΣΠ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 328.000.000 δρχ και είναι αυξημένος κατά 49,72% από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου, ή αλλιώς είναι αυξημένος κατά 25,27% από τη δαπάνη του προηγούμενου 3^{ου} Σ.Π.

Ήδη με τον 3^ο ΣΠ (απόφ. Δ.Σ. 622/97) δόθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι της 31-12-1997. Σ' αυτόν τον χρονικό ορίζοντα εκτελέσθηκαν εργασίες περίπου 250 εκ. δραχμών, όσο δηλαδή ήταν το ύψος της εγκεκριμένης χρηματοδότησης. Με την έγκριση του παρόντος 4^{ου} Σ.Π. και για την εκτέλεση του νέου αντικειμένου προτείνεται η έγκριση παράτασης έξι εργάσιμων μηνών (6) αρχόμενης από της 1-7-98 οπότε άρχισαν εκ νέου οι εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο αναμένεται να απορροφηθεί σ' αυτό το χρονικό διάστημα. Προτείνεται δηλαδή σαν ημερομηνία περαίωσης του έργου η 31-12-98.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο α) να εγκρίνει τον 4^ο Συγκριτικό Πίνακα και το 4^ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου όπως υποβάλλονται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και β) να εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα 360 ημερών δηλαδή μέχρι 31-12-98.

Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 4^ο Σ.Π. και το 3^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-8-98 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ.
- 2.- Την με αριθ. 56/98 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.

- 3.- Την με αριθ. 133/95 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κοινοπραξία Αθ. Πετρογιάννη-Αλ. Γκουντάρα.
- 4.- Τον παραπάνω 4^ο Σ.Π. του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού γυμναστηρίου 1^{ου} Γυμνασίου» που συντάχθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο του Τ.Τ.Δ.Β.
- 5.- Ότι με τον 4^ο Σ.Π. επέρχεται αύξηση της αρχικής εκ δρχ. 224.400.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 66.000.000 δρχ.
- 6.- Το παραπάνω 4^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού Γυμναστηρίου 1^{ου} Γυμνασίου» που συντάχθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο του Τ.Τ.Δ.Β.
- 7.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 1998 και τον Κ.Α. 75/151.1γ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση για τον παραπάνω σκοπό.
- 8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 4^{ου} Σ.Π. και του 4^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών, προμετρήσεις των υπολειπομένων και έγκριση τριανταεπτά (37) νέων εργασιών, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του.
- 9.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση προκειμένου να εκτελεστεί το νέο αντικείμενο των εργασιών.
- 10.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269 Α/10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 4^ο Σ.Π. του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού γυμναστηρίου 1^{ου} Γυμνασίου» που συντάχθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα γίνεται αύξηση της αρχικής εκ δρχ 224.400.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 66.000.000 δρχ.

Β) Εγκρίνει το 4^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου , το οποίο συντάχθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.

Γ) Εγκρίνει τη γενική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου για διάστημα 360 ημερών δηλ. μέχρι 31-12-98.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **350/ 1998**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Ποτουρίδης

Κ. Βαφείδης

Α. Δελαβερίδης

Δ. Αδάμου

Θ. Τέτος

Ε. Λελεκάκης

Κ. Γκαβαϊσές

Α. Μαρκούλης

Α. Καραντουμάνης

Ε. Παναγιωτίδης

Ο. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφιανίδης

Γ. Χιονίδης

Δ. Ζαμάνης

Μ. Αδαλόγλου

Π. Αγαθαγγελίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 9-9-1998

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ