

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19 / 98** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **432/98**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του
έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού
Μητροπόλεως»

Σήμερα **23 Νοεμβρίου** του έτους **1998** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **19-11-1998** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρέδρους σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **25** μελών βρέθηκαν παρόντα **15** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πάρεδροι</u>
1. Κ. Ασλάνογλου	Ι. Κουρουζίδης	_____
2. Μ. Ποτουρίδης	Δ. Αδάμου	
3. Κ. Κόλβατζης	Θ. Τέτος	
4. Κ. Βαφείδης	Π. Καρασαββίδου	
5. Α. Δελαβερίδης	Κ. Γκαβαϊσές	
6. Ε. Λελεκάκης	Α. Μαρκούλης	
7. Κ. Πουλασουχίδης	Χ. Παπαγεωργίου	
8. Α. Καραντουμάνης	Φ. Γαλανούδη –Τσανάκα	<u>Απόντες Πάρεδροι</u>
9. Λ. Τάκης	Β. Τσίλης	Α. Χατζηγεωργίου
10. Ε. Παναγιωτίδης	Δ. Ζαμάνης	Γ. Μπαλτζής
11. Ο. Σιδηρόπουλος		Α. Καραγιοβάνης
12. Ε. Σοφινίδης		
13. Γ. Χιονίδης		
14. Μ. Αδαλόγλου		
15. Π. Αγαθαγγελίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθμ. 408/98 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθμ. 412/98 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ευστ. Παναγιωτίδης.

Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθμ. 416/98 προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-11-98 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ που έχει ως εξής: Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 35/97 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και την 287/97 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του έργου με αυτεπιστασία.

Με τον παρόντα τακτοποιητικό πίνακα γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία κατασκευής του, καθώς και απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν για την έντεχνη εκτέλεσή του.

Με τον Τ.Π. επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 25,45% ενώ προβλέπεται ποσό 2.510.944 δρχ για απολογιστικές δαπάνες. Το συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 74.550.398 δρχ περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, δηλαδή 25.454.602 λιγότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον Τ.Π.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 15-11-98 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ.
- 2.- Την με αριθ.35/97 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 287/97 προγενέστερη απόφασή του σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.
- 4.- Τον παραπάνω τακτοποιητικό πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων» που συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
- 5.- Ότι με τον τακτοποιητικό πίνακα εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 100.005.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 25.454.602 δρχ.
- 6.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 1997 και στον ΚΑ 70/151.9ιβ υπήρχε γραμμένη πίστωση 30.000.000 δρχ.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του τακτοποιητικού πίνακα εργασιών για την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία κατασκευής του, καθώς και απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν για την έντεχνη εκτέλεσή του.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον τακτοποιητικό πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Μητροπόλεως» που συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 100.005.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 25.454.602 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **433/1998**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

M.	Ποτουρίδης	E.	Παναγιωτίδης
K.	Κόλβατζης	O.	Σιδηρόπουλος
K.	Βαφείδης	E.	Σοφιανίδης
A.	Δελαβερίδης	Γ.	Χιονίδης
E.	Λελεκάκης	M.	Αδαλόγλου
K.	Πουλασουχίδης	Π.	Αγαθαγγελίδης
A.	Καραντουμάνης		

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-12-1998
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ