

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **24/99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **488/99**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Εγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα,
1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και παράταση χρόνου
εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή
αποδυτηρίων Ταγαροχωρίου"

Σήμερα **11 Οκτωβρίου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία 11-10-1999 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους, τους δημορχιακούς παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108, 119 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέtkος
8. Ε. Λελεκάκης
9. Κ. Γκαβαϊσές
10. Κ. Βαφείδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλάς
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Απόντες

- Μ. Γαβρίδης
Κ. Κόλβατζης
Γ. Ουρσουζίδης
Π. Πιτούλιας
Χ. Σκουμπόπουλος
Λ. Τσαβαρίδης
Ε. Σοφινίδης
Ε. Λευκοπούλου
Γ. Μανακούλης
Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημορχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημορχιακοί Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 477/99 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 478/99 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-10-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 41/1998 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 281/1998 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Με τον Παρόντα 1^ο τακτοποιητικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση του προϋπολογισμού του έργου με αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών, και έγκριση τεσσάρων (4) νέων εργασιών που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του. Οι τέσσερις νέες τιμές στο ΠΚΝΤΜΕ αφορούν εργασίες που προέκυψαν στη φάση της κατασκευής από αλλαγή των κουφωμάτων του λεβητοστασίου από αλουμινίου σε σιδηρά και συμπλήρωση της καπνοδόχου του λέβητα με το ορατό και διακοσμητικό μέρος της απόληξής της, εργασίες που διέλαθαν της προσοχής κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ενώ με την τέταρτη εργασία θα πληρωθούν οι εργασίες εκσκαφών που έγιναν στον αύλειο χώρο των αποδυτηρίων, επειδή δεν προβλέφθηκαν από την ΔΤΥΝ Ημαθίας στην παράλληλη εργολαβία που εκτελεί και αφορά την ασφαλτόστρωση αυτού του χώρου.

Η δαπάνη των τεσσάρων αυτών νέων εργασιών, μαζί με την δαπάνη των επιπλέον εργασιών της μελέτης ανέρχεται σε ποσό 2.920.365 δρχ. και καλύπτεται από το αρχικό κονδύλιο των προβλέπτων δαπανών της σύμβασης (3.781.239 δρχ.).

Από λογιστικό σφάλμα κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, εμφανίσθηκε μικρότερο κονδύλιο στο κεφάλαιο των καλύψεων (ομάδα Α6), κατά 4.659.200 δρχ. Το σφάλμα αυτό μεταφέρθηκε και στη σύμβαση του έργου. Μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και την πρόσθεση του εργολαβικού οφέλους το σφάλμα ανέρχεται σε ποσό 2.803.905 δρχ. Αθροιστικά το σφάλμα και η υπέρβαση των ποσοτήτων ανέρχεται σε ποσό 5.724.270 δρχ., ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τα απρόβλεπτα της σύμβασης (υπέρβαση 1.943.031 δρχ.).

Για την κάλυψη αυτού του ελλείμματος και επειδή επιλύθηκε το πρόβλημα της χρηματοδότησης του έργου με την ένταξή του στο πρόγραμμα ΕΠΤΑ, προτείνεται με τον παρόντα 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων, καθώς και ο ισοσκελισμός του Τ.Π. με το εγκεκριμένο ύψος χρηματοδότησης. Για τον λόγο αυτό ο πίνακας εμφανίζεται ισοσκελισμένος στο ποσό της αρχικής χρηματοδότησης ύψους 40.000.000 δρχ.

Επειδή από το Νοέμβριο του 1998 εκδηλώθηκε αδυναμία του Δήμου μας να χρηματοδοτήσει το έργο, αφού δεν εξασφαλίσθηκε τελικά πίστωση από την ΓΓΑ, το παρών έργο βρίσκονταν σε φάση διακοπής εργασιών. Με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεν. Μακεδονίας ότι το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΠΤΑ έγινε επανέναρξη των εργασιών του έργου. Είναι λογικό και σύννομο να χορηγηθεί αντίστοιχη προθεσμία στον ανάδοχο να εκτελέσει το υπολοιπούμενο έργο.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: α) να εγκρίνει τον παρόντα 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου όπως υποβάλλονται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και β) να χορηγήσει γενική παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31-12-1999, που θεωρείται χρόνος εύλογος για την αποπεράτωσή του.

Επίσης ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. που συνοδεύει τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-10-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 41/98 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την υπ' αριθ. 281/98 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κοινοπραξία Ι. Δημητριάδη – Κ. Ιωαννίδη.
- 4.- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου, και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση του προϋπ/σμού του έργου με αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών, και έγκριση τεσσάρων (4) νέων εργασιών, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του και προτείνεται η ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων, καθώς και ο ισοσκελισμός του Τ.Π. με το εγκεκριμένο ύψος χρηματοδότησης
- 6.- Το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 7.- Ότι οι νέες τιμές στο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. αφορούν εργασίες που προέκυψαν στη φάση της κατασκευής του παραπάνω έργου.
- 8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση του ελλείμματος που προήλθε από σφάλμα και υπέρβαση ποσοτήτων.
- 9.- Ότι από το Νοέμβριο 98 το παραπάνω έργο βρίσκονταν σε φάση διακοπής εργασιών, λόγω της μη εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων και με τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Ε.Π.Τ.Α. έγινε επανέναρξη των εργασιών του.
- 10.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί γενική παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31-12-99.
- 11.-Τις διατάξεις του ΠΔ 402/96 (ΦΕΚ 269 Α/10-12-96) καθώς και του άρθ. 43 του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, ο οποίος πίνακας εμφανίζεται ισοσκελισμένος στο ποσό της αρχικής χρηματοδότησης ύψους 40.000.000 δρχ..

Β) Εγκρίνει το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου, το οποίο συντάχθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Γ) Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι τις 31-12-1999.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **488/ 1999**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Ι. Κουρουζίδης	Β. Γιαννουλάκης
	Δ. Ταχματζίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Κ. Πουλασουχίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Α. Δελαβερίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Δ. Πέτκος	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Ε. Λελεκάκης	Ε. Κουκουρδής
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Κ. Γκαβαϊσές	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Κ. Βαφείδης	
	Ν. Χαμαλής	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Α. Κεσίδης	
	Μ. Σουμελίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 15-10-1999

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ