

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 7/2000 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 198/2000

Π ε ρ ί λ η ψ η
Εγκριση 2^{ου} Τακτοποιητικού Πίνακα
Εργασιών 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και παράταση
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή
αποδυτηρίων Ταγαροχωρίου"

Σήμερα 17 Απριλίου του έτους 2000 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία 13-4-2000 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι</u>
1. Μ. Ποτουρίδης	Α. Δελαβερίδης	Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης	Κ. Κόλβατζης	
3. Δ. Ταχματζίδης	Ε. Λελεκάκης	
4. Μ. Γαβρίδης	Κ. Γκαβαϊσές	
5. Κ. Πουλασουχίδης	Κ. Βαφειδής	
6. Κ. Ασλάνογλου	Σ. Γεωργιάδης	
7. Δ. Πέτκος	Α. Κεσίδης	<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u>
8. Γ. Ουρσουζίδης	Μ. Σουμελίδης	<u>Πάρεδροι</u>
9. Ν. Χαμαλής	Σ. Παναγιωτίδης	-----
10. Ι. Τριανταφυλλίδης	Λ. Τσαβδαρίδης	
11. Π. Πιτούλιας	Θ. Σιδηρόπουλος	
12. Α. Ταραλός	Ε. Σοφιανίδης	
13. Χ. Σκουμπόπουλος	Γ. Μανακούλης	
14. Χ. Γεωργιάδης		
15. Β. Γιαννουλάκης		
16. Ε. Λευκοπούλου		
17. Ι. Ακριβόπουλος		
18. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
19. Ε. Κουκουρδής		
20. Π. Αγαθαγγελίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 166/2000 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 167/2000 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης και Ι. Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 172/2000 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-4-2000 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 41/98 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 281/98 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Με τον παρόντα 2ο Τακτοποιητικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση του προϋπολογισμού του έργου με αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών, και έγκριση δύο (2) νέων εργασιών, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του. Οι νέες τιμές στο ΠΚΝΤΜΕ αφορούν εργασίες που προέκυψαν και απαιτήθηκαν στη φάση της κατασκευής επειδή στην προηγούμενη φάση κατασκευής του έργου (σκελετός) δεν προβλέφθηκαν υποδοχές και κανάλια για την τοποθέτηση και κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης του ισογείου του κτιρίου. Κατά συνέπεια απαιτήθηκαν εκτεταμένες καθαιρέσεις και διανοίξεις καναλιών στο οπλισμένο δάπεδο του κτιρίου.

Η δαπάνη των δύο αυτών νέων εργασιών μαζί με την δαπάνη των επι πλέον εργασιών της μελέτης ανέρχεται σε ποσό 7.102.380 δρχ. και καλύπτεται εν μέρει από το αρχικό κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης (3.781.239 δρχ) και το λογιστικό σφάλμα των 2.803.905 δρχ. δηλαδή συνολικά 6.585.144 δρχ. Για την κάλυψη του υπολοίπου ποσού γίνεται ανάλωση μέρους των επί έλαττον εργασιών, βασιζόμενοι στην παρ. 2.4 του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85, επειδή με την παρούσα εργολαβία ολοκληρώνονται οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου (ισόγειο), είναι εντελώς απαραίτητες εργασίες και δεν αποτελούν βελτίωση εργασιών της σύμβασης.

Συμπερασματικά ο παρών 2^{ος} Τ.Π. είναι ισοσκελισμένος στο ποσό του 1^{ου} Τ.Π. δηλαδή 40.000.000 δρχ. όσο είναι και η χρηματοδότηση από το ΕΠΤΑ.

Το έργο είχε προθεσμία περαίωσης τις 31-12-1999, η οποία χορηγήθηκε με την έγκριση του 1^{ου} Τ.Π. (απ. ΔΣ 488/99 11-10-1999). Μέσα στην παραπάνω προθεσμία έγινε η αποπεράτωση των περισσότερων εργασιών του έργου. Με την κακοκαιρία που επικράτησε κατά τον μήνα Δεκέμβριο αλλά και τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο (παγωνιές και χιονοπτώσεις), δεν μπόρεσαν και δεν ήταν σκόπιμο να εκτελεσθούν όλες οι εργασίες που αφορούν χρωματισμούς του κτιρίου.

Η παράταση του χρόνου εκτέλεσης ζητήθηκε και από τον ανάδοχο με την από 10-12-99 (αρ.πρωτ. 26502) επιστολή του, για λόγους μη επάρκειας του χρόνου που δόθηκε με τον 1^ο Τ.Π. και έγκρισης των νέων εργασιών.

Οι εργασίες των χρωματισμών, οι υπερσυμβατικές, καθώς και η αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών του έργου περαιώθηκαν όλες στις 31-3-2000. Σήμερα το έργο βρίσκεται σε φάση αναμονής της ηλεκτροδότησής του και έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεών του. Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου έως τις 31-6-2000.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο : α) να εγκρίνει τον παρόντα 2ο Τακτοποιητικό Πίνακα και το 2ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου όπως υποβάλλονται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και β) να χορηγήσει γενική παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31-6-2000 με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν παραπάνω, δηλαδή εργασίες έως 31-3-2000 και ηλεκτροδότηση-δοκιμές έως 30-6-2000.

Επίσης ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 2ο Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-4-2000 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 41/98 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 281/98 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση κατασκευής του έργου στην παραπάνω Κ/Ξ.
- 4.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι συμπερασματικά ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι ισοσκελισμένος στο ποσό του 1ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών δηλ. 40.000.000 όσο είναι και η χρηματοδότηση από το Ε.Π.Τ.Α.
- 6.- Το παραπάνω 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Την από 10-12-99 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου για λόγους μη επάρκειας του χρόνου που δόθηκε με τον 1ο Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών και έγκρισης των νέων εργασιών.
- 9.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών του έργου.
- 10.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96) καθώς και του άρθ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, ο οποίος πίνακας είναι ισοσκελισμένος στο ποσό των 40.000.000 εκατομ. δρχ. όπως και με τον προηγούμενο 1ο Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου.

Β) Εγκρίνει το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Γ) Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεση του παραπάνω έργου μέχρι 30-6-2000, δηλ. για εργασίες έως 31-3-2000 και ηλεκτροδότηση – δοκιμές έως 30-6-2000.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **198/ 2000**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Δ. Ταχματζίδης	Β. Γιαννουλάκης
	Μ. Γαβρίδης	Ε. Λευκοπούλου
	Κ. Πουλασουχίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Δ. Πέτκος	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Γ. Ουρσουζίδης	Ε. Κουκουρδής
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Χαμαλής	Π. Αγαθαγγελίδης
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Π. Πιτούλιας	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-4-2000
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ