

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 7/2004 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 290/2004

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 5^{ου} Συγκριτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα
Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού
Γυμναστηρίου 1^{ου} Γυμνασίου».

Σήμερα **5 Απριλίου** του έτους **2004** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 1-4-2004 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ν. Κεχαγιόγλου
6. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
7. Ε. Γουναράς
8. Ι. Ακριβόπουλος
9. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
10. Θ. Σιδηρόπουλος
11. Γ. Τροχόπουλος
12. Μ. Σακαλής
13. Χ. Φουρνιάδης
14. Χ. Ντόβας
15. Σ. Κρομμύδας
16. Β. Ρήσσου
17. Κ. Χιονίδης
18. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
19. Ι. Κουρουζίδης
20. Μ. Γαβρίδης
21. Δ. Δάσκαλος
22. Α. Δελαβερίδης
23. Γ. Μιχαλίδης
24. Σ. Μηλιόπουλος
25. Α. Παπαστεργίου
26. Κ. Πουλασουχίδης
27. Α. Τσιάρας
28. Η. Σοφιανίδης
29. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- I. Καλαϊτζίδης
- X. Τζήκα-Μπατσαρά

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Κ. Μιχαλίδης

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Π. Ποταμόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 242/2004 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Ρήσσου, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 259/2004 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 43^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 31-3-2004 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την 56/95 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Δ. και της 133/95 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση στον παραπάνω εργολάβο.

Με τον παρόντα 5^ο ΣΠ (Τακτοποιητικό) γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών του έργου.

Το υπόλοιπο πίστωσης των 29.000,00€ της ΓΓΑ ενισχύθηκε με νέα πίστωση ύψους 26,000€ από έσοδα ΣΑΤΑ στον φετινό προϋπολογισμό του Δήμου μας για την αποπληρωμή του έργου.

Ο παρών 5^{ος} ΣΠ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 345.716.178 δρχ. και είναι αυξημένος κατά 49,99% από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου, ή αλλιώς είναι αυξημένος κατά 0,75% από τη δαπάνη του προηγούμενου 4^{ου} Σ.Π.

Χρονική τακτοποίηση.

Εναρξη του έργου στις 26-10-1995 με συμβατικό χρόνο 400 ημέρες, δηλ. μέχρι 6-12-96.

Απόφ. Δ.Σ.509/3-9-96 παράταση μέχρι 6-6-1997 (6 μήνες).

Απόφ. Δ.Σ 622/15-12-97 παράταση μέχρι 31-12-1997 (204 ημέρες).

Απόφ. Δ.Σ. 350/31-8-98 παράταση μέχρι 31-12-1998 (12 μήνες).

Μέχρι 30-9-99 διακοπή εργασιών.

Απόφ. Δ.Σ 489/11-10-99 παράταση μέχρι 31-1-2000 (4 μήνες).

Απόφ. Δ.Σ 197/17-4-2000 παράταση μέχρι 31-5-2000 (4 μήνες).

Σ'αυτόν τον χρονικό ορίζοντα εκτελέσθηκαν όλες οι εργασίες, το έργο συνεχίσθηκε με άλλη εργολαβία (Κ/Ξ Ι.Δημητριάδη- Δ. Πρόϊου) και εγκαινιάσθηκε στις 22-9-2001.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 5^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 5^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-3-2004 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 56/1995 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 133/1995 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Αθ. Πετρογιάννη-Αλ. Γκουντάρα.
- 4.- Τις αριθ. 509/96, 217/97, 622/97 και 350/98 αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν ο 1^{ος}, 2^{ος} 3^{ος} και 4^{ος} Συγκριτικός Πίνακας Εργασιών του παραπάνω έργου, αντίστοιχα.
- 5.- Ότι με τις αριθ. 509/96, 622/97, 350/98 αποφάσεις του εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου μέχρι τις 6-6-1997, 31-12-1997, 31-12-1998 αντίστοιχα, οπότε και διακόπηκαν οι εργασίες κατασκευής του μέχρι τις 30-9-1999 και στη συνέχεια με τις αριθ. 489/99 και 197/2000 αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου μέχρι τις 31-1-2000 και 31-5-2000 αντίστοιχα.

6.- Τον παραπάνω 5^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού Γυμναστηρίου 1^{ου} Γυμνασίου», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου, Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

7.- Ότι με τον 5^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) επέρχεται αύξηση της συνολικής δαπάνης του έργου έναντι του εγκεκριμένου με τον 4^ο Σ.Π.Ε. ποσού των 328.000.000 δρχ. (ή € 962.582,54), κατά ποσοστό 0,75% ή κατά 17.716.178 δρχ (ή € 51.991,72).

8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 5^{ου} Συγκριτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών που προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών του έργου.

9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5^ο Συγκριτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού Γυμναστηρίου 1^{ου} Γυμνασίου» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου, Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της συνολικής δαπάνης ολόκληρου του έργου έναντι του εγκεκριμένου με τον 4^ο Σ.Π.Ε. ποσού των € 962.582,54 (ή 328.000.000 δρχ.), κατά ποσοστό 0,75% ή κατά € 51.991,72 (ή 17.716.178 δρχ.).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **290 / 2004**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ

X. Γεωργιάδης

A. Γκαμπέσης

B. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

N. Κεχαγιόγλου

E. Δημούλα-Πετρίδη

M. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

Γ. Τροχόπουλος

M. Σκαλής

X. Φουρνιάδης

X. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

B. Ρήσσου

K. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

I. Κουρουζίδης

M. Γαβρίδης

Δ. Δάσκαλος

A. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

A. Παπαστεργίου

K. Πουλασουχίδης

A. Τσιάρας

H. Σοφινίδης

Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 22-4-2004

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ