

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **25/2007** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **754/2007**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Οδική
σύνδεση Κάτω Βερμίου με τον οικισμό
Άνω Βερμίου».

Σήμερα **17 Δεκεμβρίου** του έτους **2007** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-12-2007** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Γ. Μιχαηλίδης
4. Π. Παυλίδης
5. Π. Τσαπαρόπουλος
6. Σ. Μηλιόπουλος
7. Ν. Μουσιάδης
8. Α. Δελαβερίδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Κ. Συμεωνίδης
13. Α. Παπαστεργίου
14. Γ. Κάκαρης
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Σ. Παναγιωτίδης
17. Ι. Ακριβόπουλος
18. Ε. Σοφιανίδης
19. Μ. Σακαλής
20. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
21. Ε. Γουναράς
22. Ι. Καλαϊτζίδης
23. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Τ. Χατζηαθανασίου
Μ. Τρανίδης
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

Σ. Διαμαντής

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 701/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 703/2007 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 705/2007 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 714/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 715/2007 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 717/2007 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 721/2007 απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 722/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 723/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 41^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-12-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 92/2005 μελέτη από του Δήμου Βέροιας η οποία εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 312/2005 και 464/2005 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αρ. 66/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για ανάθεση στην εργοληπτική επιχείρηση με επωνυμία «Συμεωνίδης Γ. Παύλος Α.Τ.Ε.».».

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αποκλειστικά την αύξηση της ποσότητας των εκσκαφών σε έδαφος βραχώδες της ομάδας «χωματοεργικών», που προέκυψε από σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης, το οποίο οφείλεται στην δυσχερή έως αδύνατη προμέτρησή τους, καθώς όλο το έδαφος ήταν καλυμμένο από δάσος (πεύκα) και η κατάταξή του σε γαιώδη και βραχώδη ήταν αδύνατη πριν από την κατασκευή.

Ο 1^{ος} ΑΠ.Ε. τακτοποιεί τις ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου. Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Α.Π.Ε. χρησιμοποιείται ποσό 204.282,49€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες, για να καλύψει τις αυξημένες ποσότητες εργασιών. Συγκεκριμένα :

- μείωση του κονδυλίου Α-2 «Εκσκαφές γαιώδεις» κατά $113.791,70X((1-0,37)=71.688,77€$
- ενώ το κονδύλιο Α-3 «Όρυξη σε έδαφος βραχώδες» παρουσιάζει αύξηση κατά $388.586,55X(1-0,37)=244.809€$

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 1.890.000,00 € δηλαδή όσο η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την υλοποίηση και τακτοποίηση του έργου. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου,

2) Την διάθεση ποσού 204.282,49€ από τις απρόβλεπτες εργασίες,

Συνημμένα προσκομίζουμε την υπ' αριθμ. 4909/13-12-07 γνωμοδότηση του 1^{ου} ΑΠΕ από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 11-12-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ. Δάσκαλου.

2.- Την με αριθ. 92/2005 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την αριθ. 312/2005 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του παραπάνω έργου.

4.- Την αριθ. 464/2005 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, ως προς τον προϋπολογισμό του έργου που διαμορφώθηκε στο ποσό των € 3.000.000,00.

5.- Την με αριθ. 66/2006 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία Συμεωνίδης Παύλος ΑΤΕ.

6.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ματραντζή, δασολόγο-περιβαλλοντολόγο Δήμου και Ευριδίκη Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

7.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 1.890.000,00, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

9.- Την αριθ. 4909/13-12-07 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Ε.Π. υπέρ του εν λόγω 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.

10.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ματραντζή, δασολόγο-περιβαλλοντολόγο Δήμου και Ευριδίκη Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ματραντζή, δασολόγο-περιβαλλοντολόγο Δήμου και Ευριδίκη Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 1.890.000,00, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **754 / 2007**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Μ. Σουμελίδης

Δ. Δάσκαλος

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

Ν. Μουσιάδης

Α. Δελαβερίδης

Α. Τσιάρας

Ν. Τσιαμήτρος

Ν. Μαυροκεφαλίδης

Κ. Συμεωνίδης

Α. Παπαστεργίου

Γ. Κάκαρης

Χ. Σκουμπόπουλος

Σ. Παναγιωτίδης

Ι. Ακριβόπουλος

Ε. Σοφιανίδης

Μ. Σακαλής

Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Γουνάρας

Ι. Καλαϊτζίδης

Γ. Ορφανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 28-12-2007

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ