

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **610/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τελικός) του έργου «Διαμόρφωση
και διευθέτηση κοίτης Τριποτάμου».

Σήμερα **3 Νοεμβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-10-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

- | <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> | <u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u> |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. Μ. Σουμελίδης | Α. Παπαστεργίου | Σ. Διαμαντής |
| 2. Δ. Δάσκαλος | Γ. Κάκαρης | Ι. Καπετανίδης |
| 3. Τ. Χατζηαθανασίου | Ι. Ακριβόπουλος | Η. Σοφιανίδης |
| 4. Γ. Μιχαηλίδης | Γ. Ορφανίδης | |
| 5. Π. Παυλίδης | | <u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u> |
| 6. Π. Τσαπαρόπουλος | | Σ. Κρομμύδας |
| 7. Σ. Μηλιόπουλος | | Π. Ποταμόπουλος |
| 8. Ν. Μουσιάδης | | Π. Πιτούλιας |
| 9. Α. Δελαβερίδης | | Γ. Μανακούλης |
| 10. Α. Τσιάρας | | Β. Ρήσσου |
| 11. Ν. Τσιαμήτρος | | Ι. Ταρασίδης |
| 12. Ν. Μαυροκεφαλίδης | | |
| 13. Κ. Συμεωνίδης | | <u>Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u> |
| 14. Μ. Τρανίδης | | Κ. Καπανίδης |
| 15. Χ. Σκουμπόπουλος | | |
| 16. Χ. Γεωργιάδης | | |
| 17. Β. Γιαννουλάκης | | |
| 18. Σ. Παναγιωτίδης | | |
| 19. Ε. Σοφιανίδης | | |
| 20. Μ. Σακαλής | | |
| 21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή | | |
| 22. Ε. Γουναράς | | |
| 23. Ι. Καλαϊτζίδης | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καπετανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Κ. Συμεωνίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 571/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 572/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Κ. Συμεωνίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 587/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 588/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ. Τρανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 589/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 590/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 591/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-10-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Με την υπ' αριθμ. 7034/25-5-07 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ., εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπόψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 701.000,00 € σε βάρος του εναρίθμου του έργου 2006ΕΠ00830223 της ΣΑΕΠ 008/3

β) Συντάχθηκε μελέτη του έργου με αριθμό μελέτης 72/2005 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

γ) Με την αριθμ. 463/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμ. 72/2205 μελέτη του έργου.

δ) Με την αριθμ. 157/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

ε) Με την αριθμ. 244/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 17-4-2007, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην Κοινοπραξία με την επωνυμία: «**Κ/ξία Πέτκου Χρυσούλα – Οφίδης Συμεών**» με τις τιμές του τιμολογίου μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (1,962%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

στ) Με την αριθμ. 7397/5-6-2007 απόφαση προεγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης από την ΕΥΔ/ΠΕΠ/Π.Κ.Μ.

ζ) Την 22η Ιουνίου 2007 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό για συνολικό ποσό 577.516,51€, εκ των οποίων :

Αξία εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	490.624,78 €
Έκπτωση (-1,962%)	9.627,33 €
Υπόλοιπο	480.997,45 €
Απρόβλεπτα	72.149,62 €
Αναθεώρηση	24.369,44 €
Συνολικό ποσό σύμβασης	577.516,51 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.	109.728,17 €
Συνολική δαπάνη του έργου	687.244,86 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με τον 1^ο ΑΠΕ έγινε τακτοποίηση των εργασιών και απορρόφηση του κονδυλίου των προβλέπτων. Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 559/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να τακτοποιήσει μόνο το τελικό ποσό της αναθεώρησης (7.612,33 €) το οποίο είναι μικρότερο από αυτό της μελέτης (24.369,44€).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 21-11-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 72/2005 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

- 3.- Την με αριθ. 244/2007 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Πέτκου Χρυσούλα-Οφίδης Συμεών.
- 4.-Την με αριθ. 427/07 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της νέας κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Πέτκου Χ.- Οφίδης Σ.- Αγαθαγγελίδης Π.» για την καλύτερη και έγκαιρη κατασκευή του παραπάνω έργου.
- 5.- Την αριθ. 559/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου (με τον οποίο επήλθε ισοσκέλιση της συνολικής αρχικής συμβατικής δαπάνης) και η διάθεση του συνόλου των απρόβλεπτων δαπανών του έργου.
- 6.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση και διευθέτηση κοίτης Τριποτάμου», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευριδίκη Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 7.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 687.244,66 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 19.941,39 (ή ποσοστό 2,90%).
- 8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση του τελικού ποσού της πρόβλεψης αναθεώρησης της αρχικής μελέτης, στο οποίο επέρχεται μείωση κατά € 16.757, 47 (ή ποσοστό 2,90%).
- 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση και διευθέτηση κοίτης Τριποτάμου» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευριδίκη Χατζησώμου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Σωκράτη Δαλιγκάρο, και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 687.244,66 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 19.941,39 (ή ποσοστό 2,90%).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **610 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

M. Σουμελίδης	X. Σκουμπόπουλος
Δ. Δάσκαλος	X. Γεωργιάδης
T. Χατζηαθανασίου	B. Γιαννουλάκης
Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
Σ. Μηλιόπουλος	E. Σοφιανίδης
N. Μωυσιάδης	M. Σακαλής
A. Δελαβερίδης	M. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
A. Τσιάρας	E. Γουνάρας
N. Τσιαμήτρος	I. Καλαϊτζίδης
N. Μαυροκεφαλίδης	
K. Συμεωνίδης	
M. Τρανίδης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
I. Καπετανίδης
H. Σοφιανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

K. Καπανίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 12/11/2008

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ