

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **21/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **668/2008**

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση &
συντήρηση των όψεων των οικοδομών επί της Πλατείας
Ωρολογίου».

Σήμερα **24 Νοεμβρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **20-11-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Σ. Παναγιωτίδης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Ε. Σοφιανίδης	Η. Σοφιανίδης
3. Τ. Χατζηαθανασίου	Ι. Καλαϊτζίδης	
4. Γ. Μιχαηλίδης		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
5. Π. Παυλίδης		Ι. Καπετανίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Σ. Κρομμύδας
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μωυσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας	<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ.</u>	Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος	<u>Νέων</u>	Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης	Κ. Καπανίδης	
13. Κ. Συμεωνίδης		
14. Μ. Τρανίδης		
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Γ. Κάκαρης		
17. Χ. Σκουμπόπουλος		
18. Χ. Γεωργιάδης		
19. Β. Γιαννουλάκης		
20. Ι. Ακριβόπουλος		
21. Μ. Σακαλής		
22. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
23. Ε. Γουναράς		
24. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Σ. Διαμαντής και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 617/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Διαμαντής.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 618/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 619/2008 απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 620/2008 απόφασης προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 621/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 622/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 638/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 639/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Α. Δελαβερίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 640/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 642/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α. Παπαστεργίου.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 643/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 645/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 650/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 651/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 657/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 658/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 660/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 39^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-11-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

α) Με την με αριθμ. πρωτ. 2000/26-03-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ., εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 415.000,00 € σε βάρος του εναρίθμου έργου 2008ΕΠ00830001 της ΣΑΕΠ 008/3.

β) Συντάχθηκε η με αριθμ. 58/2008 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας

γ) Με την με αριθμ. 630/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, εγκρίθηκε η με αριθμ. 58/2007 μελέτη του έργου

δ) Με την με αριθμ. 99/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου

ε) Με την με αριθμ. 247/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 10-04-2008, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην **Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ.- ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑΣ Α.** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 47,53%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης

στ) Την με αριθμ. πρωτ. 9018/02-06-2008 προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την ΕΥΔ / ΠΕΠ / ΚΜ

ζ) Στις 05-07-2008/2486 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των:

Εκατό ογδόντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών και εξήντα λεπτών (182.983,60 €), στο οποίο προστίθεται δαπάνη 34.766,88 € για Φ.Π.Α. (19%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (217.750,48 €) η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία έργου με ΓΕ+ΟΕ	415.000,00€
Έκπτωση (- 47,53%)	165.755,90 €
Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	151.724,81 €
Απρόβλεπτα:	22.758,72 €
Αναθεώρηση:	8.500,07 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	182.983,60 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	34.766,88 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	217.750,48 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.2 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 8, παρ. 1 & 2 του Ν.1418/84 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν οι ποσότητες εργασιών της μελέτης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και σφάλματα της προ μέτρησης της μελέτης. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών θα καλυφτούν από τα απρόβλεπτα που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ενώ η φύση του έργου δεν αλλάζει.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της αρχικής μελέτης καθώς και ποσοτήτων νέων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν είτε από αναλυτικές επιμετρήσεις (1^η αναλυτική επιμέτρηση με το αντίστοιχο 1^ο ΠΠΑΕ) και την 2^η αναλυτική επιμέτρηση, στην οποία επιμετρούνται τόσο οι υπόλοιπες συμβατικές εργασίες όσο και οι νέες εργασίες που ήδη κατασκευάστηκαν.

Οι νέες συμβατικές εργασίες καθώς και οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να καλύψουν αστοχίες της προμέτρησης και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο.

Με τα ποσά των προβλέπων χρηματοδοτούνται αποκλειστικά οι τρεις νέες εργασίες του ΑΠΕ ενώ τα επί ελαττον χρησιμοποιούνται για εσωτερικές συμβατικές εργασίες σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/2005.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στην 1^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 254,28€ (5,78%) μετά την έκπτωση.

Στην 2^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 16.419,75€ (14,93%) μετά την έκπτωση.

Στην 3^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 407,68€ (47,93%) μετά την έκπτωση.

Στην 4^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 228,00€ (1,96%) μετά την έκπτωση.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε εγκρίνονται νέες συμβατικές δαπάνες που αφορούν νέες συμβατικές εργασίες σύμφωνα με τον συνημμένο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που κρίθηκαν αναγκαίες για να καλύψουν αστοχίες προμέτρησης της αρχικής μελέτης και απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που δεν προβλεφθηκαν είναι:

1. Τοποθέτηση ικριωμάτων σε υψος μεγαλύτερο των 5μ. από το δάπεδο εργασίας.

2. Προσαύξηση τιμών χρωματισμών λόγω πρόσθετου ύψους, για τον παραπάνω λόγω, σύμφωνα με το άρθρο «Γενικοί όροι» της διακήρυξης, παρ. 2.2.3 και 3. Επένδυση προσόψεων ικριωμάτων που είναι υποχρεωτική σε κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το ενιαίο Τιμολόγιο του ΥΠΕΧΩΔΕ Άρθρο ΝΟΙΚ 23.14. Με τις παραπάνω νέες συμβατικές δαπάνες και των αναγκαίων αυξομειώσεων των ποσοτήτων των επιμέρους εργασιών στο εσωτερικό κάθε ομάδας, δόθηκε η δυνατότητα να ολοκληρωθεί το έργο ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του, πράγμα που αποτέλεσε και το κριτήριο της διευθύνουσας υπηρεσίας πέρα από τις όποιες παραλείψεις ή και αστοχίες της αρχικής προμέτρησης. Ωστόσο, μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπο έγκριση Α.Π.Ε.:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.
- Έχουμε μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της που αφορά την ομάδα Γ: Υδραυλικά, ποσού 280,31€.
- Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, ωστόσο, μετά την παρούσα εισήγηση, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφ' όσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυξομειώσεις ποσοτήτων – ειδικότερη αιτιολόγηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Ομάδα Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

A.T. 22.23. Καθαίρεσης επιχρισμάτων: από 320,00m² σε 316,944m². Τόσο απαιτήθηκε

A.T.71.21. Επιχρίσματα τρίπατα τριβιδιστα: από 320,00m² σε 316,44m². Τόσο απαιτήθηκε

A.T. N74.23.01 Λειοτριψις μαρμάρων: από 215,00m² σε 194,35m². Τόσο απαιτήθηκε

Ομάδα Β: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

A.T.77.15. Προετοιμασία επιχρ. Επιφ. τοιχων δια χρωματισμούς: από 320,00m² σε 316,44m².. Τόσο απαιτήθηκε

A.T.77.80.02. Χρωματισμοί εξωτ. επιφ. με πλαστικά χρώματα: από 10.000,00m² σε 10.350,38m². Η απόκλιση οφείλεται σε σφάλμα της προμετρησης. Δεν προσμετρήθηκε το σύνολο της οικοδομής με αρ. 10 κατά την προμετρηση.

A.T.77.20.01. Διάστρωση αντισκωρικού ελαιοχρώματος: από 4.000,00m² σε 3791,57m².

Τόσο απαιτήθηκε.

A.T.77.74.02. Βερνικοχρωματισμοι σιδ. επιφανειών: από 4.000,00m² σε 3.929,70 m²

Τόσο απαιτήθηκε.

A.T.77.74.02. Βερνικοχρωματισμοι ξυλ. επιφανειών: από 5.900,00m² σε 5.117,84 m²

Τόσο απαιτήθηκε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Ομάδα Γ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

A.T. 9. Υδρορροή από γαλβ. λαμαρίνα: από 230,00μμ σε 105,05μμ. Τόσο απαιτήθηκε

A.T.10. Υδρορροή από γαλβ. λαμαρίνα: από 30,00μμ σε 27,40μμ. Τόσο απαιτήθηκε

Ομάδα Δ : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A.T. 11. Κεντρική κεραία R-TV : από 36,00τεμ σε 35,0τεμ. Τόσο απαιτήθηκε

A.T. 12. Αποξήλωση παλαιών ατομικών κεραίων: καμιά μεταβολή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ομάδα Α: ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

A.T. 1. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά: Νέα συμβατική ποσότητα 6.181,50m². Σφάλμα της προμέτρησης. Δεν λήφθηκε υπ' όψη το γεγονός ότι πέραν των 5μ ύψους από το δάπεδο εργασίας η εργασία των ικριωμάτων πληρώνεται ιδιαίτερα.

A.T. 2. Επενδύσεις προσόψεων επιχρισμάτων: Νέα συμβατική ποσότητα 6.181,50m². Σφάλμα της προμέτρησης. Δεν λήφθηκε υπ' όψη το γεγονός ότι ότι σε

κατοικημένες περιοχές η χρήση λινάτσας είναι υποχρεωτική και επομένως η παραπάνω εργασία πληρώνεται ιδιαίτερα.

Α.Τ. 3. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών λόγω πρόσθετου ύψους:

Νέα συμβατική ποσότητα 6.181,50m². Σφάλμα της προμέτρησης. Δεν λήφθηκε υπ' όψη το γεγονός ότι πέραν των 5μ ύψους από το δάπεδο εργασίας η παραπάνω εργασία πληρώνεται ιδιαίτερα.

Μετά τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι για την αποπεράτωση του έργου και την άμεση χρήση του έγιναν οι αναγκαίες μεταβολές ποσοτήτων της αρχικής μελέτης με υπέρβαση των σφαλμάτων της προμέτρησης που όμως δεν αλλοίωσαν τη φύση του έργου, η εργολαβία κινήθηκε στα πλαίσια των δυνατοτήτων που επιτρέπει ο Νόμος, υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα πράγμα που είναι και το σημαντικό, οπότε και εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε. όπως προτείνεται, προκειμένου να καταστεί δυνατή και η περαίωση κατά το Νόμο της παρούσας εργολαβίας, η προσωρινή παραλαβή του, η αποπληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών από τον Ανάδοχο και η χρήση του κτηρίου.

Με τον υποβαλλόμενο 1ο Α.Π.Ε απορροφάται κονδύλιο 22.758,50€ χωρίς τον ΦΠΑ από το υπάρχον κονδύλιο των απροβλέπτων το οποίο είναι 22.758,72€ χωρίς τον ΦΠΑ και παραμένει αδιάθετο κονδύλιο απροβλέπτων 0,90€ χωρίς τον ΦΠΑ.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και του έργου.

Ο παρόν ΑΠΕ έχει ήδη σταλεί στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η οποία με το υπ' αριθμ. 18488/12-11-2008 έγγραφό της ενέκρινε το σχέδιο του ΑΠΕ.

Ο παρόν ΑΠΕ έχει ήδη σταλεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο με το υπ' αριθμ. έγγραφό του γνωμοδότησε θετικά για το σχέδιο του ΑΠΕ.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τμήμα Τεχνικού.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-11-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 58/2008 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 247/2008 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ.-ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑΣ Α..
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση & συντήρηση των όψεων των οικοδομών επί της Πλατείας Ωρολογίου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 217.750,48 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 5.416,34 (ή ποσοστό 2,49%).
- 6.- Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Το αριθ. πρωτ. 18488/12-11-2008 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για το σχέδιο του παραπάνω 1^{ου} ΑΠΕ.
- 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση & συντήρηση των όψεων των οικοδομών επί της Πλατείας Ωρολογίου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση & συντήρηση των όψεων των οικοδομών επί της Πλατείας Ωρολογίου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 217.750,48 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 5.416,34 (ή ποσοστό 2,49%).

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλειο Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **668 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ. Σουμελίδης

Δ. Δάσκαλος

Τ. Χατζηαθανασίου

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

Ν. Μωυσιάδης

Α. Δελαβερίδης

Α. Τσιάρας

Ν. Τσιαμήτρος

Ν. Μαυροκεφαλίδης

Κ. Συμεωνίδης

Μ. Τρανίδης

Α. Παπαστεργίου

Γ. Κάκαρης

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Ι. Ακριβόπουλος

Μ. Σακαλής

Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Γουναράς

Γ. Ορφανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Η. Σοφιανίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 9/12/2008

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ