

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2010** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **673/2010**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1<sup>ου</sup> ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας».

Σήμερα **20 Σεπτεμβρίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **16-9-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

| <u>Παρόντες</u>             | <u>Απόντες</u>   | <u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u> |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. Μ. Σουμελίδης            | Τ. Χατζηθανασίου | Σ. Διαμαντής                  |
| 2. Δ. Δάσκαλος              | Π. Τσαπαρόπουλος | Σ. Κρομμύδας                  |
| 3. Γ. Μιχαηλίδης            | Κ. Συμεωνίδης    |                               |
| 4. Π. Παυλίδης              | Σ. Παναγιωτίδης  | <u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>  |
| 5. Σ. Μηλιόπουλος           | Μ. Σακαλής       | Ι. Καπετανίδης                |
| 6. Ν. Μουσιάδης             | Γ. Ορφανίδης     | Η. Σοφιανίδης                 |
| 7. Α. Δελαβερίδης           |                  | Π. Ποταμόπουλος               |
| 8. Α. Τσιάρας               |                  | Π. Πιτούλιας                  |
| 9. Ν. Τσιαμήτρος            |                  | Γ. Μανακούλης                 |
| 10. Ν. Μαυροκεφαλίδης       |                  | Β. Ρήσσου                     |
| 11. Μ. Τρανίδης             |                  | Ι. Ταρασίδης                  |
| 12. Α. Παπαστεργίου         |                  |                               |
| 13. Γ. Κάκαρης              |                  |                               |
| 14. Χ. Σκουμπόπουλος        |                  |                               |
| 15. Χ. Γεωργιάδης           |                  |                               |
| 16. Β. Γιαννουλάκης         |                  |                               |
| 17. Ι. Ακριβόπουλος         |                  |                               |
| 18. Ε. Σοφιανίδης           |                  |                               |
| 19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή |                  |                               |
| 20. Ε. Γουναράς             |                  |                               |
| 21. Ι. Καλαϊτζίδης          |                  |                               |

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων  
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.  
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 624/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.  
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.  
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.  
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.  
7) Κατά τη συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και.  
8) Κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μουσιάδης.  
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.  
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Κάκαρης.  
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.  
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Ακριβόπουλος.  
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.  
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.  
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 38<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

α) Με την με αριθ. 713 /08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 200.000,00 € στον κωδικό Κ.Α. 02.30.7321.006 (προϋπολογισμού έτους 2009) προερχόμενη από πιστώσεις του Ο.Σ.Κ.

β) Συντάχθηκε η με αριθμ. 75/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

γ) Με την με αριθμ. 579/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του πιο πάνω έργου.

δ) Με την με αριθμ. 734/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 01/12/2009 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. - Σταμκόπουλος Θ., με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (μέση έκπτωση 3,89%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

ε) Στις 12/01/2010 (αρ. πρωτ.: Γ/οικ 60) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των: εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (161.554,85 €), στο οποίο προστίθεται δαπάνη 30.695,42 € για Φ.Π.Α. (19%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (192.250, 27 €) η οποία αναλύεται ως εξής:

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Αξία εργασιών (με την έκπτωση):</b> | <b>118.378,57€</b> |
| Γ.Ε & Ο.Ε (18%) :                      | 21.308,14€         |
| Απρόβλεπτα :                           | 20.953,00€         |
| Απολογιστικά :                         | 915,14€            |
| Συνολικό ποσό σύμβασης :               | 161.554,85€        |
| Δαπάνη για Φ.Π.Α (19%) :               | 30.695,42€         |
| <b>Συνολική δαπάνη έργου :</b>         | <b>192.250,27€</b> |

στ) Με τον 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Αξία εργασιών (με την έκπτωση):</b> | <b>118.378,57€</b> |
| Γ.Ε & Ο.Ε (18%) :                      | 21.308,14€         |
| Απρόβλεπτα :                           | 20.953,00€         |
| Απολογιστικά :                         | 915,14€            |
| Συνολικό ποσό σύμβασης :               | 161.554,85€        |
| Δαπάνη για Φ.Π.Α (21%) :               | 33.926,52€         |
| <b>Συνολική δαπάνη έργου :</b>         | <b>195.481,37€</b> |

ζ) Με τον 2ο Α.Π.Ε. (και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Αξία εργασιών (με την έκπτωση):</b> | <b>134.961,28€</b> |
| Γ.Ε & Ο.Ε (18%) :                      | 24.293,03€         |
| Απρόβλεπτα :                           | 0,00€              |
| Απολογιστικά :                         | 2.300,54€          |
| Συνολικό ποσό σύμβασης :               | 161.554,85€        |
| Δαπάνη για Φ.Π.Α (21%) :               | 33.926,52€         |
| <b>Συνολική δαπάνη έργου :</b>         | <b>195.481,37€</b> |

η) Η αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά 3.231,10 € οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 21% (15/03/2010).

θ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ι) Με την υπ' αριθμ. 324/10 απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (03) ημερολογιακούς μήνες.

## Επειδή

1) Ο παρών 3ος Α.Π. (με την 1η Σ.Σ. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 1, 3 και 4), της Διακήρυξης (άρθρο 11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

2) Ο παρών 3ος Α.Π. (με την 1η Σ.Σ. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις (1η, 2η) και ακριβή προμέτρηση για το υπόλοιπο των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο.

3) Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες που οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 3) οδήγησε στη σύνταξη του 2ου Α.Π. (28/05/2010) και στην απορρόφηση του συνόλου του ποσού για απρόβλεπτες εργασίες.

4) Ο παρών 3ος Α.Π. δέν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί έλασσον δαπάνες (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 4), ούτε και αυξομειώσεις δαπανών εργασιών, δαπανών ομάδων εργασιών, δαπανών για απρόβλεπτες εργασίες, για αναθεώρηση ή για απολογιστικά, όσον αφορά στην αρχική σύμβαση όπως αυτή διαμορφώθηκε με τον 1ο, και στη συνέχεια με τον 2ο Α.Π..

5) Ο παρών 3ος Α.Π. (με την 1η Σ.Σ. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει), καλύπτει την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 1).

Πιο συγκεκριμένα, στην 1η Σ.Σ. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνονται ποσότητες για εργασίες χωματουργικών: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (Α.Τ. 1.1-1), Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής (Α.Τ. 1.2-1), Εξυγιαντικές στρώσεις με αυτούσιο αμμοχάλικο ποταμού (Προμήθεια μεταφορά επίχωση συμύκνωση υλικού) (Α.Τ. 1.3-1), Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (δάπεδο/μετά της απομάκρυνσης των υλικών) με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (Α.Τ. 1.5-1), Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (μετά της απομάκρυνσης των υλικών) με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. (Α.Τ. 1.6-1), και Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων (Ν.Τ. 1.08-1),

καθώς και ποσότητες για εργασίες σκυροδεμάτων: Αγκύρωση σιδηρών οπλισμών για την κατασκευή μανδυνών απο έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα έως 0,20m και επιφανείας ικανής για την αγκύρωση οπλισμού με παράλληλη χρήση ρητίνης (πλήρης κατασκευή μαζί με προμήθεια υλικών) (Α.Τ. 2.1-1), Εφαρμογή συγκολλητικής ρητίνης σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος (προμήθεια και χρήση ρητίνης) (Α.Τ. 2.2-1), Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (συνδετήρια & υποστυλώματα) (Α.Τ. 2.5-1), Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή S500s (Α.Τ. 2.6-1), και Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (Α.Τ. 2.8-1).

6) Ο παρών 3ος Α.Π., (με την 1η Σ.Σ. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει), καλύπτει την ανάγκη εκτέλεσης των παραπάνω συμπληρωματικών εργασιών, σε ποσότητες όπως αυτές φαίνονται στο σώμα του παρόντος Α.Π., και με τιμές μονάδας αυτές της αρχικής σύμβασης όσον αφορά στις εργασίες με Α.Τ.: 1.1-1, 1.2-1, 1.3-1, 1.5-1, 1.6-1 και 2.1-1, 2.2-1, 2.5-1, 2.6-1, 2.8-1 που υπήρχαν και στην αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 1), ενώ

για την εργασία με Α.Τ.: NT 1.08-1 που δεν υπήρχε στην αρχική σύμβαση, ο κανονισμός τιμής μονάδας γίνεται με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον παρόντα Α.Π. (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 6, εδάφιο υπό στοιχείο β).

7) Ο παρών 3ος Α.Π., (με την 1η Σ.Σ. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει), καλύπτει την ανάγκη εκτέλεσης των παραπάνω συμπληρωματικών εργασιών, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δε μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 1), και πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες που όλες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρέμβασης για αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ (που αποτελεί άλλωστε και τον κύριο αντικειμενικό σκοπό της παρούσας εργολαβίας), σε ποσότητες όμως τέτοιες που προκύπτουν μετά την αποκάλυψη του βάθους θεμελίωσης του φέροντος οργανισμού του υπ' όψη κτιρίου.

Το υπ' όψη κτίριο είναι μέρος σχολικού συγκροτήματος, που στεγάζει και άλλες σχολικές μονάδες, είναι διαχωρισμένο από το σε επαφή σχολικό κτίριο με Α/Σ αρμό, έχει στάθμη θεμελίωσης (-3,70 m) διάφορη και, συγκριτικά, πολύ μεγαλύτερη αυτής που έχει ληφθεί υπ' όψη (-1,70 m περίπου) κατά τη σύνταξη της μελέτης και των προμετρήσεών της. Κατά τη σύνταξη της μελέτης και των προμετρήσεών της, ελήφθη ως δεδομένο, το στοιχείο του βάθους εκσκαφής όπως αυτό είχε προκύψει σε παλαιότερες ανάλογες παρεμβάσεις αποκατάστασης της στατικής επάρκειας, με άλλες εργολαβίες, σε άλλες περιοχές και θέσεις του υπ' όψη σχολικού συγκροτήματος.

Με δεδομένη την έλλειψη δυνατότητας να διαχωριστεί τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά το αντικείμενο των εργασιών αποκατάστασης της στατικής επάρκειας, αλλά και των εκσκαφών και επιχώσεων (που οι ποσότητές τους σχετίζονται με το βάθος θεμελίωσης του υπάρχοντος κτιρίου), λαμβάνοντας δε υπ' όψη και το θέμα της ασφάλειας των εκτελούμενων εργασιών αλλά και της κατασκευής συνολικά μετά την αποκάλυψη της θεμελίωσης, εργασία που αποτέλεσε άλλωστε και την πρώτη φάση της παρέμβασης, η παρούσα εργολαβία δε μπορεί να περιοριστεί στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στις προβλεπόμενες από τη σύμβαση ποσότητες, αλλά στην εκτέλεσή τους σε ποσότητες όπως αυτές συμπληρώνονται με την 1η Σ.Σ. και είναι αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

8) Ο παρών 3ος Α.Π., (με την 1η Σ.Σ. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει), προκαλεί υπέρβαση της αρχικής σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έγκριση του 2ου Α.Π., κατά ποσό 80.652, 96 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) ή ποσοστό 49,92% που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 50,00 % (Ν.3669/08 άρθρο 57, παρ. 1), ή σε ποσό 99.203,14 € (με τον Φ.Π.Α.) και αποτελεί το αντικείμενο της σύναψης της 1ης Σ.Σ..

9) Ο παρών 3ος Α.Π. (με την 1η Σ.Σ. & το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. πρακτικό 3-02/06/10, Ε.Η.Δ. 2ο θέμα, του Ν.Σ.Δ.Ε. (οικείο Τεχνικό Συμβούλιο), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 1), για τη σύναψη Συμπληρωματικών Συμβάσεων.

Παρακαλείται, το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3ο Α.Π. (με την 1η Σ.Σ. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 14-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.

2.- Την με αριθ. 75/2009 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 734/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. – Σταμκόπουλος Θ.

- 4.- Τον παραπάνω 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1<sup>ου</sup> ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου, κατά € 80.652,96 χωρίς τον Φ.Π.Α. (ή ποσοστό 49,92%).
- 6.- Την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Το αριθ. 3/2-6-2010 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
- 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1<sup>ου</sup> ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου, κατά € 80.652,96 χωρίς τον Φ.Π.Α. (ή ποσοστό 49,92%).

Β) Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου, που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **673 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

|    |                |    |                      |
|----|----------------|----|----------------------|
| M. | Σουμελίδης     | X. | Σκουμπόπουλος        |
| Δ. | Δάσκαλος       | X. | Γεωργιάδης           |
| Γ. | Μιχαηλίδης     | I. | Ακριβόπουλος         |
| Π. | Παυλίδης       | E. | Σοφιανίδης           |
| Σ. | Μηλιόπουλος    | M. | Τσιαμήτρου-Καραχατζή |
| N. | Μουσιάδης      | E. | Γουναράς             |
| A. | Δελαβερίδης    | I. | Καλαϊτζίδης          |
| A. | Τσιάρας        |    |                      |
| N. | Τσιαμήτρος     |    |                      |
| N. | Μαυροκεφαλίδης |    |                      |
| M. | Τρανίδης       |    |                      |
| Γ. | Κάκαρης        |    |                      |

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής  
Σ. Κρομμύδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 29- 9 -2010  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ