

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **13/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **348/2011**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
και διάθεσης προβλεπόμενων δαπανών του
έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου και
αγωγού μεταφοράς λυμάτων στο χώρο
επεξεργασίας τους».

Σήμερα **30 Μαΐου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **26-5-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Π. Τσαπαρόπουλος, 18)Α. Καγκελίδης, 19)Μ. Παπαϊωνάννου, 20)Θ. Κορωνάς, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Κ. Κουτσαντάς, 23)Α. Τσαβδαρίδης, 24)Α. Νεστορόπουλος, 25)Α. Γκαμπέσης, 26)Κ. Κοστογλίδου, 27)Β. Γιαννουλάκης, 28)Χ. Τσιούντας, 29)Ε. Γουναράς, 30)Κ. Παναγιωτίδης, 31)Δ. Γκέκα, 32)Α. Παπαδόπουλος, 33)Ι. Σοφρόνωφ, 34)Γ. Ορφανίδης, 35)Χ. Σαββαΐδου.	Α. Πουλασουχίδης, Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης, Α. Βεσυρόπουλος, Γ. Σουμπέκας, Σ. Κουμτσίδης.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων	Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Ι. Λιάτσου, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Ε. Κελεσίδης, Η. Μπατσαράς, Γ. Οικονόμου, Κ. Νέος, Ν. Αγγέλου.	Κ. Καπανίδης.

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Α. Ορφανίδου, Σ. Ρίσσου, Ι. Χειμώνας, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Δ. Κουλουριώτης.

2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 302/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Βοργιαζίδης, Ι. Σοφρόνωφ.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 303/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Βοργιαζίδης, Ι. Σοφρόνωφ.

4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 312/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Κ. Κοστογλίδου, Χ. Σαββαΐδου.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 313/2011 απόφασης προσήλθε η κα Χ. Σαββαΐδου και αποχώρησε η κα Ι. Σοφρόνωφ.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 315/2011 απόφασης προσήλθε η κα. Ι. Σοφρόνωφ και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Κ. Βοργιαζίδης, Α. Τσαβδαρίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 316/2011 απόφασης αποχώρησε η κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 318/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.

9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 327/2011 απόφασης αποχώρησε η κα Ι. Σοφρόνωφ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 34^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-5-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- α) Συντάχθηκε η με αριθ. 94/2008 μελέτη του έργου και θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ.
β) Με την με αριθ. 41/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου Μακεδονίδος εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.
γ) Με την με αριθ. 53/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου Μακεδονίδος εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 10 – 6 – 2008, για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην Κ/Ε ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 2,22 %) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.
δ) Στις 18/7/2008 με αριθ. Πρωτ. : 4032 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό : εκατόν τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (104.623,38 €) συμπεριλαμβανομένης δαπάνης 16.704,57 € για ΦΠΑ (19 %) . Η δαπάνη αναλύεται ως εξής. :

Αξία εργασιών (με Γ.Ε. + Ο.Ε.)	74.875,97 €
Απρόβλεπτα	11.087,24 €
Αναθεώρηση	1.955,60 €
Συνολική δαπάνη εργασιών	87.918,81 €
Δαπάνη για ΦΠΑ	16.704,57 €
Συνολική δαπάνη του έργου	104.623,38 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε πέντε (5) μήνες, και πήρε παρατάσεις έως 28/5/2011.

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών εγκρίθηκαν αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν καθώς και μεταβολές του ΦΠΑ από 19 % σε 21 % και σε 23 % καθώς και λόγω αλλαγής της διαδρομής του δικτύου μεταφοράς λυμάτων από την Αρχαιολογία.

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών & 1^ο ΠΚΝΤΜΕ για το έργο του θέματος που έχει σα σκοπό να περιλάβει αλλαγές στις επιμέρους ποσότητες των εργασιών καθώς και νέες τιμές για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου πλην όμως δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Το σύνολο των δαπανών των νέων εργασιών καλύφθηκαν από τα απρόβλεπτα .

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. & 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. είναι μειωτικός κατά 3.836,96 € .

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. & 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση του έργου..

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. & 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. όπως κατατίθεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 16-5-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 94/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ..
- 3.- Την με αριθ. 53/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μακεδονίδος, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η

ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Σαλονικίδου Μαρία-Τασιόπουλος Πρόδρομος.

4.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού μεταφοράς λυμάτων στο χώρο επεξεργασίας τους», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Αναστάσιο Καλταβερίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 104.623,38 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 3.836,96.

6.- Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού μεταφοράς λυμάτων στο χώρο επεξεργασίας τους», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Αναστάσιο Καλταβερίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού μεταφοράς λυμάτων στο χώρο επεξεργασίας τους» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Αναστάσιο Καλταβερίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 104.623,38 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 3.836,96.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Αναστάσιο Καλταβερίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Χ.	Δουλγερίδου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Ι.	Λιάτσου	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Α.	Βοργιαζίδου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ι.	Παπαδόπουλος	
Π.	Παυλίδης		Ε.	Κελεσίδης	
Τ.	Χατζηαθανασίου		Α.	Ορφανίδου	
Θ.	Αγγελίνας		Η.	Μπατσαράς	
Κ.	Βοργιαζίδης		Γ.	Οικονόμου	
Ν.	Μουσιιάδης		Κ.	Νένος	
Χ.	Κούτρας		Ν.	Αγγέλου	
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 22-7-2011 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Ορφανίδης				
Χ.	Σαββαΐδου				