

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **554/2011**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου
«Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του
Γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν.
Ημαθίας».

Σήμερα **17 Αυγούστου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας, στο Μακροχώρι, ύστερα από την με ημερομηνία **11-8-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006 και την αριθ. 515/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Λ. Πουλασούχιδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μουσιάδης, 15)Χ. Κούτρας, 16)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 17)Π. Τσαπαρόπουλος, 18)Α. Καγκελίδης, 19)Μ. Παπαϊωνάννου, 20)Θ. Κορωνάς, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Α. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κостоγλίδου, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Χ. Τσιούντας, 28)Ε. Γουναράς, 29)Γ. Σουμπέκας, 30)Κ. Παναγιωτίδης, 31)Δ. Γκέκα, 32)Σ. Κουμτσίδης, 33)Ι. Σοφρόνωφ, 34)Γ. Μελιόπουλος.	Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης, Κ. Κουτσαντάς, Α. Βεσυρόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Σαββαΐδου.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσου, Α. Ορφανίδου, Κ. Νένος, Ν. Αγγέλου.	Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κ. Καπανίδης.
--	---

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Η. Τσιαμήτρος, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.

2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 519/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Σταυροπούλου, Μ. Σουμελίδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Κουμτσίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 520/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 521/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 526/2011 απόφασης αποχώρησε η κα Κ. Κостоγλίδου.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 527/2011 προσήλθε η κα Κ. Κостоγλίδου και αποχώρησαν οι κ.κ. Πέτρος Τσαπαρόπουλος, Χ. Κούτρας.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 528/2011 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Σοφρόνωφ, Γ. Μελιόπουλος.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 529/2011 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Σοφρόνωφ, Γ. Μελιόπουλος και αποχώρησε ο κ. Α. Νεστορόπουλος.

9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 534/2011 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Νεστορόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 37^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 29-7-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Με την με αριθ. 713 /08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 200.000,00 € στον κωδικό Κ.Α. 02.30.7321.006 (προϋπολογισμού έτους 2009) προερχόμενη από πιστώσεις του Ο.Σ.Κ.

2. Συντάχθηκε η με αριθμ. 75/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

3. Με την με αριθμ. 579/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του πιο πάνω έργου.

4. Με την με αριθμ. 734/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 01/12/2009 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. - Σταμκόπουλος Θ., με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (μέση έκπτωση 3,89%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

5. Στις 12/01/2010 (αρ. πρωτ.: Γ/οικ 60) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των: εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (161.554,85 €), στο οποίο προστίθεται δαπάνη 30.695,42 € για Φ.Π.Α. (19%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (192.250, 27 €) η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	118.378,57 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	21.308,14 €
Απρόβλεπτα :	20.953,00 €
Απολογιστικά:	915,14 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	161.554,85 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (19%) :	30.695,42€
Συνολική δαπάνη έργου :	192.250,27€

6. Με τον 1ο Α.Π.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 219/10 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας, η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	118.378,57 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	21.308,14 €
Απρόβλεπτα :	20.953,00 €
Απολογιστικά:	915,14 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	161.554,85 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.:	33.926,52 €
Συνολική δαπάνη έργου :	195.481,37 €

7. Με τον 2ο Α.Π.Ε. (και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει), ο οποίος εγκρίθηκε με το πρακτικό 3/02-06-10, Ε.Η.Δ. 1ο θέμα του Ν.Σ.Δ.Ε. και με την υπ'αριθ. 486/10 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας, η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	134.961,28 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	24.293,03 €
Απρόβλεπτα :	0,00 €
Απολογιστικά:	2.300,54 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	161.554,85 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.	33.926,52 €
Συνολική δαπάνη έργου :	195.481,37 €

8. Με τον 3ο Α.Π.Ε. (με την 1η Σ.Σ. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει), ο οποίος εγκρίθηκε με το πρακτικό 3/02-06-10, Ε.Η.Δ. 2ο θέμα του Ν.Σ.Δ.Ε. και με την υπ'αριθ. 673/10 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας, οπότε και υπογράφηκε και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση την 18-10-10 (αρ. πρωτ.: Γ/οικ 4051), και επομένως η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	203.311,25 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	36.596,03 €
Απρόβλεπτα :	0,00 €
Απολογιστικά:	2.300,54 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	242.207,81 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.	52.476,70 €
Συνολική δαπάνη έργου :	294.684,51 €

9. Με τον 4ο Α.Π.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 674/10 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας, η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	203.311,25 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) :	36.596,03 €
Απρόβλεπτα :	0,00 €
Απολογιστικά:	2.300,54 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	242.207,81 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.	54.033,22 €
Συνολική δαπάνη έργου :	296.241,03 €

10. Η αύξηση της αρχικής σύμβασης οφείλεται αποκλειστικά κατά 99.203,14 € στο ποσό της 1ης Σ.Σ., κατά 3.231,10 € στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 21% (15/03/2010) και κατά 1.556,52 € στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23% (01/07/2010).

11. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

12. Με την υπ' αριθμ. 324/10 απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (03) ημερολογιακούς μήνες (λόγω εκκρεμότητας άλλης εργολαβίας, απομάκρυνσης πλακιδίων αμιάντου, στο κτίριο από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Ημαθίας)

13. Με την υπ' αριθμ. 665/10 απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (04) ημερολογιακούς μήνες (λόγω της εκκρεμότητας της έγκρισης της συμπληρωματικής πίστωσης από τον Ο.Σ.Κ.)

14. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.

15. Την 31/03/11 συντάχθηκε και υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 236/11 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας.

Επειδή

1. Ο παρών 5ος Α.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 1, 3 και 4), της Διακήρυξης (άρθρο 11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
2. Ο παρών 5ος Α.Π. έχει ποσότητες αυτές που ήδη είναι εγκεκριμένες με τον 4ο Α.Π. δεν έχει δηλαδή καμία μεταβολή ποσοτήτων.

3. Με τον παρόν Α.Π. προκύπτει δαπάνη για Αναθεώρηση, ποσού 2.197,64 € με τον Φ.Π.Α., που υπολογίσθηκε με βάση τους Συντελεστές Αναθεώρησης που ήδη εκδόθηκαν από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. όπως φαίνεται στους συνημμένους στον παρόντα Α.Π. υπολογισμούς.
4. Μετά τα παραπάνω, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας του προτεινόμενου 5ου Α.Π.Ε.

Παρακαλείται, το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-7-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την αριθ. 75/2009 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την αριθ. 734/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Δέσποινα Χατζηγαβριήλ Ε.Δ.Ε..
- 4.- Την αριθ. 219/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
- 5.- Την αριθ. 486/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. & το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου.
- 6.- Την αριθ. 673/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε., η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου.
- 7.- Την αριθ. 674/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
- 8.- Τις αριθ. 324 & 665/2010 αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου κατά 90 και 120 ημέρες αντίστοιχα.
- 9.- Τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1^{ου} ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο επέρχεται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τους 3^ο & 4^ο Α.Π.Ε. του έργου, κατά € 1.786,70 χωρίς Φ.Π.Α. και € 2.197,64.
- 10.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την οριστική οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την περαίωση του έργου.
- 11.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1^{ου} ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τη Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τους 3^ο & 4^ο Α.Π.Ε. του έργου, κατά € 1.786,70 χωρίς Φ.Π.Α. και € 2.197,64 με τον Φ.Π.Α..

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]