

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **28/2011** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **825/2011**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής
Ηρακλέους» (Α.Μ. 33/2010).

Σήμερα **7 Δεκεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Δοβρά στον Άγιο Γεώργιο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-12-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006 και της αριθ. 732/2011 απόφασής του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Λ. Πουλασουχίδης, 13)Κ. Βοργιαζίδης, 14)Ν. Μουσιιάδης, 15)Χ. Κούτρας, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωνάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Κ. Συμεωνίδης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Κ. Κουτσαντάς, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κοστογλίδου, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Χ. Τσιούντας, 28)Ε. Γουναράς, 29)Κ. Παναγιωτίδης, 30)Δ. Γκέκα, 31)Α. Παπαδόπουλος, 32)Γ. Μελιόπουλος, 33)Χ. Σαββαΐδου.	Ν. Μαυροκεφαλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, Λ. Τσαβδαρίδης, Α. Βεσυρόπουλος, Γ. Σουμπέκας, Σ. Κουμτσίδης, Ι. Σοφρόνωφ.
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσου, Ν. Αγγέλου	
--	--

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Μισοκέφαλος, Α. Ορφανίδου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμιόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
--

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Κ.Συμεωνίδης, Α.Παπαδόπουλος, Τ. Χατζηαθανασίου.

2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2011 αποχώρησαν οι κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν.Τσιαμήτρος.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2011 προσήλθαν οι κ. Τ. Χατζηαθανασίου και Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου και αποχώρησαν οι κ. Ε.Γουναράς και Γ.Μιχαηλίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2011 προσήλθαν οι κ. Ε.Γουναράς και Γ.Μιχαηλίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 798/2011 προσήλθε ο κ. Π.Παυλίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 799/2011 αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 803/2011 αποχώρησαν οι κ. Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Σαββαΐδου και Κ. Κουτσαντάς.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 804/2011 προσήλθαν οι κ. Γ.Μιχαηλίδης, Χ.Σαββαΐδου και αποχώρησαν οι κ. Θ.Αγγελίνας, Κ. Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος και Κ.Παναγιωτίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 805/2011 προσήλθαν οι κ. Θ.Αγγελίνας, Κ. Παναγιωτίδης, Ν.Τσιαμήτρος και Κ.Παναγιωτίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 811/2011 αποχώρησε ο κ. Α.Παπαδόπουλος.

11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 812/2011 αποχώρησε ο κ. Λ. Πουλασουχίδης.

12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 813/2011 αποχώρησαν οι κ. Γ.Μελιόπουλος, Ε.Γουναράς.

13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 829/2011 προσήλθαν οι κ. Γ.Μελιόπουλος, Ε.Γουναράς και αποχώρησε ο κ. Κ.Συμεωνίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-11-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 33/2010 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας

β) Με την με αριθμ. 201/2010 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου

γ) Με την με αριθμ. 320/2010 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 18-5-2010, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην εταιρεία «Χρυσούλα Πέτκου Ε.Δ.Ε.» με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 5,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης

δ) Στις 22-6-2010/αρ. πρωτ. 2342 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Εκατόν επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι € και εξήντα οκτώ λεπτών (107.436,68 €), με Φ.Π.Α. (21%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	65.431,68 €
ΓΕ+ΟΕ	11.777,68 €
Απρόβλεπτα:	11.581,39 €
Αναθεώρηση:	0,00 €
Απολογιστικά	0,00 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	88.790,64 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	18.646,04 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	107436,68 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 764/2010 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.

Με την υπ' αριθμ. 823/10 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε νέα παράταση προθεσμίας εξήντα (90) ημερών.

Με την υπ' αριθμ. 229/2011 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών.

Με την υπ' αριθμ. 486/2011 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την 861/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης και να κατασκευαστεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψην έργο που σημειωτέον, τέθηκε ήδη σε εν μέρει λειτουργία ώστε να εξυπηρετήσει κυκλοφοριακές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού.

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού 3.836,55 € που προκύπτουν από μείωση δαπάνης της 2^{ης} ομάδας (ποσοστό 8,30%). Το ποσόν των επί πλέον δαπανών, χρηματοδοτείται από τις απρόβλεπτες δαπάνες (11.581,39 €) και το ποσόν το επί έλασσον εργασιών.

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού της 1^{ης} ομάδας εργασιών κατά 12.450,28 € το οποίο καλύπτεται με ποσόν 11.581,39 € από τις απρόβλεπτες εργασίες, ενώ το υπόλοιπο ποσόν 868,39 € (1.025,29 € με Εργολαβικό όφελος) δηλαδή ποσοστό 1,88% της ομάδας εργασιών και 1,33% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού της 3^{ης} ομάδας εργασιών κατά 1.201,001 € το οποίο καλύπτεται από το υπόλοιπο των επί έλασσον δαπανών (1.417,18 € με εργολαβικό όφελος), δηλαδή ποσοστό 20% της ομάδας εργασιών και 1,84% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Στο παρόν έργο δεν γίνεται απορρόφηση επί έλασσον εργασιών.

Με την αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23% αυξάνεται η σύμβαση κατά 1.775,81 € και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 109.212,50 €.

Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την άρτια κατασκευή του έργου.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. εστάλη στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για γνωμοδότηση, το οποίο γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με το 3^ο πρακτικό της συνεδρίασης της 2-11-2011.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα και τη διάθεση ποσού 11.581,39 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 30-11-2011 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Α. Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 33/2011 μελέτη της Δ/σης Τεχνικού και Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την υπ' αριθ. 201/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- 4.- Την υπ' αριθ. 320/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην «Χρυσούλα Πέτκου Ε.Δ.Ε».
- 5.- Τις υπ' αριθ. 764,823,861/2010 και 229,486/2011 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 6.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, Μηχανικό Έργων Υποδομής και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 7.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η νέα συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 109.212,50, δηλ. προκύπτει επιπλέον δαπάνη 1.775,82€.
- 8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.
- 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 10.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α)Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, Μηχανικό Έργων Υποδομής και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β)Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, Μηχανικό Έργων Υποδομής και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **825/ 2011**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Βασίλειος Γιαννουλάκης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Ν.	Αγγέλου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Ι.	Λιάτσου	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου				
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου				
Π.	Παυλίδης				
Τ.	Χατζηαθανασίου				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Γ.	Μελιόπουλος				
Χ.	Σαββαΐδου				
		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 2-1-2012 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			