

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **471/2012**

Περίληψη

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης των
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Εσωτερική
οδοποιία Δήμου Μακεδονίδος» (Α.Μ. 280/2010
ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος).

Σήμερα **16 Ιουλίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **17:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου, στον οικισμό Ξηρολιβάδου, ύστερα από την με ημερομηνία **12-7-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006 και της αριθ. 391/2012 απόφασής του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 7)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 8)Π. Παυλίδης, 9)Τ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Α. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Μ. Παπαϊωάννου, 18)Γ. Κάκαρης, 19)Β. Παπαδόπουλος, 20)Α. Τσαβδαρίδης, 21)Α. Νεστορόπουλος, 22)Α. Γκαμπέσης, 23)Χ. Τσιούντας, 24)Ε. Γουναράς, 25)Γ. Σουμπέκας, 26)Κ. Παναγιωτίδης, 27)Δ. Γκέκα, 28)Α. Παπαδόπουλος, 29)Σ. Κουμτσίδης, 30)Ι. Σοφρόνωφ, 31)Γ. Μελιόπουλος, 32)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Π. Τσαπαρόπουλος, Α.Καγκελίδης, Θ. Κορωνάς, Κ.Συμεωνίδης, Κ. Κουτσαντάς, Κ.Κοστογλίδου, Α. Βεσυρόπουλος, Β.Γιαννουλάκης.
---	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Ι. Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας.	Κ.Καπανίδης
--	-------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 423/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος και Ι.Σοφρόνωφ.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 427/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος και Ι.Σοφρόνωφ.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 428/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Π.Παυλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου,Θ.Αγγελίνας και Γ.Κάκαρης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 430/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Γκαμπέσης, Χ.Τσιούντας, Γ.Σουμπέκας, Α.Παπαδόπουλος, Σ.Κουμτσίδης, Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου, Χ.Κούτρας.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 435/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 48ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-7-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 280/2010 μελέτη του έργου, από μηχανικό της ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας και θεωρήθηκε αρμοδίως.
- β) Με την με αριθμ. 65/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Μακεδονίδος εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.
- γ) Με την με αριθμ. 148/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 29-12-2010 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον Κων/νο Ιωαννίδη & ΣΙΑ ΕΤΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 5,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.
- δ) Στις 8-7-2011/οικ.38066 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό: **Είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (28.596,85€)**, συμπεριλαμβανομένης δαπάνης **5.347,38€** για **Φ.Π.Α.** (23%). Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά	15.972,45€
ΓΕ + ΟΕ (18%)	2.875,04€
Απρόβλεπτα:	2.827,12€
Άσφαλτος απολογιστικά	1.574,86€
Συνολική δαπάνη εργασιών:	23.249,47€
Δαπάνη για ΦΠΑ:	5.347,38€
Συνολική δαπάνη του έργου:	28.596,85€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου βάσει σύμβασης οριζόταν σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.

Ο ανάδοχος υπέβαλε στις 12-12-2011 αίτηση για έγκριση 1^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι 30 Ιουνίου 2012, η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ'αριθ. 876/2011 απόφαση.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε στις 14-12-2011 από το Τεχνικό τμήμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Βέροιας. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας με την υπ'αριθ. 875/2011 απόφασή του.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά	18.366,58 €
ΓΕ + ΟΕ (18%)	3.305,98 €
Απρόβλεπτα:	0,00 €
Άσφαλτος απολογιστικά	0,00 €
Συνολική δαπάνη εργασιών:	21.672,56 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	4.984,69 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	26.657,25 €

ΣΚΟΠΟΣ 2^{ου} ΑΠΕ

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο του θέματος, που έχει σαν σκοπό να εγκρίνει τις αυξομειώσεις στις επιμέρους ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, που ήδη στο χρόνο που μεσολάβησε ως σήμερα έχουν εκτελεστεί και πλέον έχουν επιμετρηθεί.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψην έργο.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση του ποσού των προβλέπτων για την κάλυψη των αναγκών του έργου και μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών μέσα στην ίδια ομάδα που δεν υπερβαίνει το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού στο σύνολο του έργου πάνω από το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του εξαιτίας εργασιών.

Η δαπάνη των προβλέπτων είναι ισοσκελισμένη με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ, όπως κατατίθεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-7-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 280/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ.
- 3.- Την υπ' αριθ. 65/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δ.Μακεδονίδος.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 148, 875 και 876/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μακεδονίδος» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Παρασκευή Παυλοπούλου, ΤΕ πολιτικό μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από το Μάρκο Κακοδήμο, ΠΕ πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 28.596,85 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 1.939,60€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **471 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]