

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 80/2012

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής
Ηρακλέους»

Σήμερα 6 Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 2-2-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Μ. Σουμελίδης, 3)Θ. Θεοδωρίδης, 4)Γ. Μιχαηλίδης, 5)Α. Λαζαρίδης, 6)Ν. Τσιαμήτρος, 7)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 8)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 9)Π. Παυλίδης, 10)Τ. Χατζηαθανασίου, 11)Θ. Αγγελίνας, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 16)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωνάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Γ. Κάκαρης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Κ. Κουτσαντάς, 23)Α. Τσαβδαρίδης, 24)Α. Νεστορόπουλος, 25)Α. Γκαμπέσης, 26)Κ. Κостоγλίδου, 27)Α. Βεσυρόπουλος, 28)Β. Γιαννουλάκης, 29)Χ. Τσιούντας, 30)Ε. Γουναράς, 31)Γ. Σουμπέκας, 32)Κ. Παναγιωτίδης, 33)Α. Παπαδόπουλος, 34)Σ. Κουμτσίδης, 35)Ι. Σοφρόνωφ, 36)Γ. Μελιόπουλος, 37)Χ. Σαββαΐδου.	Α.Πουλασουχίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Κ. Συμεωνίδης, Δ. Γκέκα.
--	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσου, Ν. Αγγέλου.	
---	--

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Μισοκέφαλος, Α. Ορφανίδου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδής, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος, Η. Σοφινίδης, Ε. Εμμανουηλίδης

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Μ.Σουμελίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 55/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος και Κ.Παναγιωτίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 56/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Κάκαρης, Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Γκαμπέσης και Β.Σταυροπούλου.

4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 57/2012 απόφασης προσήλθε η κ. Β. Σταυροπούλου.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 60/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Γ.Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Κουμτσίδης και Γ.Σουμπέκας.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 63/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Α.Γκαμπέσης και Σ.Κουμτσίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 65/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Λαζαρίδης και Ε.Γουναράς και προσήλθε ο κ. Α.Καγκελίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 66/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Ε.Γουναράς και Τ.Χατζηαθανασίου και αποχώρησε ο κ. Γ.Κάκαρης.

9) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των θεμάτων 67 και 68/2012 προσήλθε ο κ. Α. Λαζαρίδης.

10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 74/2012 απόφασης αποχώρησε η κ. Κ.Κοστογλίδου.

11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 77/2012 απόφασης προσήλθε η κ. Κ.Κοστογλίδου.

12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 81/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Παναγιωτίδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Σ. Κουμτσίδης, Χ.Τσιούντας, Α.Γκαμπέσης, Κ.Παναγιωτίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-2-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 110.000€
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : Χρυσούλα Πέτκου
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 107.436,68 €
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ με τον 2^ο Α.Π.Ε.: 109.212,50 €
Κ.Α. 30/7323.028
ΠΙΣΤΩΣΗ : 100.000,00 €
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 33/2010 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας

β) Με την με αριθμ. 201/2010 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου

γ) Με την με αριθμ. 320/2010 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 18-5-2010, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην εταιρεία «Χρυσούλα Πέτκου Ε.Δ.Ε.» με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 5,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης

δ) Στις 22-6-2010/αρ. πρωτ. 2342 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Εκατόν επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι € και εξήντα οκτώ λεπτών (107.436,68 €), με Φ.Π.Α. (21%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	65.431,68 €
ΓΕ+ΟΕ	11.777,68 €
Απρόβλεπτα:	11.581,39 €
Αναθεώρηση:	0,00 €
Απολογιστικά	0,00 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	88.790,64 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	18.646,04 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	107436,68 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 764/2010 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.

Με την υπ' αριθμ. 823/10 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε νέα παράταση προθεσμίας εξήντα (90) ημερών.

Με την υπ' αριθμ. 229/2011 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών.

Με την υπ' αριθμ. 486/2011 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την 861/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την 825/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. προτείνονται τροποποιήσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι μειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών που καταγράφονται στον 3^ο Α.Π.Ε. κρίθηκαν αναγκαίες, διότι με το υπ' αριθμ. 3954/30-11-2011 η Δ.Ε.Υ.Α.Β. μας γνωστοποίησε ότι η κατασκευή αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στην οδό «Αγωνιστών 21» δεν προβλέπεται να κατασκευαστεί εντός έξι μηνών και εφόσον το

επιτρέψουν τα οικονομικά της υπηρεσίας της. Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία έκρινε ότι οι εναπομείναντες εργασίες κατασκευής υπόβασης οδοστρωσίας δεν έπρεπε να εκτελεστούν διότι αφ' ενός μεν λόγω κλίσης του εδάφους και της μη ασφαλιστικής του οδός θα υφίστατο φθορές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αφετέρου δε με την επικείμενη κατασκευή αγωγών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα καταστρεφόταν.

Με τις μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών γίνεται και μείωση της σύμβασης κατά 17.087,52 € (με το ΦΠΑ).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δηλαδή έχουμε μείωση του προϋπολογισμού της 2^{ης} ομάδας εργασιών κατά 6.667,26 € και μείωση του προϋπολογισμού της 3^{ης} ομάδας εργασιών κατά 5.105,87 € (χωρίς ΓΕ και ΦΠΑ).

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Στο παρόν έργο δεν γίνεται απορρόφηση επί έλασσον εργασιών.

Η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την άρτια κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα και τη μείωση της σύμβασης κατά 17.087,52 €

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι, οι Ι.Σοφρόνωφ, Γ. Μελιόπουλος και Χ.Σαββαΐδου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 15-2-2012 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 33/2010 μελέτη της Δ/σης Τεχνικού και Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την υπ' αριθ. 201/2010 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- 4.- Την υπ' αριθ. 320/2010 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην «Χρυσούλα Πέτκου Ε.Δ.Ε».
- 5.- Τις υπ' αριθ. 764,823,861/2010 και 229,486,825/2011 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 6.- Το υπ' αριθ. 3954/30-11-2011 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
- 7.- Ότι με τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η νέα συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 92.125,01, δηλ. προκύπτει μειωμένη δαπάνη κατά 17.087,52€.
- 9.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.
- 10.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 11.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, Μηχανικό Έργων Υποδομής και θεωρήθηκε από τη Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχονται μειώσεις του προϋπολογισμού της 2^{ης} ομάδας εργασιών κατά 6.667,26€ και της 3^{ης} ομάδας εργασιών κατά 5.105,87€ (χωρίς ΓΕ και ΦΠΑ) και συνολικά μείωση της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 17.087,52€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **80 / 2012**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης					
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Μ.	Σουμελίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Θ.	Θεοδωρίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Α.	Λαζαρίδης		Ν.	Αγγέλου	
Ν.	Τσιαμήτρος		Ι.	Λιάτσου	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου				
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου				
Π.	Παυλίδης				
Τ.	Χατζηαθανασίου				
Θ.	Αγγελίνας				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Α.	Βεσυρόπουλος				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουνάρας				
Γ.	Σουμπέκας				
Κ.	Παναγιωτίδης	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 25-4-2012 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος				
Χ.	Σαββαΐδου				