

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **25/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **580/2013**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Κρασπέδωση
οδών περιοχής Ηρακλέους».

Σήμερα **23 Οκτωβρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-10-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α.Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π.Παυλίδης, 8)Γ. Χατζηαθανασίου, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Α.Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μωυσιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Α. Καγκελίδης, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Θ. Κορωνάς, 18)Β. Παπαδόπουλος, 19)Κ. Κουτσαντάς, 20)Β.Λυκοστράτης, 21)Α.Δέλλας, 22)Α.Νεστορόπουλος, 23)Κ. Κοστογλίδου,24)Β. Γιαννουλάκης, 25)Χ. Τσιούντας, 26)Ε. Γουναράς, 27)Κ. Παναγιωτίδης, 28)Δ.Γκέκα, 29)Α. Παπαδόπουλος, 30)Σ. Κουμτσίδης, 31)Ι.Σοφρόνωφ, 32)Γ. Μελιόπουλος, 33)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Β. Σταυροπούλου, Χ.Γαϊτάνου, Γ. Κάκαρης, Α.Τσαβδαρίδης, Α. Γκαμπέσης, Γ.Σουμπέκας, Α.Βασιιάδης

**Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

**Απών Πρόεδρος
Τ.Σ. Νέων**

Ι. Λιάτσου, Ε. Εμμανουηλίδης, Ν. Αγγέλου

Κ. Καπανίδης

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α.Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ.Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασιδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ.Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθε ο κ. Σ.Κουμτσίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Κοστογλίδου, Β.Γιαννουλάκης, Κ.Κουτσαντάς, Μ.Σουμελίδης, Ν.Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 550/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Γουναράς, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Α.Νεστορόπουλος, Β.Λυκοστράτης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 552/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Χ.Τσιούντας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 553/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Κουμτσίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Β.Γιαννουλάκης, Ν.Μωυσιάδης, Ι.Σοφρόνωφ, Α.Νεστορόπουλος, Γ.Μελιόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 554/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Β.Γιαννουλάκης, Γ.Μιχαηλίδης, Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ. Χ.Τσιούντας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 555/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 560/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π.Παυλίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 561/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 563/2013 απόφασης αποχώρησε η κ. Δ.Γκέκα.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 566/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Καγκελίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 568/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσιούντας και προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 575/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Νεστορόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-10-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 33/2010 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας

β) Με την με αριθμ. 201/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου

γ) Με την με αριθμ. 320/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 18-5-2010, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην εταιρεία «Χρυσούλα Πέτκου Ε.Δ.Ε.» με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 5,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης

δ) Στις 22-6-2010/αρ. πρωτ. 2342 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Εκατόν επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι € και εξήντα οκτώ λεπτών (107.436,68 €), με Φ.Π.Α. (21%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	65.431,68 €
ΓΕ+ΟΕ	11.777,68 €
Απρόβλεπτα:	11.581,39 €
Αναθεώρηση:	0,00 €
Απολογιστικά	0,00 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	88.790,64 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	18.646,04 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	107436,68 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με διάφορες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν παρατάσεις συνολικά τριακοσίων τριάντα (330) ημερών.

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών γίνεται μείωση της σύμβασης κατά 14.262,83 € (με το ΦΠΑ), ενώ αυξάνεται η δαπάνη του 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα κατά 1.048,88 € ποσόν που αντιστοιχεί στη δαπάνη αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα και τη διάθεση ποσού 1.048,88 € για αναθεωρήσεις.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 1-10-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 33/2010 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 201 και 320/2010 αποφάσεις της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δ.Βέροιας.
- 4.- Τον παραπάνω 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 5.- Ότι με τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται υπέρβαση της εξ ευρώ 92.125,01 συμβατικής δαπάνης με τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου κατά 1.048,88€, που αντιστοιχεί στη δαπάνη αναθεώρησης.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα
επέρχεται υπέρβαση της εξ ευρώ 92.125,01 συμβατικής δαπάνης με τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου
κατά 1.048,88€, ποσό που αντιστοιχεί για δαπάνη αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **580 / 2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]