

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 7/2013 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 187/2013

Περίληψη

Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 26^{ου} θέματος «Έγκριση ή μη διάλυσης σύμβασης του έργου «Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα Τ.Δ. Τριλόφου Δ.Δοβρά» (Α.Μ. 7/2009 ΤΥΔΚ)».

Σήμερα **27 Μαρτίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **22-3-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Δ. Δάσκαλος, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Β. Σταυροπούλου, 7)Ε. Αρχοντάκη, 8)Π. Παυλίδης, 9)Τ. Χατζηαθανασίου, 10)Θ. Αγγελίνας, 11)Λ. Πουλασουχίδης, 12)Κ. Βοργιαζίδης, 13)Ν. Μωυσιάδης, 14)Χ. Κούτρας, 15)Χ. Γαϊτάνου, 16)Π. Τσαπαρόπουλος, 17)Α. Καγκελίδης, 18)Μ. Παπαϊωάννου, 19)Θ. Κορωνάς, 20)Γ. Κάκαρης, 21)Β. Παπαδόπουλος, 22)Α. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κостоγλίδου, 26)Α. Βασιάδης, 27)Β. Γιαννουλάκης, 28)Χ. Τσιούντας, 29)Ε. Γουναράς, 30)Γ. Σουμπέκας, 31)Κ. Παναγιωτίδης, 32)Α. Παπαδόπουλος, 33)Σ. Κουμτσίδης, 34)Ι. Σοφρόνωφ, 35)Γ. Μελιόπουλος, 36)Ι. Αγγέλογλου.	Μ. Σουμελίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Κ. Κουτσαντάς, Δ. Γκέκα.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Ε. Κελεσιδής, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου.	Κ. Καπανίδης
---	--------------

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Α. Ορφανίδου, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 158/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Βασιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού μεταξύ των υπ' αριθ. 162 και 163/2013 αποφάσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Θ. Αγγελίνας, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Κουμτσίδης, Α. Παπαδόπουλος, Α. Βασιάδης, Χ. Κούτρας, Λ. Πουλασουχίδης, Δ. Δάσκαλος, Μ. Παπαϊωάννου, Θ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζαρίδης, Γ. Σουμπέκας.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 163/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Πουλασουχίδης, Μ. Παπαϊωάννου, Χ. Κούτρας, Α. Λαζαρίδης, Σ. Κουμτσίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 169/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Αγγέλογλου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 171/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 174/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης και Γ. Κάκαρης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 177/2013 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε η κ. Β. Σταυροπούλου.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 179/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Σοφρόνωφ.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 188/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κостоγλίδου, Ν. Μωυσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Σοφρόνωφ, Β. Σταυροπούλου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-3-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι με την 84/25-09-2009 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής πρώην Δήμου Δοβρά ανατέθηκε στη σύμπραξη μελετητών «ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ – ΥΕΤΟΣ, ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΔΟΥΒΕΑΣ ΝΙΚΩΝ» μετά από διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν.3316/2005 , η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα Τ.Δ. Τριλόφου Δήμου Δοβρά» και κατόπιν υπογράφηκε η 8414/27-11-2009 σύμβαση.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του τρόπου κατασκευής φράγματος σε συγκεκριμένη θέση (Βράνα Πέτρα) η οποία είχε επιλεγεί βάση παλαιότερης προκαταρκτικής μελέτης.

Στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα, η σύμπραξη των μελετητών κατέθεσε

Α) Την τοπογραφική μελέτη στις 4/2/2010 η οποία παρελήφθη από το ΔΣ Δήμου Δοβρά με την 33/22-2-2010 απόφασή του

Β) Την Γεωτεχνική , Υδρολογική και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις 23/3/2010 οι οποίες παραλήφθηκαν από το ΔΣ Δήμου Δοβρά με την 109/27-8-2010 απόφασή του

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της αναμονής για την έγκριση των περιβαλλοντικών, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, διενεργήθηκε σύσκεψη μεταξύ του επιβλέποντα και του εκπροσώπου της αναδόχου σύμπραξης με σκοπό την αξιολόγηση της πορείας της μελέτης , των ευρημάτων αυτής βάσει των ως σήμερα εκπονηθέντων τμημάτων της, αλλά και των τεχνικών προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η σύμπραξη δια του εκπροσώπου της εξέθεσε τις απόψεις της, οι οποίες στη συνέχεια διατυπώθηκαν με το 21812/20-2-2013 έγγραφό της.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο για την ορθή και άρτια ολοκλήρωση του αρχικά προδιαγεγραμμένου αντικειμένου της σύμβασης απαιτούνται οι παρακάτω συμπληρωματικές μελέτες :

1) Τοπογραφική μελέτη

Για την ολοκλήρωση της μελέτης θραύσης του φράγματος και της διόδευσης του πλημμυρικού κύματος στα κατάντη, όπως ρητά αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο «ΥΔΡ 9 – Χωμάτινα λιθόρριπτα και φράγματα βαρύτητας» του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της αμοιβής της υδραυλικής μελέτης, απαιτείται τοπογραφική αποτύπωση των εγκάρσιων τεχνικών διάβασης του ρέματος Κολιμπάκος στις θέσεις της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σκύδρας και της σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και του ρέματος κατάντη του φράγματος και έως τον αποδέκτη μήκους περί τα 9km (η οποία δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό αντικείμενο). Η ανωτέρω αποτύπωση επιβάλλεται για την ορθή υδραυλική προσομοίωση της διόδευσης του πλημμυρικού κύματος και τον εντοπισμό των συνεπειών της θραύσης του φράγματος στις κατάντη περιοχές (ζώνες πλημμύρας), καθώς από τα διαγράμματα της Γ.Υ.Σ. δε δύναται να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης.

2) Γεωτεχνική μελέτη

Για την ολοκλήρωση του συνόλου της μελέτης και με βάση τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, κρίνεται ότι το υπέδαφος θεμελίωσης του φράγματος χρήζει στεγάνωσης με την κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσεων. Σε συνέχεια του ανωτέρω, απαιτείται προσδιορισμός της υδατοπερατότητας του υπεδάφους στον άξονα του φράγματος με ικανό αριθμό γεωτρήσεων και δοκιμών, ώστε να σχεδιαστεί άρτια και να υλοποιηθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα τσιμεντενέσεων.

Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η συμπληρωματική έρευνα με πρόσθετο αριθμό γεωτρήσεων, προκειμένου να σχηματιστεί πληρέστερη συνολική εικόνα της μορφολογίας του υπεδάφους στα δύο αντερείσματα, στον άξονα του φράγματος και στη λεκάνη κατάκλισης.

Τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε περιορισμένο αριθμό μέτρων διερευνητικών γεωτρήσεων (45m) και μόλις τρεις (3) δοκιμές Lugeon. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του έργου, επιβάλλεται επέκταση των αντίστοιχων ερευνών για την εξάλειψη οποιασδήποτε επισφάλειας και για την άρτια σχεδίαση και μελέτη του ανωτέρω ομοίου.

Επίσης σύμφωνα με το έγγραφο της αναδόχου σύμπραξης προκύπτουν τα παρακάτω τεχνικά ζητήματα:

Από την υδρολογική μελέτη του φράγματος και την προκαταρκτική μελέτη – σχεδιασμό των έργων εκτροπής και υπερχειλίσσης αυτού προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Το υπό μελέτη φράγμα δε θα έχει ως αποτέλεσμα την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, καθώς δε δύναται να επιφέρει ανάσχεση πλημμύρας.

- Η παροχή σχεδιασμού των έργων υπερχειλίσσης ($Q \approx 210 \text{ m}^3/\text{s}$), οδηγεί σε έργα τα οποία είναι δυσανάλογα σε σχέση με το μέγεθος του φράγματος και τον αποθηκευμένο όγκο ύδατος. Τα απαιτούμενα έργα συναντώνται σε πολύ μεγαλύτερα φράγματα από το μελετώμενο και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους του έργου, χωρίς όμως αυτό να συνοδεύεται από τα ανάλογα οφέλη.

- Όμοια και το κόστος των έργων εκτροπής θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Τέλος στο έγγραφό της η ανάδοχος σύμπραξη διατυπώνει την άποψη πως μετά , από επιτόπου αυτοψίες στην περιοχή του έργου (τόσο ανάντη όσο και κατόντη αυτού) και από τους υδρολογικούς υπολογισμούς, διαπιστώθηκε ότι δύναται να μελετηθεί η κατασκευή νέου φράγματος σε θέση ανάντη της προτεινόμενης. Στη νέα θέση δύναται να κατασκευαστεί φράγμα με πολλαπλάσιο αποθηκευμένο όγκο ύδατος. Σημειώνεται ότι το φράγμα στη θέση της παρούσας μελέτης δύναται να διατηρηθεί ως αναρρυθμιστικό με κατάλληλη προσαρμογή των έργων εκτροπής και υπερχειλίσσης.

Μετά τη σύσκεψη και το ανωτέρω έγγραφο της αναδόχου σύμπραξης μελετητών και συνεκτιμώντας τα παρακάτω :

A) Το δυσανάλογο κόστος κατασκευής του φράγματος, με βάση και τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας και της παροχής σχεδιασμού, σε σχέση με τα οφέλη που θα αποκομίστούν από τον αποθηκευμένο όγκο του ύδατος.

B) Το κόστος των συμπληρωματικών μελετών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του μελετούμενου αντικειμένου και οι οποίες δεν αποτελούν συμβατική υποχρέωση

Γ) Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κατασκευασμένο δίκτυο για την διοχέτευση του αποθηκευμένου όγκου του νερού αλλά ούτε έχει μελετηθεί και ούτε έχουν καταγραφεί οι πραγματικές ανάγκες άρδευσης της περιοχής που δυνητικά θα μπορούσε να υδροδοτήσει το φράγμα

Δ) Το γεγονός ότι η επιλεγείσα θέση για την κατασκευή του φράγματος όπως προκύπτει από την τοπογραφία της περιοχής δε θεωρείται η καταλληλότερη για την κατασκευή φράγματος, αλλά θα μπορούσε να επιλεγεί κάποια ανάντη της παρούσας, που θα είχε τη δυνατότητα να αποθηκεύει περισσότερο όγκο νερού ο οποίος πέρα από αρδευτικούς σκοπούς θα μπορούσε πιθανός να εξυπηρετήσει και άλλους όπως (παραγωγή ενέργειας)

Ε) Το ότι η διερεύνηση , επιλογή νέας θέσης για κατασκευή φράγματος και η μελέτη του δεν αποτελεί συμβατικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης

ΣΤ) Το ότι η ανάδοχος σύμπραξη μελετητών με υπεύθυνες δηλώσεις που κατέθεσε στην υπηρεσία δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε οικονομική αξίωση ή αποζημίωση που απορρέει από το νόμο σε περίπτωση διακοπής της εκτέλεσης της σύμβασης

Η Υπηρεσία εισηγείται τη διάλυση της σύμβασης σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 34 του Ν. 3316/05 .

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 13-3-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 34 του Ν.3316/2005.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψης απόφασης επί του 26^{ου} θέματος «Έγκριση ή μη διάλυσης σύμβασης του έργου «Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα Τ.Δ. Τριλόφου Δ.Δοβρά» (Α.Μ. 7/2009 ΤΥΔΚ)».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **187 / 2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Εμμανουήλ Γουναράς		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Σ.	Ασλάνογλου	
Θ.	Θεοδωρίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Γ.	Μιχαηλίδης				
Α.	Λαζαρίδης			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Ν.	Τσιαμήτρος		Ε.	Κελεσίδης	
Β.	Σταυροπούλου		Η.	Μπατσαράς	
Ε.	Αρχοντάκη		Ν.	Αγγέλου	
Π.	Παυλίδης				
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μωυσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Γ.	Κάκαρης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Γ.	Σουμπέκας				
Κ.	Παναγιωτίδης				
Α.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Κουμτσίδης				
Α.	Βασιάδης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 12-04-2013 Η Δήμαρχος		
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Αγγελογλου				
			ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ		