

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **284/2014**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., του Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και
διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Συντήρηση οδών πόλης».

Σήμερα **23 Ιουνίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **19-6-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες

1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδορίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π. Παυλίδης, 8)Θ. Αγγελίνας, 9)Α. Πουλασουχίδης, 10)Κ. Βοργιαζίδης, 11)Ν. Μωυσιάδης, 12)Χ. Κούτρας, 13)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 14)Χ. Γαϊτάνου, 15)Α. Καγκελίδης, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Θ. Κορωνάς, 18)Β. Παπαδόπουλος, 19)Β.Λυκοστράτης, 20)Κ. Κостоγλίδου, 21)Α. Βασιάδης, 22)Β. Γιαννουλάκης, 23)Χ. Τσιούντας, 24)Κ. Παναγιωτίδης, 25)Ι. Σοφρόνωφ, 26)Γ. Μελιόπουλος, 27)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Β. Σταυροπούλου, Τ.Χατζηθανασίου, Γ.Κάκαρης, Κ.Κουτσαντάς, Α.Δέλλας, Α.Νεστορόπουλος, Α.Γκαμπέσης, Ε.Γουναράς, Γ.Σουμπέκας, Δ.Γκέκα, Α.Παπαδόπουλος, Σ.Κουμτσίδης, Ι.Ασλανίδης
---	---

Απόντες

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Ασλάνογλου, Ι. Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου	Κ.Καπανίδης
---------------------------------------	-------------

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Δ. Κουλουριώτης, Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 272/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μιχαηλίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 273/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 274/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Θ.Θεοδορίδης, Α.Καγκελίδης, Μ.Σουμελίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 275/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Βασιάδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 278/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Θ.Κορωνάς, Γ.Μιχαηλίδης, Ε.Αρχοντάκη, Ν.Μωυσιάδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 279/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Α.Βασιάδης και προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 281/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε., του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».

Το θέμα κατατίθεται ως κατεπείγον, διότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-6-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 56/2013 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την υπ' αριθμ. 347/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

γ) Με την με αριθμ. 460/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με έκπτωση 48% ανατέθηκε στην εταιρεία «Μιχαήλ Μπαντής του Αθανασίου», το έργο του τίτλου.

δ) Στις 1-10-2013/αρ. πρωτ. 54632 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Σαραντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο € και είκοσι επτά λεπτών (106.776,33 €), με Φ.Π.Α. (23%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ):	60.506,68 €
ΓΕ+ΟΕ	10.891,20 €
Απρόβλεπτα:	10.709,68 €
Αναθεώρηση:	4.702,46 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	86.780,02 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	19.996,31 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	106.776,33 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 84/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση εργασιών τεσσάρων (4) μηνών.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψην έργο που σημειωτέον, τέθηκε ήδη σε λειτουργία ώστε να εξυπηρετήσει κυκλοφοριακές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (9.513,49 €).

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου απαιτήθηκαν τρεις (3) νέες εργασίες και συντάχθηκε το σχετικό Πρωτόκλλο κανονισμού νέων τιμών μονάδας εργασιών.

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 106.779,32 €, δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

- 1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
- 2) Την διάθεση ποσού 9.513,49 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3) Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-6-2014 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
- 2.- Την με αριθ. 56/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 347 και 460/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την υπ' αριθ. 84/2014 απόφαση του Δ.Σ.
- 5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών πόλης» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Το ΠΚΝΤΜΕ του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων
- 7.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών πόλης» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών πόλης», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Δ) Εγκρίνει το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Συντήρηση οδών πόλης», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **284 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]