

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **18/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **504/2015**

Περίληψη

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε., του 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανέγερση 1^{ου}
Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ.
631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».

Σήμερα **24 Αυγούστου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **20-8-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφινιάδης, 10) Ν. Μωυσιάδης, 11) Β. Λυκοστράτης, 12) Γ. Κάκαρης, 13) Μ. Παπαϊωάννου, 14) Ι. Χειμώνας, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Ε. Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Χ. Κούτρας, Θ. Κορωνάς,
Π. Τσαπαρόπουλος,
Κ. Καραπαναγιωτίδης,
Ν. Τσιαμήτρος, Ζ. Πατσίκας,
Ι. Παπαγιάννης, Π. Παπαδίνια,
Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινιάδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασιδής, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση:

- 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης
- 2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 464/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Η. Τσιφλίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μωυσιάδης
- 3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 466/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης
- 4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 467/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου, Λ. Ακριβόπουλος
- 5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 468/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Μ. Παπαϊωάννου, Β. Παπαδόπουλος, Α. Αποστολόπουλος
- 6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 469/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Παπαδόπουλος και αποχώρησε ο κ. Α. Μαρκούλης
- 7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 470/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μωυσιάδης, Σ. Διαμάντης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Γ. Γουλτίδης, Γ. Κάκαρης, Μ. Παπαϊωάννου
- 8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 472/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Η. Τσιφλίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Σ. Διαμάντης
- 9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 473/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Α. Καγκελίδης.
- 10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 474/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κυρατλίδης
- 11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 480/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Α. Αποστολόπουλος
- 12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 485/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
- 13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 486/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης και αποχώρησε η κ. Χ. Γαϊτάνου
- 14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 488/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος.
- 15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 489/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Τέτος
- 16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 497/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ. Τέτος
- 17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 504/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
- 18) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 510/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-8-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.49824 /9-9-13 σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 4.562.246,64€ στο οποίο προστίθεται δαπάνη 1.049.316,73€ για Φ.Π.Α. (23%) διαμορφώνοντας την συνολική δαπάνη του έργου σε 5.611.563,37 €.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών που προέκυψαν για νέες απαραίτητες εργασίες, για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου που εκ παραδρομής δεν συμπεριληφθήκαν κατά την φάση σύνταξης της μελέτης, θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου 3669/2008.Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Οι νέες τέσσερις εργασίες που περιγράφονται στο 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αφορούν την εσχάρεις βαρέως τύπου πλάτους 100 μμ, 150μμ, 200μμ, 300μμ.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών του προϋπολογισμού αφορούν τα ακόλουθα άρθρα:

- 1) «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γιαώδες ημιβραχώδες » του Α.Τ. 2. Αύξηση
- 2) «Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών » του Α.Τ. 4. Αύξηση
- 3) Προμήθεια μεταφορά επί τόπου διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας κατηγορίας C12/15. Του Α.Τ. 10. Αύξηση
- 4) «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)» του Α.Τ. 15. Αύξηση
- 5) «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C του Α.Τ. 16. Αύξηση
- 6) «Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος σκυροδέματος τύπου Γ του Α.Τ. 26. Η Αύξηση
- 7) «Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων» Α.Τ. 28. Αύξηση
- 8) «Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm Α.Τ. » Α.Τ. 1 NT/1 Αύξηση
- 9) «Ετοιμος σοβάς σε τρεις στρώσεις» Α.Τ.33 Αύξηση
- 10) «Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες» Α.Τ.38 Αύξηση
- 11) «Κατώφλια και περιζώματα μπορντούρες επιστρώσεων από μάρμαρο λουστραρισμένο σκληρό πάχους 3 εκ και πλάτους 11-30 εκ» Α.Τ.39 Αύξηση
- 12) «Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2 εκ. λουστραρισμένο» Α.Τ.41 Αύξηση
- 13) «Περιθώρια σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2 εκ » Α.Τ.42 Αύξηση
- 14) «Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με λουστραρισμένο μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2 εκ και πλάτους έως 20 εκ. » Α.Τ.43. Αύξηση
- 15) «Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου πάχους έως 1 εκ » Α.Τ.51 Αύξηση
- 16) «Επιστρώσεις δαπέδων με ανυάλωτα πλακίδια group 4 γρανιτικού τύπου διαστάσεων 40x40 » Α.Τ.52 Αύξηση
- 17) «Επιστρώσεις δαπέδων με ανυάλωτα πλακίδια group 4 γρανιτικού τύπου διαστάσεων 30x30 » Α.Τ.53 Αύξηση
- 18) «Γυψοσανίδες κοινές επίπεδες πάχους 18χιλ» Α.Τ.65 Αύξηση
- 19) «Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων» Α.Τ.66 Αύξηση
- 20) «Επιστρώσεις δαπέδου από χυτό συνθετικό τάπητα για εξωτερικούς αθλητικούς χώρους» Α.Τ.71 Αύξηση
- 21) «Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες » Α.Τ.72 Αύξηση
- 22) «Ασφαλτική προεπάλειψη » Α.Τ.73 Αύξηση

- 23) «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ » A.T.74 Αύξηση
- 24) «Θερμική μόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης $d=100mm$, $\lambda=<0,034W/Mk$ »
A.T. 81. Αύξηση
- 25) «Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών» A.T.85 Αύξηση
- 26) «Υγρομόνωση δώματος με ασφαλόπανο οπλισμένο με φύλλο αλουμινίου» A.T.90
Αύξηση
- 27) «Θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας ανοιγόμενες μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη κλάσης πυραντίστασης 60 λεπτά» A.T.95 Αύξηση
- 28) «Σιδηρά κιγκλιδώματα ασφαλείας από ράβδους συνήθων διατομών» A.T.100 Αύξηση
- 29) «Απλές σιδηρές κατασκευές» A.T.115 Αύξηση
- 30) «Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)» A.T. 123.
Αύξηση
- 31) «Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα» A.T.
124. Αύξηση
- 32) «Θερμική μόνωση με δύο φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης $2\chi d=80mm$, $\lambda=0,034w/mk$ και κόλλα θερμομόνωσης » A.T. 126. Αύξηση
- 33) «Στήριγμα αγωγού $\Phi 8-10$ St/Zn σε κεραμίδι (Υλικά κλωβού Faraday) » A.T. 155.
Αύξηση
- 34) «Σφινκτήρας διασταύρωσης αγωγών $\Phi 8-10$ St/Zn (Υλικά κλωβού Faraday) » A.T. 158.
Αύξηση
- 35) «Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 20 KV, εσωτερικού χώρου, διατομής $50 mm^2$ » A.T. 184. Αύξηση
- 36) «Ηλεκτρικός πίνακας θερμοπλαστικός, χωνευτός ή επίτοιχος, πλήρης 24 στοιχείων »
A.T. 208. Αύξηση
- 37) «Ηλεκτρικός πίνακας θερμοπλαστικός, χωνευτός ή επίτοιχος, πλήρης 54 στοιχείων »
A.T. 210. Αύξηση
- 38) «Μονοπολικός απαγωγέας κρουστικών υπερτάσεων ράγας, κλάσεως προστασίας T2, για υποπίνακα 230/400 V » A.T. 213. Αύξηση
- 39) «Σιδηρές κατασκευές A.T. 216. Αύξηση
- 40) «Πληκτρολόγιο αντικλεπτικού συναγερμού (πλήρες με το σημείο παροχής)» A.T. 220.
Αύξηση
- 41) «Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερέθρων PIR, (πλήρες με το σημείο παροχής)» A.T.
222. Αύξηση
- 42) «Μαγνητική επαφή (πλήρες με το σημείο παροχής)» A.T. 223. Αύξηση
- 43) «Φρεάτιο από σκυρόδεμα, με καπάκι από σύνθετο υλικό κλάσεως C250/EN124, διαστάσεων $70\chi 70εκ$ » A.T. 256. Αύξηση.
- 44) «Μηχανοσίφωνα πλαστικός $\Phi 125$ » A.T. 307. Αύξηση
- 45) «Παροχή θερμαντικού σώματος με σωλήνα από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Χα κατά DIN 16892-93, DIN 4726, εντός σπирάλ προστασίας $\Phi 28$, (έως 16μ.), διαμέτρου σωλήνα $\Phi 18X2,5 mm$ » A.T. 387. Αύξηση
- 46) «Fan coil εμφανούς τοποθέτησης (δαπέδου ή οροφής) σειράς 42N20 » A.T. 419.
Αύξηση
- Επίσης παρουσιάζονται μειώσεις στις προμετρημένες ποσότητες των παρακάτω εργασιών λόγω επικαιροποίησης των δαπανών:
- 1) «Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς » A.T. 3 Μείωση
- 2) «Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E1-E4 αμμοχαλίκων φορτοεκφόρτωση και μεταφορά » A.T. 5. Μείωση
- 3) «Κατασκευή επιχωμάτων» A.T. 9. Μείωση
- 4) «Προμήθεια μεταφορά επί τόπου διάστρωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 » A.T. 12. Μείωση

- 5) «Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών » Α.Τ. 13. Μείωση
- 6) «Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων » Α.Τ. 18. Μείωση
- 7) «Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων » Α.Τ. 19. Μείωση
- 8) «Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m³» Α.Τ. 21. Μείωση
- 9) «Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 κοιτοστρώσεων περιβλημάτων αγωγών εξομαλυντικών στρώσεων κλπ» Α.Τ. 23. Μείωση
- 10) «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 βάθρων πλακών πρόσβασης τοίχων θωρακίων» Α.Τ. 24. Μείωση
- 11) «Οπτοπλινθοδομές δρομικές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους πάχους τοιχοποιίας 9 έως 10 εκ. (1πλίνθου).» Α.Τ. 30. Μείωση
- 12) «Οπτοπλινθοδομές δρομικές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους πάχους τοιχοποιίας 14 έως 15 εκ. (1πλίνθου). » Α.Τ. 31. Μείωση
- 13) «Οπτοπλινθοδομές δρομικές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους πάχους τοιχοποιίας 25 εκ. (1πλίνθου). » Α.Τ. 32. Μείωση
- 14) «Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης» Α.Τ. 34. Μείωση
- 15) «Κατώφλια μαρμάρου πλάτους άνω των 30 εκατ.» Α.Τ. 40. Μείωση
- 16) «Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, Group 4, διαστάσεων 20X20 cm » Α.Τ. 54. Μείωση
- 17) «Περιθώρια (Σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.» Α.Τ. 56. Μείωση
- 18) «Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m³.» Α.Τ. 75. Μείωση
- 19) «Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.» Α.Τ. 77. Μείωση
- 20) «Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.» Α.Τ. 79. Μείωση
- 21) «Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου.» Α.Τ. 80. Μείωση
- 22) «κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από κοινό μορφοσίδηρο.» Α.Τ. 82. Μείωση
- 23) «Πλήρης τοποθέτηση εμφανούς δοκού (φορούσι).» Α.Τ. 86. Μείωση
- 24) «Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας.» Α.Τ. 87. Μείωση
- 25) «Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, πλήρης κατεργασία.» Α.Τ. 89. Μείωση
- 26) «Κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης.» Α.Τ. 93. Μείωση
- 27) «Σχάρα καλωδίων διάτρητη, εν θερμώ γαλβανισμένη, με καπάκι, διαστάσεων (ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) 100x60» Α.Τ. 195. Μείωση
- 28) «Σχάρα καλωδίων διάτρητη, εν θερμώ γαλβανισμένη, με καπάκι, διαστάσεων (ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) 150x60.» Α.Τ. 196. Μείωση
- 29) «Σχάρα καλωδίων διάτρητη, εν θερμώ γαλβανισμένη, με καπάκι, διαστάσεων (ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) 200x60.» Α.Τ. 197. Μείωση
- 30) «Σχάρα καλωδίων διάτρητη, εν θερμώ γαλβανισμένη, με καπάκι, διαστάσεων (ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) 300x60.» Α.Τ. 198. Μείωση
- 31) «Ηλεκτρικός πίνακας θερμοπλαστικός, χωνευτός ή επίτοιχος, πλήρης 36 στοιχείων.» Α.Τ. 209. Μείωση
- 32) «Σχάρα καλωδίων διάτρητη, εν θερμώ γαλβανισμένη, με καπάκι, διαστάσεων (ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ) 100x60.» Α.Τ. 225. Μείωση
- 33) «Σχάρα καλωδίων διάτρητη, εν θερμώ γαλβανισμένη, με καπάκι, διαστάσεων (ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ) 150x60.» Α.Τ. 226. Μείωση
- 34) «Οριζόντια ημικυκλική γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη » Α.Τ. 327. Μείωση
- 35) «Fan coil εμφανούς τοποθέτησης (δαπέδου ή οροφής) σειράς 42N26 » Α.Τ. 420. Μείωση

Αναλυτικώς οι αυξομειώσεις και η χρήση των επι έλλασον δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου.

Γενικά στον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η έγκριση τεσσάρων νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου καθώς και επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί έλαττον δαπάνης και απροβλέπτων. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2^ο ΑΠΕ. Λόγω του ότι πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε φάκελος για την εξέταση της τροποποίηση της σύμβασης και διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 5535/15-07-2015 συνημμένο έγγραφο της.

Ακόμα το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 1428/84 & σύμφωνα με το από 06/08/2015, 4^ο πρακτικό του γνωμοδότησε θετικά, προκειμένου να εγκριθεί και να εγκριθεί ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου.

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό & 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Γουλτίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-8-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 61/2012 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 518/2012 και 66/2015 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 111 και 273/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 5.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Το 2^ο ΠΚΝΤΜΕ του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 7.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 5.611.563,37 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 529.456,42€.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες

Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 5.611.563,37 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 529.456,42€.

Γ) Εγκρίνει το 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **504 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

ΓΡΑΦΕΙΟ : Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 46

Πληροφορίες : Χ. Λιλιόπουλος

Τηλέφωνο : 2331350529

FAX : 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας

Βέροια - - 2015

Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. **504/2015**

απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Περίληψη απόφ.

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε., του 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε
και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του
έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου
Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ.
631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».

ΣΧΕΤ :

Σας κοινοποιούμε την αριθ. **504/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοιν/ση

1) Γρ. Γ/1α

2) Γρ. Β/2β