

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **23/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **571/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε., 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και
διάθεσης των προβλέπτων δαπανών του έργου
«Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού
τοπίου στη Βέροια».

Σήμερα **5 Οκτωβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **1/10/2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **37** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α.Σιδηρόπουλος, 7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μουσιιάδης, 13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου, 19)Γ.Ορφανίδης, 20)Ε.Ιακωβίδου, 21)Α.Σιακαβάρας, 22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28)Γ.Γουλτίδης, 29)Ι.Παπαγιάννης, 30)Η.Τσιφλίδης, 31)Σ.Ελευθεριάδου, 32)Ν.Μπέκης, 33)Π.Παπαδίνα, 34)Α.Αποστολόπουλος, 35)Α.Μαρκούλης, 36)Σ.Στουγιάννος, 37)Γ.Μελιόπουλος.	Ι.Χειμώνας, Χ. Γαϊτάνου, Ν.Μαυροκεφαλίδης, Μ.Σουμελίδης
---	---

Απόντες

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Χ.Σταφυλίδου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασιδής, Ε.Μοτσίόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ζ.Πατσίκας, Σ.Στουγιάννος
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μουσιιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Α.Αποστολόπουλος, Ι.Παπαγιάννης, και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μουσιιάδης, Γ.Ορφανίδης, Σ.Στουγιάννος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 572/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 573/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Η.Τσιφλίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 574/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 576/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Γ.Ορφανίδης, Ι.Κυρατλίδης, Χ.Κούτρας και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Γ.Μελιόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 577/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Κούτρας, Τ.Χατζηαθανασίου και αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 578/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 580/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μουσιιάδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 582/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μουσιιάδης, Α.Αποστολόπουλος και αποχώρησε η κ. Μ.Παπαϊωάννου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 588/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Ν.Μπέκης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 593/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 595/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια». Το θέμα κατατίθεται σήμερα ως έκτακτο, διότι αφορά έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία άμεσα, διότι το πρόγραμμα λήγει στο τέλος του έτους. Είναι επομένως θέμα που δεν μπορούμε να το αφήσουμε για την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;

Μέλη: Ναι.

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Παπαγιάννης, Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 28344/11-6-12 σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 3.758.370,65€ στο οποίο προστίθεται δαπάνη 864.425,25€ για Φ.Π.Α. (23%) διαμορφώνοντας την συνολική δαπάνη του έργου σε 4.622.795,9€.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου 3669/2008 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν τα στοιχεία μελέτης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών, που οδηγούν σε δημιουργία νέων εργασιών, θα καλυφτούν από τα απρόβλεπτα που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ενώ η φύση του έργου δεν αλλάζει.

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν είτε από αναλυτικές επιμετρήσεις (1^η αναλυτική επιμέτρηση της 13-12-2012, έως και την 12^η αναλυτική επιμέτρηση της 5-6-2015, με τα αντίστοιχα 1^ο έως και 12^ο ΠΠΑΕ), είτε με αναλυτικές προμετρήσεις του υπολοίπου των προς εκτέλεση εργασιών που ως σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες γιατί μόνο μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών δόθηκε η δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης της κατάστασης του έργου στο οποίο εκτελεστήκαν οι υπ' όψη εργασίες. Οι αυξομειώσεις οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς της προμέτρησης κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης αλλά και σε σφάλματα-παραλείψεις της προμέτρησης πάλι κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης.

Περίληπτικά:

- Στην 1^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 24.940,61€ ή μεταβολή ομάδας 9,94% η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των 13.883,35€ οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- Στην 2^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 58.403,52 € ή μεταβολή ομάδας 19,06% που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 2^{ης} ομάδας αλλά και αύξηση κατά 9.756,32 € από νέες τιμές που καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- Στην 3^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 11.395,54 € ή μεταβολή ομάδας 11,68% η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των 6.485,10 € από νέες τιμές που καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- Στην 4^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 70.031,00€ ή μεταβολή ομάδας 5,94% η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των 38.616,70€ οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- Στην 5^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 42.486,09€ ή μεταβολή ομάδας 41,84% που καλύπτεται το 20% με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 5^{ης} ομάδας και κατά 21,84% σε ποσό 22.175,28€ καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες. Οι νέες εργασίες που

υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των 54.734,25€ οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 6^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 8.207,78 € ή μεταβολή ομάδας 3,00% που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 6^{ης} ομάδας αλλά και αύξηση κατά 16.057,29 € από νέες τιμές που καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- Στην 7^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 48.620,08€ ή μεταβολή ομάδας 9,25% που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 7^{ης} ομάδας αλλά και αύξηση κατά 29.258,38 € από νέες τιμές που καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- Στην 8^η ομάδα εργασιών δεν έχουμε αύξηση ή μείωση της δαπάνης ή μεταβολή ομάδας 0%.

Αναλυτικώς οι αυξομειώσεις και η χρήση των επιέλλασον δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου.

Με τις παραπάνω αυξομειώσεις δαπανών των ομάδων εργασιών, άρα και με τις αυξομειώσεις των επιμέρους εργασιών της κάθε ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
 - Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
 - Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
 - Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.
 - Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
 - Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
 - Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.
 - Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.
 - Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Με τον υποβαλλόμενο 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 199.173,84€ και η δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) είναι αυξημένη κατά 29.789,54€ από τον 1^ο ΑΠΕ και 60.593,38€ από την αρχική σύμβαση στο ποσό των 3.381.755,90 €.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι μειωμένο κατά 3,69% στο ποσό 4.452.341,93 € με το Φ.Π.Α. δηλαδή μειωμένο κατά 75.028,95€ από τον 1^ο ΑΠΕ και 170.453,97€ σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., του 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ και η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών.

Ακόμα το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 1428/84 & σύμφωνα με το από 33/15/24-9-2015 πέμπτο πρακτικό του γνωμοδότησε θετικά, προκειμένου να εγκριθεί και να εγκριθεί ο 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 2-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 4/2011 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Το με αρ. πρωτ. 6493/27-8-2015 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Επ/κού Προγ/τος Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας
- 4.- Το υπ' αριθ. 33/15/24-9-2015 πρακτικό του συμβουλίου δημοσίων έργων Π.Ε. Ημαθίας
- 5.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 7.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 4.622.795,90 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 170.453,97€.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γ) Εγκρίνει το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 4.622.795,90 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 170.453,97€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **571 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας		X.	Κεχαΐδης	
X.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
A.	Σιδηρόπουλος		X.	Σταφυλίδου	
Δ.	Κουλουριώτης		I.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		N.	Αγγέλου	
Θ.	Κορωνάς				
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφινίδης				
N.	Μουσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
Γ.	Κάκαρης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
I.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
H.	Τσιφλίδης				
N.	Μπέκης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 14-10-2015 Ο Δήμαρχος		
Π.	Παπαδίνα				
A.	Μαρκούλης				
Σ.	Στουγιάννος				
Γ.	Μελιόπουλος				
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		