

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **29/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **736/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια» κατά του 3^{ου} Α.Π.Ε. και έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε., 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των προβλεπών δαπανών του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια»

Σήμερα **7 Δεκεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-12-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Α. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Θ. Τέτος, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Ζ. Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Η. Τσιφλίδης, 30) Σ. Ελευθεριάδου, 31) Ν. Μπέκης, 32) Π. Παπαδίνα, 33) Α. Αποστολόπουλος, 34) Α. Μαρκούλης, 35) Γ. Μελιόπουλος.	Α. Σιακαβάρας, Ι. Χειμώνας, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Κάκαρης, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 724/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ν. Μαυροκεφαλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 725/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 726/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 728/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 729/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 730/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 731/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Ν. Μπέκης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 734/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης και αποχώρησε ο κ. Η. Τσιφλίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 735/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου και αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 738/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μπέκης και προσήλθε ο κ. Α. Ακριβόπουλος
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 740/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 742/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ν. Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.49824 /9-9-13 σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 4.562.246,64€ στο οποίο προστίθεται δαπάνη 1.049.316,73€ για Φ.Π.Α. (23%) διαμορφώνοντας την συνολική δαπάνη του έργου σε 5.611.563,37 €. Με τον 2^ο ΑΠΕ η δαπάνη διαμορφώθηκε στο ποσό των 5.082.106,95 €

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών που προέκυψαν για νέες απαραίτητες εργασίες, για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου που εκ παραδρομής δεν συμπεριληφθήκαν κατά την φάση σύνταξης της μελέτης, θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου 3669/2008. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές, που περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση ΑΠΕ, δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Η νέα εργασία που περιγράφεται στο 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αφορούν την διάστρωσης χαλίκων στο δώμα της αυλής.

Οι αυξήσεις των εργασιών του προϋπολογισμού αφορούν τα ακόλουθα άρθρα:

- 1) «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες » του Α.Τ. 2.
- 2) «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C του Α.Τ. 16.
- 3) «Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm Α.Τ. » Α.Τ. 1 NT/1
- 4) «Γυψοσανίδες κοινές επίπεδες πάχους 18χιλ» Α.Τ.65
- 5) «Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες » Α.Τ.72
- 6) «Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους» Α.Τ.94.
- 7) «Θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας ανοιγόμενες μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη κλάσης πυραντίστασης 60 λεπτά» Α.Τ.95
- 8) «Ελαιοχρωματισμοί κοινών σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου» Α.Τ.119
- 9) «Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών
- 10) «Άδρευση φυτών με βυτίο» Α.Τ. 128.
- 11) «Ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη St/tZn (πάχος επιψευδαργύρωσης 70μm), διαστάσεων 40x4mm (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)» Α.Τ. 145.
- 12) «Αγωγός Φ10 κυκλικής διατομής, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn (πάχος επιψευδαργύρωσης 50μm) (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)» Α.Τ. 146.
- 13) «Σφιγκτήρας St/tZn, για σύνδεση ταινιών St/tZn διαστάσεων 40x4mm ή αγωγών St/tZn Φ10 (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)» Α.Τ. 147.
- 14) «Σφιγκτήρας St/tZn, για σύνδεση ταινιών St/tZn διαστάσεων 40x4mm ή αγωγών St/tZn Φ10 με οπλισμό (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)» Α.Τ. 148.
- 15) «Επίτοιχο στήριγμα περιμετρικού ζυγού γείωσης St/tZn (ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)» Α.Τ. 150.
- 16) «Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες» Α.Τ. 163.
- 17) «Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής 2x28W, με περσίδα διπλής παραβολικότητας, λαμπτήρες φθορισμού T5 ενεργ. κλάσης A και ηλεκτρονικό μπάλλαστδες» Α.Τ. 166.
- 18) «Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής 2x28W, με οθόνη ακρυλική πρισματική, προστασίας ΙΠ65, λαμπτήρες φθορισμού T5 ενεργ. κλάσης A και ηλεκτρονικό μπάλλαστ» Α.Τ. 169.
- 19) «Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής 2x49W, με οθόνη ακρυλική πρισματική, προστασίας ΙΠ65, λαμπτήρες φθορισμού T5 ενεργ. κλάσης A και ηλεκτρονικό μπάλλαστ» Α.Τ. 171.
- 20) «Φωτιστικό σώμα spot χωνευτό οροφής R63 με λαμπτήρα οικονομίας P63-11W/E27» Α.Τ. 172.
- 21) «Φωτιστικό σημείο χωνευτό, απλό ή κομμουτατέρ ή αλλέ-ρετούρ» Α.Τ. 174.
- 22) «Φωτιστικό σημείο χωνευτό, απλό (μ.μ. 30μ.) με περιμετρικό φωτισμό» Α.Τ. 176.

- 23) «Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, απλός μονοπολικός ή κομμουτατέρ (ή μπουτόν), εντάσεως 10 A τάσεως 250V» Α.Τ. 177.
- 24) «Σημείο ρευματοληψίας ρευματοδότη schuko 16A» Α.Τ. 179. 25) «Καλώδιο μονοπολικό τύπου 2XSY, 20KV, διατομής 1x50 mm² (μόνωση XLPE και μανδύας PVC με προδιαγραφές IEC60502, ΕΛΟΤ1029, VDE0273)» Α.Τ. 183.
- 25) «Καλώδιο μονοπολικό τύπου 2XSY, 20KV, διατομής 1x50 mm² (μόνωση XLPE και μανδύας PVC με προδιαγραφές IEC60502, ΕΛΟΤ1029, VDE0273)» Α.Τ. 183
- 26) «Καλώδιο τύπου NY 1x70mm² ορατό ή εντοιχισμένο» Α.Τ. 185.
- 27) «Καλώδιο τύπου NY 5x16mm² ορατό ή εντοιχισμένο» Α.Τ. 188.
- 28) «Σιδηρές κατασκευές» Α.Τ. 216 (Ομάδα ισχυρά-ασθενή).
- 29) «Σιδηρές κατασκευές» Α.Τ. 216 (Ομάδα θέρμανσης).
- 30) «Μαγνητική επαφή (πλήρης με το σημείο παροχής)» Α.Τ. 223.
- 31) «Σημείο τηλεφωνικής παροχής σε επίτοιχο κανάλι, με καλώδιο τύπου UTP cat6e και ρευματοδότη RJ-11» Α.Τ. 245.
- 32) «Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 150mm» Α.Τ. 2NT/2.).
- 33) «Εκσκαφή και αναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες» Α.Τ. 254.
- 34) «Φρεάτιο από σκυρόδεμα με καπάκι από σύνθετο υλικό κλάσεως C250/EN124, διαστάσεων 40x40εκ.» Α.Τ. 255.
- 35) «Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 476 σειράς/SDR 51 Φ110 x 3,0mm.» Α.Τ. 297.
- 36) «Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 476 σειράς/SDR 51 Φ160 x 3,2mm» Α.Τ. 299.
- 37) «Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 476 σειράς/SDR 51 Φ400 x 7,9mm» Α.Τ. 303.
- 38) «Διάστρωση και εγκυβωτισμός σωλήνων διατομής έως και DN160 με άμμο ποταμού ή λατομείου.» Α.Τ. 304.
- 39) «Θερμαντικό σώμα Panel 2,2/900/400» Α.Τ. 402.
- 40) «Θερμαντικό σώμα Panel 3,3/600/1200» Α.Τ. 409.
- 41) «Θερμαντικό σώμα Panel 3,3/900/400» Α.Τ. 412.
- 42) «Αεραγωγός λείος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304, πάχους 0.4mm, κυκλικής διατομής Φ100» Α.Τ. 433.
- 43) «Αεραγωγός λείος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304, πάχους 0.4mm, κυκλικής διατομής Φ250» Α.Τ. 436.
- 44) «Αεραγωγός λείος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304, πάχους 0.4mm, κυκλικής διατομής Φ300» Α.Τ. 437.
- 45) «Στόμιο προσαγωγής ή λήψεως νωπού αέρα, κυλινδρικό, από γαλβανισμένο χάλυβα Φ150» Α.Τ. 440.
- 46) «Ντάμπερ κυλινδρικού αεραγωγού από γαλβανισμένο χάλυβα, διατομής έως και Φ150» Α.Τ. 442.
- 47) «Ντάμπερ κυλινδρικού αεραγωγού από γαλβανισμένο χάλυβα, διατομής Φ200 έως και Φ250» Α.Τ. 443.
- 48) «Ηλεκτρομαγνητική επαφή για συγράτηση πυράντοχης πόρτας» Α.Τ. 451.
- 49) «Σημείο χωνευτό παροχής φωτιστικού ασφαλείας, φωτεινού επαναλήπτη,υαλοθρ.διακόπτη, led, ηλεκτρικής σειρήνας ή πυρανιχνευτών, ηλεκτρομαγνητών πόρτας» Α.Τ. 452.

Επίσης παρουσιάζονται μειώσεις στις προμετρημένες ποσότητες των παρακάτω εργασιών λόγω επικαιροποίησης των δαπανών:

- 1) «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής» Α.Τ. 1
- 2) «Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων » Α.Τ. 18.
- 3) «Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων » Α.Τ. 19.
- 4) «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα LINOLEUM.» Α.Τ. 36.
- 5) «Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, Group 4, διαστάσεων 20X20 cm » Α.Τ. 54.

- 6) «Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα $d = 1,0 \text{ mm}$ Α.Τ. 62.
- 7) «Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, κατακόρυφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα $d = 1,0 \text{ mm}$.» Α.Τ. 63.
- 8) «Επιστρώσεις με κυβόλιθους γκρί 75% & έγχρωμους 25%.» Α.Τ. 70.
- 9) «Θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60min.» Α.Τ. 96.
- 10) «Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.» Α.Τ. 104.
- 11) «Υαλόθυρες αλουμινίου έγχρωμες.» Α.Τ. 105.
- 12) «Υαλοστάσια αλουμινίου έγχρωμα $U_f \leq 2.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$.» Α.Τ. 106.
- 13) «Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα πρεσσαριστά..» Α.Τ. 107.
- 14) «Πλήρωση οριζόντιων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.» Α.Τ. 125.
- 15) «Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής $2 \times 35 \text{ W}$, με περσίδα διπλής παραβολικότητας, λαμπτήρες φθορισμού T5 ενεργ. κλάσης A και ηλεκτρονικό μπάλλαστ.» Α.Τ. 167.
- 16) «Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής $2 \times 49 \text{ W}$, με περσίδα διπλής παραβολικότητας, λαμπτήρες φθορισμού T5 ενεργ. κλάσης A και ηλεκτρονικό μπάλλαστ.» Α.Τ. 168.
- 17) «Θερμαντικό σώμα Panel 2,2/600/700.» Α.Τ. 395.
- 18) «Θερμαντικό σώμα Panel 2,2/600/1600.» Α.Τ. 400.
- 19) «Θερμαντικό σώμα Panel 2,2/900/900.» Α.Τ. 404.
- 20) «Θερμαντικό σώμα Panel 3,3/900/900.» Α.Τ. 415.
- 21) «Αεραγωγός λείος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304, πάχους 0.4mm, κυκλικής διατομής $\Phi 150$.» Α.Τ. 434.
- 22) «Αεραγωγός λείος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304, πάχους 0.4mm, κυκλικής διατομής $\Phi 200$.» Α.Τ. 435.
- 23) «Στόμιο προσαγωγής ή λήψεως νωπού αέρα, κυλινδρικό, από γαλβανισμένο χάλυβα $\Phi 200$.» Α.Τ. 441.
- 24) «Διάστρωση με Χάλικες 4 έως 8 cm επί τόπου» Α.Τ. 91. Η Εργασία μηδενίζεται λόγω σφάλματος στον υπολογισμό-προμέτρηση της ποσότητας της εργασίας, λάθους στην μονάδα μέτρησης αλλά και στον τρόπο σύνταξης αυτής. Λόγω των ανακολουθιών που εντοπίστηκαν μηδενίζεται η λανθασμένη ποσότητα της εργασίας. Σχετικό και το με αριθμό πρωτ. 4513/09.06.2015 έγγραφο της Ε.Δ.Α. Περιφ. Κ.Μ.

Νέα Τιμή : Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε η ανάγκη μίας νέας εργασίας στον παρόντα 3^ο ΑΠΕ η οποία είναι η εξής :

1) «Μεταφορά και διάστρωση χαλίκων 0,7 έως 7 εκ. επί δώματος κτιρίου μετά της ανύψωσης» Α.Τ. 3NT/1. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1307
 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και διάστρωση χαλίκων, πλυμένων ποταμίσσιων, χρώματος λευκού και διαφόρων αποχρώσεων του γκρί, κοκκομετρίας 0,7 έως 7εκ. Περιλαμβάνεται η οποιαδήποτε μεταφορά ή μετακίνηση των υλικών κατά οιονδήποτε τρόπο, εντός της σχολικής αυλής ή του κτιρίου. Περιλαμβάνεται η ανύψωση των υλικών επί δώματος κτιρίου (ύψους <5μ.) καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Προτεινόμενη ποσότητα 23,07 μ3.

Για τον προσδιορισμό της τιμής του υλικού των χαλίκων συγκροτήθηκε επιτροπή εξακρίβωσης κόστους σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.6γ και σύμφωνα με την με την υπ' αριθμό πρωτ.40742(29.09.15) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών συντάχθηκε το σχετικό 1^ο πρακτικό εξακρίβωσης κόστους.

Με τον υποβαλλόμενο 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση μέρους των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 122.942,53 (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. καθορίζεται στο ποσό των 4.095.433,52 € χωρίς ΦΠΑ. Το αντικείμενο ορίζεται στο ποσό 5.037.383,23 € με το Φ.Π.Α. Αναλυτικώς οι αυξομειώσεις και η χρήση των επι έλλασον δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου.

Γενικά στον 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η έγκριση μίας νέας εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση και κατέστησε αναγκαία για την περαίωση και λειτουργία του έργου καθώς και επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί έλαττον

δαπάνης και απροβλέπτων. Ο Ανάδοχος έχει υπογράψει τον 3^ο ΑΠΕ με επιφύλαξη. Λόγω του ότι πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε φάκελος για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης και διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 49619/24-11-2015 συνημμένο έγγραφο της.

Ακόμα το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 1428/84 & σύμφωνα με το από 01/12/2015, 7^ο πρακτικό του (48^η πράξη) γνωμοδότησε θετικά, προκειμένου να εγκριθεί ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου.

Στις 17/11/15 κατατέθηκε στην υπηρεσία η αριθ. πρωτ. 48624 ένσταση του αναδόχου κατά του 3^{ου} ΑΠΕ & 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. Η Υπηρεσία διατύπωσε την γνώμη της σύμφωνα με το Δ.Υ. 1/12/2015 εισηγητικό της προς το Δ.Σ που επισυνάπτεται

Η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

α. να αποδεχτεί ή να απορρίψει την ένσταση του αναδόχου κατά του 3^{ου} ΑΠΕ σχετικά με την νέα τιμή.

β. εφόσον απορριφτεί η ένσταση, να εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό & 3^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία .

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Αποστολόπουλος: Δεν προβλέφθηκαν παραλείψεις κι αστοχίες της μελέτης. Αυτά γιατί δεν προβλέφθηκαν; Στην τελευταία σελίδα της εισήγησης λέτε ότι ο ανάδοχος υπέγραψε με επιφύλαξη τον ΑΠΕ. Ποια είναι η επιφύλαξη και σε τι συνίσταται;

Λαζαρίδης: Είναι πολύ λογική η ερώτησή σας, άλλωστε είστε δικηγόρος. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 10.000.000€ με χιλιάδες άρθρα. Κάθε άρθρο μπορεί να περιγράφει οτιδήποτε, από ένα πόμολο ως την σκυροδέτηση της θεμελίωσης. Είναι ένα σύνθετο έργο που έχει πάει μέχρι τώρα πολύ καλά και γι' αυτό πήραμε και τα εύσημα από την διαχειριστική επιτροπή.

Είναι όμως πολύ λογικό να υπάρχουν κι ενστάσεις για κάποιες εργασίες που είναι όμως μετρημένες στα δάκτυλα. Ένα έργο 10.000.000€ και μιλάμε για κάποιες ελάχιστες εργασίες. Αυτό είναι άξιο επαίνου.

Η Τεχνική Υπηρεσία κατάφερε κι έφερε σε πέρας ένα τεράστιο έργο «χωρίς να σπάσουν αυγά», «χωρίς να κουνηθεί φύλλο».

Από εκεί και μετά, για μια εργασία (προσέξτε, για μια εργασία!) υπάρχει μια διάσταση.

Καλώς έκανε την ένσταση κι η δική μας εισήγηση είναι απόρριψη της ένστασης.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Αποστολόπουλος, Π.Παπαδίνια.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 2-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 273/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 3.- Την από 9-9-2013 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 4.- Την με αρ. πρωτ. 48624/17-11-2015 ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ».
- 5.- Το από 1-12-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 9026/18-11-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
- 8.- Το από 1-12-2015 πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
- 9.- Τον παραπάνω 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, προϊσταμένη του

Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

10.- Το 3^ο ΠΚΝΤΜΕ του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

11.- Ότι με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 5.611.563,37 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 574.180,14€.

12.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

13.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Απορρίπτει την ένσταση της αναδόχου εταιρίας «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» που υποβλήθηκε στις 17/11/2015 (αρ. πρωτ. 48624) κατά του 3^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια»

Β) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 5.611.563,37 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 574.180,14€.

Δ) Εγκρίνει το 3^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **736 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]