

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **30/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **790/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε., 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και
διάθεσης των προβλέπτων δαπανών του έργου
«Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού
τοπίου στη Βέροια».

Σήμερα **21 Δεκεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-12-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Θ. Αγγελίνας, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Ε. Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Θ. Τέτος, 22) Ι. Κυρατλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Σ. Στουγιάννος, 32) Γ. Μελιόπουλος.	Α. Λαζαρίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Λ. Ακριβόπουλος, Α. Σιακαβάρας, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Η. Τσιφλίδης, Ν. Μπέκης, Π. Παπαδίνια,
---	--

Απόντες

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 762/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Ε. Ιακωβίδου

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 764/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Ζ. Πατσίκας, Γ. Γουλτίδης, Α. Καγκελίδης, Μ. Παπαϊωάννου

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 765/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Γ. Μελιόπουλος, Γ. Ορφανίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 766/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Σ. Ελευθεριάδου και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 767/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Διαμάντης, Θ. Αγγελίνας και προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 768/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 770/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Διαμάντης, Θ. Αγγελίνας και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Χ. Γαϊτάνου, Χ. Κούτρας, Δ. Κουλουριώτης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 771/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 778/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γαϊτάνου, Γ. Ορφανίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 783/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Στουγιάννος

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 788/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.28344 /11-6-12 σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 3.758.370,65€ στο οποίο προστίθεται δαπάνη 864.425,25€ για Φ.Π.Α. (23%) διαμορφώνοντας την συνολική δαπάνη του έργου σε 4.622.795,9 €. Ο 3^{ος} Α.Π. του έργου του θέματος συντάσσεται με σκοπό να περιλάβει τις δαπάνες που δημιουργούνται από:

-Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών.

-Νέες εργασίες που περιλήφθηκαν στο 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου 3669/2008 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν τα στοιχεία μελέτης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών, που οδηγούν σε δημιουργία νέων εργασιών, θα καλυφτούν από τα απρόβλεπτα που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ενώ η φύση του έργου δεν αλλάζει.

Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν είτε από αναλυτικές επιμετρήσεις (1^η αναλυτική επιμέτρηση της 13-12-2012, έως και την 14^η αναλυτική επιμέτρηση της 19-11-2015, με τα αντίστοιχα 1^ο έως και 14^ο ΠΠΑΕ), είτε με αναλυτικές προμετρήσεις των υπολοίπων προς επιμέτρηση εργασιών .

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες γιατί μόνο μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών δόθηκε η δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης της κατάστασης του έργου στο οποίο εκτελεστήκαν οι υπ' όψη εργασίες. Οι αυξομειώσεις οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς της προμέτρησης κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης αλλά και σε σφάλματα-παραλείψεις της προμέτρησης πάλι κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης.

B.1 Συμβατικές εργασίες

Οι εργασίες των ομάδων 1, 3 και 4 παρουσιάζουν μειώσεις ποσοτήτων.

Οι εργασίες των ομάδων 2,5,6,7 και 8 παρουσιάζουν αυξήσεις ποσοτήτων.

Περίληπτικά:

▪ Στην 1^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά **35.346,52€** ή μεταβολή ομάδας **14,09%** η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%.Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των **17.048,38€** οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

▪ Στην 2^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά **52.241,82 €** ή μεταβολή ομάδας **17,05%** που καλύπτεται με χρήση μέρους της επί έλασσον δαπάνης της 1^{ης} 2^{ης} και 3^{ης} ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι της τάξεως των **11.105,91 €** οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

▪ Στην 3^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά **25.663,80 €** ή μεταβολή ομάδας **26,31%** από τα οποία το 20% είναι αποδεκτό ποσό 19.505,16€, ενώ το υπόλοιπο 6,31% ποσό 6.158,64€ μειώνει αντίστοιχα την σύμβαση. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των **6.440,46 €** από νέες τιμές που καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

▪ Στην 4^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά **107.257,58€** ή μεταβολή ομάδας **9,09%** η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των **36.464,32€** οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

▪ Στην 5^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά **45.361,74€** ή μεταβολή ομάδας **44,67%** που καλύπτεται το 20% με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 5^{ης} ομάδας και κατά 24,67% σε ποσό 25.050,93€ καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των **55.535,10€** οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

▪ Στην 6^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά **7.906,92 €** ή μεταβολή ομάδας **2,89%** που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 6^{ης} ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των **19.728,95 €** που καλύπτεται από τις

απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 7^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά **56.281,55€** ή μεταβολή ομάδας **10,71%** που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 7^{ης} ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των **29.258,38 €** που καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 8^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά **1.173,95€** ή μεταβολή ομάδας **1,47%** η δαπάνες αυτές αφορούν νέες εργασίες και καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Με τις παραπάνω αυξομειώσεις δαπανών των ομάδων εργασιών, άρα και με τις αυξομειώσεις των επιμέρους εργασιών της κάθε ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.

- Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

- Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Με τον υποβαλλόμενο 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 201.304,23€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. είναι μειωμένη κατά 66.849,64€ από τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό στο ποσό των 3.314.906,26€ και μειωμένη κατά 3.256,26€ από την αρχική σύμβαση.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι **μειωμένο κατά 5,52%** στο ποσό **4.367.496,49€** με το Φ.Π.Α. δηλαδή **μειωμένο κατά 255.299,41€** σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη και μειωμένο κατά 84.845,43€ ή 1,91% από τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει νόμιμες αλλά μη επιλέξιμες δαπάνες ποσού 7.783,23€ με ΦΠΑ.

Προτείνεται η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Α.Αποστολόπουλος, Σ.Στουγιάννος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-12-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 4/2011 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Το με αρ. πρωτ. 10379/14-12-2015 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Επ/κού Προγ/τος Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας
- 4.- Τον παραπάνω 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 5.- Το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Ότι με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 4.622.795,90 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 255.299,41€.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Β) Εγκρίνει το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γ) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 4.622.795,90 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 255.299,41€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **790 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]