

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **6/2015** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **165/2015**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση α) επιτόπιων προσαρμογών των σχεδίων της μελέτης, β) 1^{ου} Α.Π.Ε., γ) Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και δ) διάθεσης αποβλέπων δαπανών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια».

Σήμερα **23 Μαρτίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **19-3-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Ι. Χειμώνας, 17) Λ. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Ε. Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 23) Α. Σιακαβάρας, 24) Θ. Τέτος, 25) Ι. Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος, 28) Ζ. Πατσίκας, 29) Γ. Γουλτίδης, 30) Ν. Μπέκης, 31) Π. Παπαδίνα, 32) Α. Αποστολόπουλος, 33) Α. Μαρκούλης, 34) Σ. Στουγιάννος, 35) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Γ. Κάκαρης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Α. Καγκελίδης, Ι. Παπαγιάννης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Α. Πέτρου, Ι. Καραγιάννης, Α. Γκεκόπουλος, Ν. Γερούκης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσαντής, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λυλιόπουλος, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσάρας, Κ. Πιστοφίδης, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ' αριθ. 148/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Μ. Σουμελίδης, Ζ. Πατσίκας και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Μ. Σουμελίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 149/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 150/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Λ. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 151/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μπέκης και προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 153/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ν. Μωυσιάδης, Γ. Γουλτίδης, Θ. Αγγελίνας και προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μπέκης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 154/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Θ. Αγγελίνας και αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 155/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μελιόπουλος

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 156/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ν. Μωυσιάδης, Γ. Γουλτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Χειμώνας, Ζ. Πατσίκας

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 157/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Χειμώνας, Ζ. Πατσίκας και αποχώρησε ο κ. Σ. Στουγιάννος

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 159/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 162/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Αγγελίνας, Γ. Ορφανίδης, Ν. Μωυσιάδης, Β. Λυκοστράτης

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 163/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης και αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 167/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 159/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-3-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ: 28344/11-6-2012 σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 3.758.370,65 € στο οποίο προστίθεται δαπάνη 864.425,25 € για Φ.Π.Α. (23%) διαμορφώνοντας την συνολική δαπάνη του έργου σε 4.622.795,9 €.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου 3669/2008 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν τα στοιχεία μελέτης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών, που οδηγούν σε δημιουργία νέων εργασιών, θα καλυφτούν από τα απρόβλεπτα που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ενώ η φύση του έργου δεν αλλάζει.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν είτε από αναλυτικές επιμετρήσεις (1η αναλυτική επιμέτρηση της 13-12-2012, 2η αναλυτική επιμέτρηση της 12-2-2013, 3η αναλυτική επιμέτρηση της 14-5-2013, 4η αναλυτική επιμέτρηση της 1-8-2013, 5η αναλυτική επιμέτρηση της 13-11-2013, 6η αναλυτική επιμέτρηση της 13-12-2013, 7η αναλυτική επιμέτρηση της 12-2-2014, 8η αναλυτική επιμέτρηση της 18-6-2014, 9η αναλυτική επιμέτρηση της 18-9-2014, με τα αντίστοιχα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο ΠΠΑΕ), είτε με αναλυτικές προμετρήσεις του υπολοίπου των προς εκτέλεση εργασιών που ως σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες γιατί μόνο μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών δόθηκε η δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης της κατάστασης του έργου στο οποίο εκτελεστήκαν οι υπ' όψη εργασίες. Οι αυξομειώσεις οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς της προμέτρησης κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης αλλά και σε σφάλματα-παραλείψεις της προμέτρησης πάλι κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης.

Περίληπτικά:

■ Στην 1η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 18.907,73€ ή μεταβολή ομάδας 7,54% η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των 13.035,76€ οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

■ Στην 2η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 51.882,32 € ή μεταβολή ομάδας 16,93% που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 2ης ομάδας αλλά και αύξηση κατά 9.756,32 € από νέες τιμές που καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

■ Στην 3η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 8.531,68 € ή μεταβολή ομάδας 8,75% η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των 5.812,13 € από νέες τιμές που καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

■ Στην 4η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 36.251,96€ ή μεταβολή ομάδας 3,07% η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των 31.951,14€ οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

■ Στην 5η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 8.849,25€ ή μεταβολή ομάδας 8,71% που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 5ης ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα είναι τάξεως των 28.129,50€ οι οποίες καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

■ Στην 6η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 11.764,70 € ή μεταβολή ομάδας 4,31% που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 6ης ομάδας αλλά και αύξηση κατά 1.029,70 € από νέες τιμές που καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

■ Στην 7η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 17.300,05€ ή μεταβολή ομάδας 3,29% που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 7ης ομάδας αλλά και αύξηση κατά 2.137,28 € από νέες τιμές που καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

■ Στην 8η ομάδα εργασιών δεν έχουμε αύξηση ή μείωση της δαπάνης ή μεταβολή ομάδας 0%.

Με την έναρξη των εργασιών δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου και να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας). Επίσης να γίνουν επιτόπιες προσαρμογές στα σχέδια της μελέτης (σχ. 6-σχ. 18-σχ.12-σχ.24-σχ.37^A-37^B –σχ.42-σχ.47- σχ.52^A-52^B) με γνώμονα τις κυκλοφοριακές διευθετήσεις-διευκολύνσεις, την διευθέτηση θέσεων στάθμευσης, την προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση στο μπαλκόνι της πλατείας Ελίας με την σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ Π.Κ.Μ έγγραφο 7813/13-2-2014 και την αλλαγή της θέσης της κλίμακας και του ανελκυστήρα με υπόδειξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας (με τα 11/3-11-2014 & 375/29-11-2015 έγγραφα της) λόγω της εύρεσης τμήματος του αρχαίου τείχους της Βέροιας και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

▪ Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

▪ Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

▪ Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

▪ Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.

▪ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

▪ Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

▪ Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.

▪ Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο 1ος Α.Π. του έργου του θέματος συντάσσεται με σκοπό να περιλάβει τις δαπάνες που δημιουργούνται από:

▪ -Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών.

▪ -Νέες εργασίες που περιλήφθηκαν στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

▪ Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

▪ Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

▪ Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

▪ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

▪ Οι αυξήσεις των δαπανών καλύπτονται από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Με τον υποβαλλόμενο 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 108.385,16€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι αυξημένη κατά 30.803,84€ ή ποσοστό 0,93% στο ποσό των 3.351.966,36 €.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι μειωμένο κατά 2,06% στο ποσό 4.527.370,88 € με το Φ.Π.Α. δηλαδή μειωμένο κατά 95.425,02 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικά οι αυξομειώσεις και η χρήση των επί έλασσον δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ του έργου.

Προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1ο ΑΠΕ. Λόγω του ότι πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε φάκελος για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης και διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ.:1886/9-3-2015 συνημμένο έγγραφο της.

Ακόμη το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 1428/84 & σύμφωνα με το από 17/3/2015/ 1^ο πρακτικό, πράξη 8^η γνωμοδοτεί θετικά, προκειμένου να εγκριθεί ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1) την προσαρμογή των σχεδίων

2) τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών

3) την ανάλωση τμήματος των προβλέπτων δαπανών

4) το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

όπως υποβάλλονται από την υπηρεσία.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Ζ.Πατσίκας, Γ.Γουλιτίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-3-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 4/2011 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Τα με αρ. πρωτ. 7813/13-2-2014 και 1886/9-3-2015 έγγραφα Ε.Υ.Δ. Επ/κού Προγ/τος Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας
- 4.- Τα με αρ. πρωτ. 11/3-11-2014 και 375/29-11-2015 έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας
- 5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου « Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Το ΠΚΝΤΜΕ του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 7.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 4.622.795,90 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 95.425,02€.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τις επιτόπιες προσαρμογές στα σχέδια της μελέτης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια», την προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση του μπαλκονιού της πλατείας Ελιάς, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Επ/κού Προγ/τος Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας και την αλλαγή της θέσης της κλίμακας και του ανελκυστήρα, σύμφωνα με την υπόδειξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Β) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γ) Εγκρίνει το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 4.622.795,90 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 95.425,02€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **165 / 2015**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]