

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **13/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **433/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση α) πρωτοκόλλου μερικής τροποποίησης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» και β) απόρριψης ένστασης του αναδόχου του έργου.

Σήμερα **24 Ιουλίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **20-7-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Μ. Παπαϊωάννου, 14) Ι. Χειμώνας, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν. Τσιαμήτρος, 23) Ζ. Πατσίκας, 24) Γ. Γουλτίδης, 25) Ι. Παπαγιάννης, 26) Σ. Ελευθεριάδου, 27) Α. Αποστολόπουλος, 28) Α. Μαρκούλης	Θ. Αγγελίνας, Ν. Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης, Λ. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Η. Τσιφλίδης, Ν. Μπέκης, Π. Παπαδίνα, Σ. Στουγιάννος, Γ. Μελιόπουλος.
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Εμμανουηλίδης, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση:

- 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης
- 2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθε η κ. Ε. Ιακωβίδου
- 3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ. Πατσίκας, Α. Μαρκούλης, Ν. Τσιαμήτρος, Ι. Χειμώνας, Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Αποστολόπουλος
- 4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθε ο κ. Α. Μαρκούλης.
- 5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 4^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου και αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
- 6) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 5^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Αποστολόπουλος
- 7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 7^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
- 8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 420/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο κ. Ι. Παπαγιάννης
- 9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 421/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Ορφανίδης
- 10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 424/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
- 11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 433/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Γ. Γουλτίδης
- 12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 434/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Γ. Γουλτίδης
- 13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 436/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
- 14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 437/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
- 15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 441/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-7-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου τα προηγούμενα έτη ήταν γραμμένο το έργο 'Κατασκευή Γέφυρας Αφών' με ανάδοχο την εταιρεία 'ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ'. Λόγω μη δυνατότητας υπογραφής της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και αδυναμίας συνέχισης εργασιών, συντελέστηκε η διάλυση της εργολαβίας σύμφωνα με την 39843/13-7-2014 απόφαση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. Μετά την επιβεβαίωση της ποιοτικής κατασκευής η Υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων οι οποίες και κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο στις 16/2/2016.

Με την 342/13.06.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου 'Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου'. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 14/7/16, από τα μέλη της επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 342/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του ενέκρινε το Πρωτόκολλο Π.Π. και απέρριψε την ένσταση του αναδόχου του έργου κατά του Πρωτόκολλο Π.Π. Με την 224/26.1.2017 απόφαση του ο Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. εξέδωσε σχετική απόφαση επί του Πρωτόκολλο Π.Π. μετά την από 10.11.2016 σχετική αίτηση θεραπείας αναδόχου κατά της 438/16 απόφασης του Δ.Σ.

Σύμφωνα με την 224/2017 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση θεραπείας του αναδόχου του έργου ως προς τα σημεία: α) Επιβολής ποινικών ρητρών και β) Ελλιπής Αιτιολόγηση Πρότασης αποζημίωσης. Η Τεχνική Υπηρεσία συμμορφούμενη με την απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. εξέδωσε ξεχωριστά την 24169/5.7.2017 απόφαση ανάκλησης των ποινικών ρητρών που είχαν επιβληθεί για παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έργου. Η οποιαδήποτε αναφορά ύπαρξης ποινικών ρητρών στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο που δεν συνδέεται και δεν αφορά την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής.

Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου προχώρησε στην εφαρμογή της παραπάνω απόφασης ως προς το (β) μέρος που την αφορούσε και εξέδωσε την από 15/6/2017 μερική τροποποίηση του από 14.07.2016 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στον ανάδοχο.

Στις 30/06/2017 ο ανάδοχος κατέθεσε ένσταση κατά του από 15.06.2017 μερικώς τροποποιημένου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής. Σχετικώς σας διαβιβάζουμε τις απόψεις της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής επί της από 30/6/2017 ενστάσεως της εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου», σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται η απόρριψη της ένστασης.

Η Υπηρεσία σχετικά με τα υπόλοιπα αναφερόμενα στην ένσταση του αναδόχου, ενημερώνει ότι αυτά δεν συνδέονται με την σύνταξη του πρωτοκόλλου και τη διαδικασία της προσωρινής παραλαβής όπως αναφέρεται στο άρθρο 73 του Ν. 3669/08. Ο ανάδοχος επαναλαμβάνει τις ίδιες αιτιάσεις με τις από 2/3/2016 & 29/7/2016 παλαιότερες ενστάσεις του κατά των τελικών επιμετρήσεων και του Πρωτόκολλο Π.Π. αντίστοιχα. Η Υπηρεσία έχει ήδη διατυπώσει τις απόψεις της (σχετικές οι 101/2016 & 438/2016 αποφάσεις Δ.Σ Βεροίας με τις οποία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αναδόχου κατά των τελικών επιμετρήσεων και του Πρωτόκολλο Π.Π. αντίστοιχα και οι οποίες υποβάλλονται συνημμένα). Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η απόρριψη της ένστασης στο σύνολο της.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το μερικώς τροποποιημένο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, να εξετάσει και να αποδεχτεί ή απορρίψει την από 30/06/2017 ένσταση της εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Αποστολόπουλος: κ.Λαζαρίδη που το λέει ότι είναι πληροφοριακό στοιχείο και δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής οι ποινικές ρήτρες;

Λαζαρίδης: Είναι στο πρωτόκολλο.

Αποστολόπουλος: Γιατί θεωρήθηκε ελλιπής η πρόταση αποζημίωσης;

Λαζαρίδης: Εμείς με τη διάλυση της σύμβασης είχαμε τη δυνατότητα να αποζημιώσουμε τον ανάδοχο από 2-5%, αυτό έγινε στο ποσοστό του 2%.

Αργότερα, για τις ήδη κατασκευασθείσες εργασίες που είχαν να κάνουν με τα προσωρινά ικρίωματα, δηλ. τα προσωρινά βάθρα και τα δύο δικτύωματα που έχει βάλει δεν τον αποζημίωσαν, θεωρώντας ότι δεν έχει τελειώσει το έργο. Ο ανάδοχος προσέφυγε στο Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο οι οποίοι μας παρήγγειλαν την αποζημίωσή του αυτήν της τάξης των 10.000€ για την οποία απόφαση έχει προσφύγει διοικητικά ο νομικός μας σύμβουλος. Αυτό το πράγμα κάνουμε, διορθώνουμε ώστε να τον αποζημιώσουμε με το ποσό των 10.000€ για την ανειλημμένη δαπάνη των προσωρινών βάθρων που είχε κατασκευάσει, απόφαση που την έχουμε προσβάλλει αλλά μέχρι τότε έχουμε την υποχρέωση να τηρήσουμε τη σχετική απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μαρκούλης: Εγώ δεν θέλω να παρελθοντολογώ ούτε να μελλοντολογώ αλλά δυστυχώς όσα είχαμε πει στη συνεδρίαση της 8 Αυγούστου πριν από 1 χρόνο περίπου και τα είχαμε επισημάνει προς τη διοίκηση επαληθεύτηκαν.

Όλες οι επισημάνσεις που είχαμε κάνει υιοθετήθηκαν ουσιαστικά από την ελεγκτική αρχή. Δεν θέλω να επανέρχομαι στο θέμα, ισχύουν όσα έχουμε αναφέρει και έχουν καταγραφεί στο υπ' αριθμ.438/2016 απόσπασμα που είναι επισυναπτόμενο στο συγκεκριμένο θέμα και προφανώς θα κρατήσουμε την ίδια στάση διότι θεωρούμε ότι παρέχεται ένα ακόμα σκαλοπάτι στον ανάδοχο προκειμένου να ασκήσει αξιώσεις εκ νέου.

Σουμελίδης: Πρόεδρε θα απέχω από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών Αριστομένη Λαζαρίδη και την πρόταση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Ελευθεριάδου

Ο δημοτικός σύμβουλος Μ.Σουμελίδης απείχε από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-7-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 438/2016 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Την με αρ. πρωτ. 224/26-1-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
- 4.- Το με αρ. πρωτ. 24169/5-7-2017 έγγραφο της Δ/σης τεχνικών Υπηρεσιών
- 5.- Το από 16/6/2017 πρωτόκολλο μερικής τροποποίησης του από 14/7/2016 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».
- 6.- Την με αρ. πρωτ. 23366/30-6-2017 ένσταση της εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ».
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 23538/3-7-2017 γνωμοδότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» επί της ανωτέρω ένστασης.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει το από 15/6/2017 πρωτόκολλο μερικής τροποποίησης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου», που εκτελέστηκε με εργολαβία από την εταιρία «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ».

Β) Απορρίπτει την ένσταση της αναδόχου εταιρίας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ» που υποβλήθηκε στις 30/6/2017 (αρ. πρωτ. 23366) κατά του πρωτοκόλλου μερικής τροποποίησης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου», για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3/7/2017 διατύπωση απόψεων της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **433 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]