

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **682/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή
χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316».

Σήμερα **24 Σεπτεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **20-9-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Γ. Σοφινίδης, 10) Ν. Μουσιιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Α. Ακριβόπουλος, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Χ. Γαϊτάνου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ζ. Πατσίκας, 23) Α. Καγκελίδης, 24) Γ. Γουλτίδης, 25) Γ. Μιχαηλίδης, 26) Ι. Παπαγιάννης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Π. Παπαδίνα, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Σ. Στουγιάννος, 33) Γ. Μελιόπουλος.	Δ. Τραπεζανλής, Σ. Διαμάντης, Ι. Χειμώνας, Σ. Ασλάνογλου, Ε. Ιακωβίδου, Ι. Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μπέκης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 658/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Α. Αποστολόπουλος, Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 659/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Γ. Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 663/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μουσιιάδης, Γ. Κάκαρης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Μ. Σουμελίδης και προσήλθε ο κ. Θ. Αγγελίνας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 664/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ν. Μουσιιάδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 666/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 669/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, Γ. Ορφανίδης, Π. Τσαπαρόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 673/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 674/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Γ. Κάκαρης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 677/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιιάδης, Γ. Κάκαρης, Θ. Αγγελίνας, Η. Τσιφλίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 683/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιιάδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 684/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 719/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-9-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά το χρόνο σύνταξης της Διακήρυξης του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Το εν λόγω έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για να καλύψει, με τη χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. **31/2017** μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

β) Με την αριθμ. **525/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου

γ) Με την με αριθμ. **746/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με ποσοστό έκπτωσης 53,00 % κατακυρώνεται το έργο του θέματος στην εργοληπτική εταιρία Α/φοι Σιουραντάνη Ο.Τ.Ε.

δ) Στις 10-05-2018 με αρ. πρωτ. 13004, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα-πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (6.655,04 € με Φ.Π.Α. 24 %), το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	3.955,02 €
ΓΕ+ΟΕ (18%):	711,90 €
Απρόβλεπτα:	700,04 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	5.366,96 €
Δαπάνη για ΦΠΑ (24 %):	1.288,07 €

Συνολική δαπάνη του έργου: 6.655,04 €

ε) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε ενενήντα (90) ημέρες, αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 10-8-2018. Δεν ζητήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο και το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η εκτέλεση εργασιών σε δημοτικό χώρο, στο Ο.Τ. 316, στη Βέροια. Συγκεκριμένα, έγιναν εργασίες τοποθέτησης δύο θυρών περιφράξης, συμπλήρωση τμήματος περίφραξης από μεταλλικό πλέγμα, τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο κλιμακοστάσιο, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και διαμόρφωση επιπέδου εντός του οικοπέδου.

Με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

• Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

• Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

• Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

• Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.

• Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

• Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

• Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.

• Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τις μετακινήσεις και από τα απρόβλεπτα ενώ για τις δαπάνες των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

• Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου

τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση.

Όλες οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα Αιτιολογική Έκθεση. Συγκεκριμένα:

Επί έλαττον εργασίες:

•**A.T.1** Η εργασία «Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 0,72m³, οπότε υπάρχει μείωση της ποσότητας (επί έλαττον) από την αρχική σύμβαση (0,75m³) κατά 0,03m³ και του ποσού (επί έλαττον) κατά 2,70€.

•**A.T.2** Η εργασία «Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 0,72m³, οπότε υπάρχει μείωση της ποσότητας (επί έλαττον) από την αρχική σύμβαση (0,75m³) κατά 0,03m³ και του ποσού (επί έλαττον) κατά 0,50€.

•**A.T.3** Η εργασία «Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 4,47m², οπότε υπάρχει μείωση της ποσότητας (επί έλαττον) από την αρχική σύμβαση (6,00m²) κατά 1,53m² και του ποσού (επί έλαττον) κατά 24,02€.

•**A.T.4** Η εργασία «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδυνοι οπλισμοί κατηγορίας B500C» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 19,90kg, οπότε υπάρχει μείωση της ποσότητας (επί έλαττον) από την αρχική σύμβαση (77,00kg) κατά 57,10kg και του ποσού (επί έλαττον) κατά 61,10€.

•**A.T.5** Η εργασία «Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 430,00kg, οπότε υπάρχει μείωση της ποσότητας (επί έλαττον) από την αρχική σύμβαση (460,00kg) κατά 30,00kg και του ποσού (επί έλαττον) κατά 135,00€.

•**A.T.7** Η εργασία «Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46m» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 42,70m, οπότε υπάρχει μείωση της ποσότητας (επί έλαττον) από την αρχική σύμβαση (45,00m) κατά 2,30m και του ποσού (επί έλαττον) κατά 27,71€.

•**A.T.10** Η εργασία «Μονόπλευρα χαλύβδινα ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 81,25m, οπότε υπάρχει μείωση της ποσότητας (επί έλαττον) από την αρχική σύμβαση (86,00m) κατά 4,75m και του ποσού (επί έλαττον) κατά 204,25€.

•**A.T.11** Η εργασία «Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 98,61m³, οπότε υπάρχει μείωση της ποσότητας (επί έλαττον) από την αρχική σύμβαση (100,00m³) κατά 1,39m³ και του ποσού (επί έλαττον) κατά 14,18€.

•**A.T.12** Η εργασία «Διάστρωση κοκκώδους υλικού» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 98,61m³, οπότε υπάρχει μείωση της ποσότητας (επί έλαττον) από την αρχική σύμβαση (100,00m³) κατά 1,39m³ και του ποσού (επί έλαττον) κατά 0,58€.

Οι επί έλαττον εργασίες:

•δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και

•δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

•δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

- δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Επί πλέον εργασίες:

- **Α.Τ.6** Η εργασία «Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου» προμετρήθηκε λανθασμένα. Η εργασία ολοκληρώθηκε και διαμορφώθηκε σε 32,77m², οπότε υπάρχει αύξηση της ποσότητας (επί πλέον) από την αρχική σύμβαση (30,00m²) κατά 2,77m³ και του ποσού (επί πλέον) κατά 18,56€.

Οι επί πλέον εργασίες:

- δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και

- δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

- δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

- δεν μειώνουν το φυσικό αντικείμενο.

Υστερα από τα παραπάνω, ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	8.414,94	7.963,46
2	ΓΕ & ΟΕ	1.514,69	1.433,42
3	ΕΚΠΤΩΣΗ	5.262,70	4.980,35
4	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	4.666,93	4.416,53
5	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0	0
6	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	700,04	0
7	ΣΥΝΟΛΟ	5.366,97	4.416,53
8	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0	0
9	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	5.366,97	4.416,53
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	5.366,97	4.416,53
10	ΦΠΑ 24%	1.288,07	1.059,97
11	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	6.655,04	5.476,50

Η δαπάνη από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσα προαναφέρθηκαν, περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο του έργου και προέκυψαν λόγω λανθασμένων προμετρήσεων στη φάση της μελέτης.

Με τον υποβαλλόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 10,29€ και το γενικό σύνολο του 1ου Α.Π.Ε. είναι 5.476,50€, δηλαδή μειωμένο της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.178,54 €. Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο.Τ. 316», όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα Συντήρησης Έργων.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου Παπαδόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου Παπαδόπουλου ψήφισαν δεκαοκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Α. Καγκελίδης, Γ.Μιχαλίδης

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Παπαγιάννης, Π.Παπαδίνα, Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Γουλτίδης, Μ.Σουμελίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-9-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 525 και 746/2017 αποφάσεις της Ο.Ε.
- 3.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Στέφανο Γαζέα, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή προϊστάμενης του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 4.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 6.655,04 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 1.178,54€.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Στέφανο Γαζέα, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Στέφανο Γαζέα, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 6.655,04 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 1.178,54€ €.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **682 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]