

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **6/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **238/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση α) 4^{ου} Α.Π.Ε. (τελικού-τακτοποιητικού)
και β) μη διάθεσης του ποσού της αναθεώρησης
και των υπολειπομένων απροβλέπτων δαπανών
του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης
αστικού τοπίου στη Βέροια».

Σήμερα **16 Απριλίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-4-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Θ. Κορωνάς, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης, 11) Π. Τσαπαρόπουλος, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Α. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Ν. Μπέκης, 29) Π. Παπαδίνια, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Σ. Στουγιάννος, 33) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Θ. Αγγελίνας, Δ. Τραπεζανλής, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Μ. Σουμελίδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Ελευθεριάδου

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ. κ. Ν. Μπέκης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης, Α. Αποστολόπουλος, Α. Καγκελίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 213/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 214/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος, Ι. Κυρατλίδης, Β. Λυκοστράτης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 215/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Β. Λυκοστράτης, Γ. Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 216/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Κυρατλίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 220/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 225/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 227/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 251/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-4-2018 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.28344 /11-6-12 σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 3.758.370,65€ στο οποίο προστίθεται δαπάνη 864.425,25€ για Φ.Π.Α. (23%) διαμορφώνοντας την συνολική δαπάνη του έργου σε 4.622.795,9 €.

Ο 4^{ος} Α.Π. ο οποίος είναι **τακτοποιητικός και τελικός** του έργου του θέματος, είναι **μειωτικός** και συντάσσεται με σκοπό να περιλάβει τις δαπάνες και τις απομειώσεις που δημιουργούνται από:

-Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και της έγκρισης της τελικής επιμέτρησης.

Με τον παρόντα 4ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση (απόφαση Δ.Σ 389/2016).

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου και ήταν απαραίτητες γιατί μόνο μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών δόθηκε η δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης της κατάστασης του έργου στο οποίο εκτελεστήκαν οι υπ' όψη εργασίες. Οι αυξομειώσεις οφείλονται κατά βάση σε εσφαλμένους υπολογισμούς της προμέτρησης κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης αλλά και σε σφάλματα-παραλείψεις της προμέτρησης πάλι κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης.

Ο μελετητής του έργου ο οποίος είναι ο Δήμος Βέροιας είναι σύμφωνος με τις παραπάνω αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από την συνολική καταγραφή των ποσοτήτων των εργασιών και την απαίτηση για την σύνταξη του 4^{ου} ΑΠΕ.

B.1 Συμβατικές εργασίες

Στον παρόντα 4^ο ΑΠΕ τελικό-τακτοποιητικό δεν υπάρχουν νέες τιμές παρά αντιμετωπίζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση (Απόφαση Δ.Σ Βέροιας 389/2016), η αναθεώρηση, η αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% και ο μηδενισμός των αδιάθετων απορβλέπτων.

Οι εργασίες των ομάδων 1, 3 και 4 παρουσιάζουν μειώσεις ποσοτήτων.

Οι εργασίες των ομάδων 2,5,6,7 και 8 παρουσιάζουν αυξήσεις ποσοτήτων.

Περίληπτικά:

- Στην 1^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά **39.945,43€** ή μεταβολή ομάδας **15,92%** η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%.Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1^ο 2^ο & 3^ο ΑΠΕ ήταν της τάξεως των **18.368,33€** και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 2^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά **47.624,18 €** ή μεταβολή ομάδας **15,54%** που καλύπτεται με χρήση μέρους της επί έλασσον δαπάνης της 1^{ης} 2^{ης} και 3^{ης} ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1^ο 2^ο & 3^ο ΑΠΕ ήταν της τάξεως των **11.105,91€** και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 3^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά **29.377,65 €** ή μεταβολή ομάδας **30,12%** από τα οποία το 20% είναι αποδεκτό ποσό 19.505,16€, ενώ το υπόλοιπο 10,12% ποσό 9.872,49€ μειώνει αντίστοιχα την σύμβαση. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1^ο 2^ο & 3^ο ΑΠΕ και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4^{ου} τελικού-τακτοποιητικού ΑΠΕ ήταν της τάξεως των **6.336,76€** και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 4^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά **121.164,31€** ή μεταβολή ομάδας **10,27%** η οποία είναι αποδεκτή και μικρότερη του ορίου του 20%. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1^ο 2^ο & 3^ο ΑΠΕ και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4^{ου} τελικού-τακτοποιητικού ΑΠΕ είναι της τάξεως των **35.257,32€** και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 5^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά **44.420,50€** ή μεταβολή ομάδας **43,74%** που καλύπτεται το 20% με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 5^{ης} ομάδας και κατά 23,74% σε ποσό 24.109,69€ καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες. Οι νέες εργασίες

που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1^ο 2^ο & 3^ο ΑΠΕ και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4^{ου} τελικού-τακτοποιητικού ΑΠΕ είναι της τάξεως των **55.518,29€** και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 6^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά **3.148,93 €** ή μεταβολή ομάδας **1,15%** που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 6^{ης} ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1^ο 2^ο & 3^ο ΑΠΕ και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4^{ου} τελικού-τακτοποιητικού ΑΠΕ είναι της τάξεως των **20.146,70€** και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 7^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά **49.441,65€** ή μεταβολή ομάδας **9,41%** που καλύπτεται με χρήση της επί έλασσον δαπάνης της 7^{ης} ομάδας. Οι νέες εργασίες που υπάγονται σε αυτή την ομάδα σύμφωνα με τον 1^ο 2^ο & 3^ο ΑΠΕ και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του 4^{ου} τελικού-τακτοποιητικού ΑΠΕ είναι της τάξεως των **27.816,36€** και οι οποίες καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην 8^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά **1.173,95€** ή μεταβολή ομάδας **1,47%** οι δαπάνες αυτές αφορούν νέες εργασίες που είχαν εγκριθεί με τον 3^ο ΑΠΕ και καλύφθηκαν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Με τις παραπάνω αυξομειώσεις δαπανών των ομάδων εργασιών, άρα και με τις αυξομειώσεις των επιμέρους εργασιών της κάθε ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών έως και την ολοκλήρωση του έργου, έγινε προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση 4^{ου} τελικού-τακτοποιητικού ΑΠΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

- Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

- Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την αναθεώρηση σε συνέχεια της έκδοσης του Ν.4412/2016 (άρθρο 153), διευκρινίζονται τα εξής:

Βάσει και της Αιτιολογικής Έκθεσης που συνοδεύει τον Ν.4412/2016, για όλα τα έργα με τρίμηνο δημοπράτησης από το Γ' τρίμηνο του 2012 και προηγούμενα, γίνεται χρήση της παραγράφου 7, σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται η αναθεώρηση από το Δ' του 2012 και μετά με τους τελευταίους οριστικούς συντελεστές (Απ/Αο) του Γ' του 2012 να λαμβάνουν ελάχιστη τιμή εφαρμογής ίση με την μονάδα.

Άρα εφόσον οι συντελεστές του Γ'/2012 είναι αρνητικοί θα εξισώνονται με μονάδα και η αναθεώρηση θα προκύπτει ίση με μηδέν (0).

Εφόσον οι συντελεστές (Αη/Αο) βάσει της παραπάνω διάταξης είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, μπορεί να προκύψει θετική αναθεώρηση από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν.

Κατά συνέπεια όπως φαίνεται και από τους επισυναπτόμενους πίνακες αναθεώρησης των εργασιών από το Γ τρίμηνο του 2012 έως και το Δ τρίμηνο του 2015 προκύπτει αρνητική αναθεώρηση στο Γ τρίμηνο του 2012 ποσού **-4.356,74€** και θετικές αναθεωρήσεις στα επόμενα τρίμηνα έως και το Δ τρίμηνο του 2015 συνολικού ποσού **1.808,05€** που συμψηφιζόμενες καταλήγουν σε **αρνητικό ποσό -2.548,69€ άρα η αναθεώρηση είναι ίσον με το μηδέν.**

Με τον υποβαλλόμενο 4^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 201.304,23€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. είναι μειωμένη κατά 347.217,94€ από τον 3^ο ανακεφαλαιωτικό στο ποσό των 4.020.278,56€ και μειωμένη κατά 602.517,34€ από την αρχική σύμβαση.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι **μειωμένο κατά 13,035%** στο ποσό **4.020.278,56€** με το Φ.Π.Α. δηλαδή **μειωμένο κατά 602.517,34€** σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη και μειωμένο κατά **347.217,94€** ή **7,95%** από τον **3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα.**

Ο 4^{ος} ΑΠΕ είναι τελικός-τακτοποιητικός και περιλαμβάνει νόμιμες αλλά και μη επιλέξιμες δαπάνες ποσού 7.052,98 με ΦΠΑ.

Λόγω του ότι με την 408/25-1-2017 απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ολοκληρώθηκε το έργο, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ (συνημμένο το 1296/16-3-2018 έγγραφο της ΕΥΔ).

Επίσης για την έγκριση του παρόντα 4^{ου} ΑΠΕ δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (συνημμένο 2^ο πρακτικό/21-03-2018 πράξη 14/2018).

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 4ου τελικού-τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και η μη διάθεση του ποσού της αναθεώρησης και των υπολειπόμενων απροβλέπτων.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 4^{ου} ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός)

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;

Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. Κούτρας, Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφινίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Ι.Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Η.Τσιφλίδης

Λευκή ψήφο έδωσαν η δημοτική σύμβουλος Π.Παπαδίνα

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 5-4-2018 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 4/2011 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 3.- Το με αρ. πρωτ. 1296/16-3-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
- 4.- Την υπ' αριθ. 14/2018 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ημαθίας.
- 5.- Τον παραπάνω 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό-τακτοποιητικό) του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Ότι με τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό-τακτοποιητικό) επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 4.622.795,90 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 602.517,34€.

7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη μη διάθεση του ποσού της αναθεώρησης και των υπολειπομένων απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια», όπως αυτές αναφέρονται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό-τακτοποιητικό) του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό-τακτοποιητικό) του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Σωκράτη Δαλιγκάρο, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Συμεών Καραγαβριηλίδη, ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Μαυρουδή Ιωαννίδη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 4.622.795,90 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 602.517,34€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **238 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]