

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **9/2001** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **227/2001**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση – αξιοποίηση – ανάδειξη κοίτης Τριποτάμου στην περιοχή 2 εκκλησιών, Δ.Δ. Τριποτάμου».

Σήμερα **9 Απριλίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως γωνία, 2<sup>ος</sup> όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία **5-4-2001** γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Μ. Ποτουρίδης	Δ. Ταχματζίδης	Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης	Α. Κεσίδης	
3. Μ. Γαβρίδης	Μ. Σουμελίδης	
4. Κ. Πουλασουχίδης	Ε. Λευκοπούλου	
5. Κ. Ασλάνογλου	Γ. Μανακούλης	
6. Α. Δελαβερίδης	Π. Αγαθαγγελίδης	
7. Δ. Πέτκος		<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u> -----
8. Κ. Κόλβατζης		
9. Ε. Λελεκάκης		
10. Γ. Ουρσουζίδης		
11. Ν. Χαμαλής		
12. Λ. Τάκης		
13. Ν. Ουσουλτζόγλου	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 199/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Τσαμήτρου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο Δημάρχ. Πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.	
14. Σ. Γεωργιάδης	2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 200/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.	
15. Ι. Τριανταφυλλίδης	3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 204/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τάκης, Λ. Τσαβδαρίδης	
16. Π. Πιτούλιας	4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 206/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης	
17. Α. Ταραλάς	5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 208/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Κ. Κόλβατζης.	
18. Χ. Σκουμπόπουλος	6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 210/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.	
19. Χ. Γεωργιάδης		
20. Β. Γιαννουλάκης		
21. Σ. Παναγιωτίδης		
22. Λ. Τσαβδαρίδης		
23. Θ. Σιδηρόπουλος		
24. Ε. Σοφιανίδης		
25. Ι. Ακριβόπουλος		
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
27. Ε. Κουκουρδής		

Στη συνέχεια ο κ. προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-4-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 131/2000 μελέτη του του ΤΤΔΒ και της 590/2000 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Η κοινοπραξία στις 16-03-2001 με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1355 αίτηση υπέβαλε προς έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και παράταση της γενικής προθεσμίας κατά ένα μήνα.

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ζητείται η αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη και ο καθορισμός τιμής μονάδος τριών νέων εργασιών απαραίτητων για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη για την κάλυψη των ανωτέρω λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.

Επίσης ζητείται νέα παράταση κατά 1 μήνα δηλαδή μέχρι και 30-06-2001 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και να δώσει περαιτέρω παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-06-2001.

Επίσης ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά

Σκουμπόπουλος: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος LEADER. Έχει προϋπολογισμό 50εκ. Τα 40εκ είναι από το πρόγραμμα LEADER και τα 10εκ χρηματοδότηση του Δήμου. Η σύμβαση που υπογράφηκε με τον εργολάβο είναι 47εκ.

Τι εργασίες εκτελέστηκαν μέχρι τώρα; Έγιναν σύμφωνα με τις μελέτες που προβλέπονται; Πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν μέχρι σήμερα; Ποιός συνέταξε τη μελέτη, ο Δήμος ή το Δασαρχείο;

Λελεκάκης: Έχει γίνει η μελέτη. Σήμερα ήταν να πάρουμε και την έγκριση από το δασαρχείο. Συνταξιοδοτήθηκε όμως ο διευθυντής δασών από την Παρασκευή και πρέπει να βρεθεί αντικαταστάτης για να το υπογράψει. Το δασαρχείο δεν έχει αντιρρήσεις. Παίρνοντας την έγκριση από το δασαρχείο, θα έχουμε ανοιχτό δρόμο για να πάρουμε και τα υπόλοιπα χρήματα από το LEADER.

Προεδρεύων: Ποιοι διαφωνούν με την έγκριση;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 2 σύμβουλοι:

Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης.

Προεδρεύων: Ποιοι εγκρίνουν;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:

Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέtkος, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Π. Πιτούλιας, Α. Ταραλάς, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή.

Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ε. Κουκουρδής.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 4-4-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε. Λελεκάκη.

2.- Την υπ' αριθ. 131/2000 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την υπ' αριθ. 590/2000 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και ανατέθηκε η κατασκευή του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Βασιλείου Μ. – Γκιόνογλου Χ. – Σιδηρόπουλος Κ.

- 4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση – αξιοποίηση – ανάδειξη κοίτης Τριποτάμου στην περιοχή 2 εκκλησιών, Δ.Δ. Τριποτάμου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και ο καθορισμός τιμής μονάδας τριών νέων εργασιών απαραίτητων για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου και η δαπάνη για την κάλυψή τους λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών.
- 7.- Την από 16-3-2001 αίτηση της παραπάνω Κ/Ξ με την οποία ζητά να παραταθεί η προθεσμία περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – αξιοποίηση – ανάδειξη κοίτης Τριποτάμου στην περιοχή 2 εκκλησιών, Δ.Δ. Τριποτάμου» κατά 1 μήνα δηλ. έως και τις 30-6-2001.
- 8.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνουν οι εργασίες σε καθημερινή βάση.
- 9.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 10.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96) καθώς και του αρθ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84.

#### Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση – αξιοποίηση – ανάδειξη κοίτης Τριποτάμου στην περιοχή 2 εκκλησιών, Δ.Δ. Τριποτάμου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα γίνεται αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών για τις οποίες η αντίστοιχη δαπάνη καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του ισχύοντος προϋπολογισμού.

Β) Εγκρίνει την γενική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου για 1 μήνα δηλ. μέχρι 30-6-2001.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **227/ 2001**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Β. Γιαννουλάκης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ	Κ. Ασλάνογλου	Σ. Παναγιωτίδης
	Α. Δελαβερίδης	Λ. Τσαβδαρίδης
	Δ. Πέtkος	Θ. Σιδηρόπουλος
	Κ. Κόλβατζης	Ε. Σοφινίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ε. Λελεκάκης	Ι. Ακριβόπουλος
	Κ. Γκαβαϊσές	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Γ. Ουρσουζίδης	Ε. Κουκουρδής
	Ν. Χαμαλής	
	Λ. Τάκης	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 4-5-2001  
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ