

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **16/2010** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **483/2010**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών  
του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ.  
Ασωμάτων».

Σήμερα **5 Ιουλίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **1-7-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Σ. Μηλιόπουλος	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Ν. Τσιαμήτρος	
3. Τ. Χατζηαθανασίου	Ε. Σοφινίδης	<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης	Ι. Καλαϊτζίδης	Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφινίδης
7. Ν. Μουσιάδης		Π. Ποταμόπουλος
8. Α. Δελαβερίδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Τσιάρας		Γ. Μανακούλης
10. Ν. Μαυροκεφαλίδης		Β. Ρήσσου
11. Κ. Συμεωνίδης		Ι. Ταρασίδης
12. Μ. Τρανίδης		
13. Α. Παπαστεργίου		<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Γ. Κάκαρης		Κ. Καπανίδης
15. Χ. Σκουμπόπουλος		
16. Χ. Γεωργιάδης		
17. Β. Γιαννουλάκης		
18. Σ. Παναγιωτίδης		
19. Ι. Ακριβόπουλος		
20. Μ. Σακαλής		
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
22. Ε. Γουναράς		
23. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.  
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.  
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 442/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Α. Τσιάρας.  
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 443/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.  
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.  
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.  
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.  
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 479/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 30<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 51/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

β) Με την με αριθμ. 395/2009, η οποία τροποποιήθηκε και διορθώθηκε με την αριθμ. 474/2009 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

γ) Με την με αριθμ. 577/2009 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 22-09-2009, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον **ΝΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (τεκμαρτή έκπτωση 51,08%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

δ) Στις 22-10-2009/Γ/οικ.4045 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό:

**Ενενήντα χιλιάδες ενιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (90.988,52€)**, συμπεριλαμβανομένης δαπάνης **14.527,58€** για **Φ.Π.Α.** (19%) . Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά	55.997,08€
ΓΕ + ΟΕ (18%)	10.079,47€
Άθροισμα	66.076,55€
Απόβλεπτα:	9.911,48€
<b>Συνολική δαπάνη εργασιών:</b>	<b>75.988,03€</b>
<b>Αναθεώρηση:</b>	<b>472,91€</b>
<b>Δαπάνη για ΦΠΑ:</b>	<b>14.527,58€</b>
<b>Συνολική δαπάνη του έργου:</b>	<b>90.988,52€</b>

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες εβδομήντα (210) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

#### **ΣΚΟΠΟΣ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν τα στοιχεία της μελέτης λόγω απόβλεπτων περιστάσεων και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, που ήδη στο χρόνο που μεσολάβησε ως σήμερα έχουν εκτελεστεί και πλέον έχουν επιμετρηθεί.

Σημειώνουμε πως οι ποσότητες των εργασιών που αυξάνονται δεν θα αλλάξουν με νέο Α.Π.Ε., αφού οι ποσότητες είναι οριστικές.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης και την έλλειψη πλήρους γνώσης για τα υφιστάμενα

δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων καθ' όλη την διαδρομή του έργου, αλλά και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο.

Οι επιμέρους προτεινόμενες μεταβολές που περιλαμβάνει ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι:

1. Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του προϋπολογισμού, εξ αιτίας σφαλμάτων και ελλείψεων της προμέτρησης.
2. Αύξηση του ΦΠΑ.

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών γίνεται χρήση των επί ελάσσων δαπανών και πιο συγκεκριμένα:

Στην 1η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 10.018,44 € (32,73%) μετά την έκπτωση.

Στην 2η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 179,27 € (21,85%) μετά την έκπτωση.

Στην 3η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 1.798,15 € (7,32%) μετά την έκπτωση μικρότερο του ορίου 20%.

Δηλαδή συνολικά οι επί έλασσον δαπάνες είναι 1.798,15 € (3,21%) του συνόλου μετά την έκπτωση μικρότερο του ορίου 10%.

Ωστόσο, μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού δύο ομάδων εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της, δηλαδή της 1<sup>ης</sup> ομάδας κατά 32,73% και της 2<sup>ης</sup> ομάδας κατά 21,85%. Το όριο του 20% των δύο ομάδων ανέρχεται σε 6.121,27€ για την 1<sup>η</sup> ομάδα και 164,08€ για την 2<sup>η</sup> ομάδα ή αθροιστικά σε 6.285,35€, ποσό πολύ μεγαλύτερο από τα 1798,15€ των επί έλλατον εργασιών της 3<sup>ης</sup> ομάδας.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού στο σύνολο του έργου πάνω από το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του εξαιτίας εργασιών.

Έχουμε αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 2,68% λόγω αύξησης του ΦΠΑ.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και του έργου.

Διευκρινίζουμε ότι το τελικό ποσό των 93.431,26 € του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, δεν υπερβαίνει το ποσό της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ το οποίο ανέρχεται σε 186.000,00 €.

Ο παρών ΑΠΕ έχει εγκριθεί με το υπ' αριθμ. 4/2-7-10 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να εγκρίνει τον παρόντα ΑΠΕ, όπως κατατίθεται από την Τεχνική Υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 28-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.

- 2.- Την με αριθ. 51/2009 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 577/2009 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Αντώνιο Νοτόπουλο Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ. Ασωμάτων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 90988,52 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 2.442,74 (ή κατά ποσοστό 2,68% λόγω αύξησης του Φ.Π.Α)
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ. Ασωμάτων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ. Ασωμάτων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 90.988,52 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 2.442,74 (ή κατά ποσοστό 2,68% λόγω αύξησης του Φ.Π.Α)

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **483 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης
	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Π. Παυλίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Ν. Μουσιάδης	Μ. Σακαλής
	Α. Δελαβερίδης	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Α. Τσιάρας	Ε. Γουναράς
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Μαυροκεφαλίδης	Γ. Ορφανίδης
	Κ. Συμεωνίδης	
	Μ. Τρανίδης	
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 22-7-2010  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ