

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2010** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **674/2010**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου
«Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας
του Γυμναστηρίου του 1^{ου} ΕΠΑΛ του
Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας».

Σήμερα **20 Σεπτεμβρίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **16-9-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Τ. Χατζηαθανασίου	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Π. Τσαπαρόπουλος	Σ. Κρομμύδας
3. Γ. Μιχαηλίδης	Κ. Συμεωνίδης	
4. Π. Παυλίδης	Σ. Παναγιωτίδης	<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
5. Σ. Μηλιόπουλος	Μ. Σακαλής	Ι. Καπετανίδης
6. Ν. Μουσιάδης	Γ. Ορφανίδης	Η. Σοφινίδης
7. Α. Δελαβερίδης		Π. Ποταμόπουλος
8. Α. Τσιάρας		Π. Πιτούλιας
9. Ν. Τσιαμήτρος		Γ. Μανακούλης
10. Ν. Μαυροκεφαλίδης		Β. Ρήσσου
11. Μ. Τρανίδης		Ι. Ταρασίδης
12. Α. Παπαστεργίου		
13. Γ. Κάκαρης		
14. Χ. Σκουμπόπουλος		
15. Χ. Γεωργιάδης		
16. Β. Γιαννουλάκης		
17. Ι. Ακριβόπουλος		
18. Ε. Σοφινίδης		
19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
20. Ε. Γουναράς		
21. Ι. Καλαϊτζίδης		

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφινίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 624/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφινίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και.
8) Κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μουσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 39^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

α) Με την με αριθ. 713 /08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 200.000,00 € στον κωδικό Κ.Α. 02.30.7321.006 (προϋπολογισμού έτους 2009) προερχόμενη από πιστώσεις του Ο.Σ.Κ.

β) Συντάχθηκε η με αριθμ. 75/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

γ) Με την με αριθμ. 579/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του πιο πάνω έργου.

δ) Με την με αριθμ. 734/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 01/12/2009 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. - Σταμακόπουλος Θ., με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (μέση έκπτωση 3,89%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

ε) Στις 12/01/2010 (αρ. πρωτ.: Γ/οικ 60) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των: εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (161.554,85 €), στο οποίο προστίθεται δαπάνη 30.695,42 € για Φ.Π.Α. (19%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε: **ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (192.250, 27 €)** η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση):	118.378,57€
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) :	21.308,14€
Απρόβλεπτα :	20.953,00€
Απολογιστικά :	915,14€
Συνολικό ποσό σύμβασης :	161.554,85€
Δαπάνη για Φ.Π.Α (19%) :	30.695,42€
Συνολική δαπάνη έργου :	192.250,27€

ζ) Με τον 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση):	118.378,57€
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) :	21.308,14€
Απρόβλεπτα :	20.953,00€
Απολογιστικά :	915,14€
Συνολικό ποσό σύμβασης :	161.554,85€
Δαπάνη για Φ.Π.Α (21%) :	33.926,52€
Συνολική δαπάνη έργου :	195.481,37€

η) Με τον 2ο Α.Π.Ε. (και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση):	134.961,28€
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) :	24.293,03€
Απρόβλεπτα :	0,00€
Απολογιστικά :	2.300,54€
Συνολικό ποσό σύμβασης :	161.554,85€
Δαπάνη για Φ.Π.Α (21%) :	33.926,52€
Συνολική δαπάνη έργου :	195.481,37€

Επειδή

- 1) Ο παρών 4ος Α.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), της Διακήρυξης (άρθρο 11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
- 2) Ο παρών 4ος Α.Π. έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές του 3ου ΑΠΕ.
- 3) Ο παρών 4ος Α.Π. δεν προκαλεί σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ αυξομείωση των ποσοτήτων και της δαπάνης σε επιμέρους εργασίες που να οφείλονται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 3).
- 4) Ο παρών 4ος Α.Π. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί ελασσον δαπάνες (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 4).
- 5) Ο παρών 4ος Α.Π. περιλαμβάνει τη διαφορά στον Φ.Π.Α. (αύξηση από 21% σε 23% από τις 01/07/2010). Η διαφορά στον Φ.Π.Α. δηλαδή ποσό $(161.554,85 - 83.728,66) * 2\% = 1.556,52$ € καλύπτεται από το υπόλοιπο του ποσού της εγκεκριμένης πίστωσης (Ο.Σ.Κ., Κ.Α. 02.30.7321.006) για το 2010.
- 6) Ο παρών 4ος Α.Π. δεν περιλαμβάνει Νέες Εργασίες.
- 7) Η υπέρβαση της αρχικής σύμβασης προκαλείται αποκλειστικά από την αύξηση στον Φ.Π.Α. από 21% σε 23%.
- 8) Μετά τα παραπάνω, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Ν.Σ.Δ.Ε. για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε.

Παρακαλείται, το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 14-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 75/2009 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 734/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. – Σταμκόπουλος Θ.
- 4.- Τον παραπάνω 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1^{ου} ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου, κατά € 1.556,52 λόγω της αύξησης του ποσοστού του Φ.Π.Α.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την κάλυψη της διαφοράς του Φ.Π.Α.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1^{ου} ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου, κατά € 1.556,52 λόγω της αύξησης του ποσοστού του Φ.Π.Α.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **674 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο	ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ	ΤΑ ΜΕΛΗ		
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ				
	Μ.	Σουμελίδης	Χ.	Σκουμπόπουλος
	Δ.	Δάσκαλος	Χ.	Γεωργιάδης
	Γ.	Μιχαηλίδης	Ι.	Ακριβόπουλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ	Π.	Παυλίδης	Ε.	Σοφινίδης
	Σ.	Μηλιόπουλος	Μ.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Ν.	Μουσιάδης	Ε.	Γουναράς
	Α.	Δελαβερίδης	Ι.	Καλαϊτζίδης
	Α.	Τσιάρας		
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν.	Τσιαμήτρος		
	Ν.	Μαυροκεφαλίδης		
	Μ.	Τρανίδης		
	Γ.	Κάκαρης		
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ				

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29- 9 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ