

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2010** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **717/2010**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή δικτύου
ύδρευσης στο Τ.Δ. Κάτω Βερμίου (Σέλι) Β' Φάση».

Σήμερα **4 Οκτωβρίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-9-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> | <u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u> |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. Μ. Σουμελίδης | Α. Δελαβεριδής | Σ. Διαμαντής |
| 2. Δ. Δάσκαλος | Κ. Συμεωνίδης | Η. Σοφιανίδης |
| 3. Τ. Χατζηαθανασίου | Χ. Γεωργιάδης | |
| 4. Γ. Μιχαηλίδης | Ι. Ακριβόπουλος | <u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u> |
| 5. Π. Παυλίδης | Ε. Σοφιανίδης | Ι. Καπετανίδης |
| 6. Π. Τσαπαρόπουλος | Γ. Ορφανίδης | Σ. Κρομμύδας |
| 7. Σ. Μηλιόπουλος | | Π. Ποταμόπουλος |
| 8. Ν. Μουσιάδης | | Π. Πιτούλιας |
| 9. Α. Τσιάρας | | Γ. Μανακούλης |
| 10. Ν. Τσιαμήτρος | | Β. Ρήσσου |
| 11. Ν. Μαυροκεφαλίδης | | Ι. Ταρασίδης |
| 12. Μ. Τρανίδης | | |
| 13. Α. Παπαστεργίου | | |
| 14. Γ. Κάκαρης | | |
| 15. Χ. Σκουμπόπουλος | | |
| 16. Β. Γιαννουλάκης | | |
| 17. Σ. Παναγιωτίδης | | |
| 18. Μ. Σακαλής | | |
| 19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή | | |
| 20. Ε. Γουναράς | | |
| 21. Ι. Καλαϊτζίδης | | |

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μουσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μουσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 29-9-2010 αιτιολογική έκθεση του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 63/2009 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

β) Με την με αριθμ. 575/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

ε) Με την με αριθμ. 658/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 03-11-2009, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 52,04%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης

δ) Στις 22-12-2009 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό:

Εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ και δύο λεπτά (143,890.02), συμπεριλαμβανομένης δαπάνης 22.974,04 € για Φ.Π.Α. (19%) . Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Αξία εργασιών κατά την προσφορά | 88.691,39€ |
| ΓΕ + ΟΕ (18%) | 15.964,45€ |
| Άθροισμα | 104.655,84€ |
| Απρόβλεπτα: | 15.698,38€ |
| Συνολική δαπάνη εργασιών: | 120.354,22€ |
| Αναθεώρηση: | 561,77€ |
| Δαπάνη για ΦΠΑ: | 22.974,04€ |
| Συνολική δαπάνη του έργου: | 143,890.02€ |

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 8 παρ.1&2 του Ν.1418/84 παρέστη ανάγκη να τροποποιηθούν τα στοιχεία της μελέτης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα και από τα επί έλλατον που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ενώ η φύση του έργου δεν αλλάζει.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης, και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο .

Οι αυξήσεις των δαπανών των ομάδων καλύπτονται από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες που προέβλεπε η αρχική Σύμβαση και από τα επί έλλατον κα πιο συγκεκριμένα:

- Στην 1^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 8.605.14€
- μετά την έκπτωση αλλά πριν το ΓΕ και ΟΕ.
- Στην 2^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 1.777,72€
- μετά την έκπτωση αλλά πριν το ΓΕ και ΟΕ.
- Στην 3^η ομάδα εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 4.828.80€
- μετά την έκπτωση αλλά πριν το ΓΕ και ΟΕ.

Ενώ έχουμε και νέες τιμές εργασιών των οποίων το ύψος της δαπάνης είναι 771,31€ μετά την έκπτωση αλλά πριν το ΓΕ και ΟΕ.

Με τις παραπάνω αυξήσεις των δαπανών των ομάδων εργασιών και των αναγκαίων αυξομειώσεων των ποσοτήτων των επιμέρους εργασιών στο εσωτερικό κάθε ομάδας, δόθηκε η δυνατότητα να ολοκληρωθεί το έργο ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του, πράγμα που αποτέλεσε και το κριτήριο της διευθύνουσας υπηρεσίας που πέρα από τις όποιες εκτιμήσεις, προσεγγίσεις, παραλείψεις ή και αστοχίες της αρχικής προμέτρησης έφερε με τις οδηγίες και τις εντολές της το νέο αγωγό αποχέτευσης σε πλήρη λειτουργικότητα και εξυπηρετικότητα. Εξ' άλλου, ενώ στην προμέτρηση μπορούν να γίνουν δεκτές προσεγγίσεις, στην ίδια την εκτέλεση του έργου αφ' ενός μεν επιμετρούνται επακριβώς οι εκτελεσμένες ποσότητες, αφ' ετέρου δε γίνονται αλλαγές σε ζητήματα που δεν ήταν δυνατό να προμετρηθούν επακριβώς (π.χ. ακριβής αριθμός παροχών, αναλογία βράχου κλπ.) Ωστόσο, μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.
- Οι αυξήσεις της δαπάνης όλων των ομάδων εργασιών καλύπτονται αποκλειστικά από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.
- Δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου.

ΣΚΟΠΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ

Η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ έγινε αφενός για την μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών, αφετέρου για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες, που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του έργου και δεν είχαν τιμολογηθεί.

Η αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης και την έλλειψη πλήρους γνώσης για το δίκτυο ύδρευσης, και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο.

Οι επιμέρους προτεινόμενες μεταβολές που περιλαμβάνει ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι:

Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του προϋπολογισμού, εξ αιτίας σφαλμάτων και ελλείψεων της προμέτρησης.

Νέες τιμές που είναι αναγκαίες για την λειτουργικότητα του έργου.

ΣΚΟΠΟΣ 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να καθοριστούν οι τιμές για απρόβλεπτες εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου που δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και δεν υπάρχουν στο συμβατικό τιμολόγιο και συγκεκριμένα:

N.T.1 ΟΔΟ – Δ – 1 :: «Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος ».

N.T.2 ΥΔΡ-16.16.01: «Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην πολυαιθυλενίου (PE) με νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ανοξείδωτου μανσόν διακλάδωσης και μηχανής MULLER. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100».

Αυξήσεις ποσοτήτων

Α΄ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

A.T.2

Εκσκαφή τάφρων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής(ΥΔΡ 3.11.01.01)(ΥΔΡ 6082.1)

Από 500μ³ σε 626,17μ³

A.T.6

Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής με αυτοκίνητο(ΥΔΡ 2.01)(ΥΔΡ 6071)

Από 1950μ³ σε 2238,9μ³

A.T.7

Επίχωση τάφρων με φυσικά αμμοχάλικα (μπαζοχάλικα)

Από 700μ³ σε 1380,75μ³

A.T.8

Άντληση υδάτων με συγκρότημα ισχύος 10,0 εως 20,0 HP

Από 1h σε 20h

Β΄ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

A.T.12

Καθαίρεση όπλου σκυροδέματος

Από 2μ³ σε 59μ³

Γ΄ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

A.T.33

Κατασκευή παροχής ακινήτων κάτω των < 5 μ

Από 200τεμ σε 209τεμ

A.T.34

Κατασκευή παροχής ακινήτων πέρα των > 5 μ

Από 20τεμ σε 40τεμ

A.T.35

Σύνδεση αγωγού σε υφιστάμενο δίκτυο για Φ 150

Από 2τεμ σε 4τεμ

Μειώσεις ποσοτήτων

ΑΪΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

A.T.1

Εκσκαφή τάφρων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής(ΥΔΡ 3.10.01.01)(ΥΔΡ 6081.1)

Από 2000μ³ σε 1948μ³

A.T.3

Εγκιβωτισμός αγωγών με άμμο(ΥΔΡ 5.08)(ΥΔΡ 6069.1)

Από 850μ³ σε 838,39μ³

A.T.4

Επίχωση τάφρων με προϊόντα εκσκαφής(ΥΔΡ 5.04)(ΥΔΡ 6067)

Από 450μ³ σε 335,65μ³

A.T.5

Προσαύξηση τιμής εκσκαφών(ΥΔΡ 3.12)(ΥΔΡ 6087)

Από 500μ σε 429,6μ

A.T.11

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρώματων(Υπόβαση 3Α+Βάση 3Α+προεπάλειψη+ασφ.Βάση+ασφ.στρώση Κυκλοφορίας)

Από 1300μ² σε 1280μ²

Β΄ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

A.T.13

Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος

Από 2μ³ σε 0μ³

A.T.14

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων

Από 40μ² σε 0μ²

A.T.15

Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου

Από 40μ³ σε 0μ³

A.T.16

Σκυρόδεμα C 12/16

Από 2μ³ σε 0μ³

A.T.17

Σκυρόδεμα C 20/25

Από 2μ3 σε 0μ3

A.T.18

Σιδηρούς οπλισμός S 500 σκυροδεμάτων

Από 160kg σε 0kg

A.T.19

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων

Από 1μ3 σε 0μ3

A.T.20

Αντιστήριξη επιφανειών ,παρειών και παρειών σκάματος με ξυλοζεύγματα

Από 50μ2 σε 0μ2

A.T.21

Αντιστήριξη στύλου

Από 10τεμ σε 0 τεμ

A.T.22

Απλές σιδηρές κατασκευές

Από 100kg σε 0kg

A.T.23

Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Από 30μ2 σε 0μ2

A.T.24

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),

κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003, ονομ. πίεσης PN 16 atm- ονομ. διαμέτρου DN 63 mm

Από 362μ σε 240μ

A.T.25

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) ονομ. διαμέτρου DN 75 mm

Από 1301μ σε 1287μ

A.T.26

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) ονομ. διαμέτρου DN 140 mm

Από 1081μ σε 904μ

A.T.27

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) ονομ. διαμέτρου DN 160 mm

Από 25μ σε 21,5μ

A.T.29

Δικλείδες χυτοσιδηρές ελαστικής έμφραξης F5, PN 16 Δικλείδες Φ 80/16

Από 13τεμ σε 8τεμ

A.T.30

Δικλείδες χυτοσιδηρές ελαστικής έμφραξης F5, PN 16 Δικλείδες Φ 125/16

Από 11τεμ σε 10τεμ

A.T.37

Φρεάτιο δικλιδων από σωλήνες PVC

Από 29τεμ σε 23τεμ

A.T.38

Μητρώο του κατασκευασθέντος έργου

Από 2,77km σε 2.45 km

Μετά τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι για την αποπεράτωση του έργου και την πλήρη λειτουργικότητά του ακόμα και τμηματικά και μέχρι την ολοκλήρωσή του, έγιναν οι αναγκαίες μεταβολές ποσοτήτων της αρχικής μελέτης με υπέρβαση των σφαλμάτων της προμέτρησης που όμως δεν αλλοίωσαν τη φύση του έργου, η εργολαβία κινήθηκε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που επιτρέπει ο Νόμος, υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα πράγμα που είναι και το σημαντικό, οπότε και εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε. όπως προτείνεται, προκειμένου να καταστεί δυνατή και η περαίωση κατά το Νόμο της παρούσας εργολαβίας, η προσωρινή παραλαβή του, η αποπληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών από τον Ανάδοχο και η χρήση του δικτύου.

Δεν υπάρχει απορρόφηση επί ελατων δαπανών και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Την από 29-9-2010 αιτιολογική έκθεση του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου.
- 2.- Την με αριθ. 63/2009 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 658/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία Κων/να Βασιλείου & Σία ΕΤΕ.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Κάτω Βερμίου (Σέλι) Β' Φάση», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλη Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 143.890,04 δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 6.- Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Κάτω Βερμίου (Σέλι) Β΄ Φάση» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλη Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Κάτω Βερμίου (Σέλι) Β΄ Φάση» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλη Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 143.890,04 δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Βασίλη Καπετανάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **717/ 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

| | | | |
|----|----------------|----|----------------------|
| M. | Σουμελίδης | X. | Σκουμπόπουλος |
| Δ. | Δάσκαλος | B. | Γιαννουλάκης |
| T. | Χατζηαθανασίου | Σ. | Παναγιωτίδης |
| Γ. | Μιχαηλίδης | M. | Σακαλής |
| Π. | Παυλίδης | M. | Τσιαμήτρου-Καραχατζή |
| Σ. | Μηλιόπουλος | E. | Γουναράς |
| N. | Μουσιάδης | I. | Καλαϊτζίδης |
| A. | Τσιάρας | | |
| N. | Τσιαμήτρος | | |
| N. | Μαυροκεφαλίδης | | |
| M. | Τρανίδης | | |
| Γ. | Κάκαρης | | |

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ