

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **9/2014** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **150 / 2014**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Άσκηση προσφυγής κατά της 46/2014 πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» και εξουσιοδότηση δικηγόρου του δήμου.

Στη Βέροια, σήμερα στις **11 Μαρτίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **07-03-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Ν. Τσιαμήτρος, Πρόεδρος
2. Α. Λαζαρίδης
3. Κ. Βοργιαζίδης
4. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου
5. Γ. Μιχαηλίδης
6. Β. Παπαδόπουλος
7. Στ.Κουμτσίδης
8. Α. Νεστορόπουλος

Απόντες

1. Κ. Κοστογλίδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Αριστ. Λαζαρίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της αριθμ.147/2013 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 7-3-2014 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, με θέμα «Προσφυγή κατά της 46/2014 πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο "Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου"», που έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ιβ του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους 2014 είναι εγγεγραμμένο το ποσό 1.883.900,00 € χρηματοδότηση Έσοδα Δήμου με ΚΑΕ 30.7323.001 με τίτλο «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».

Ως γνωστό η υπηρεσία στις 3/10/2013 ανασύνταξε νέο επικαιροποιημένο 5^ο ΑΠΕ & 4^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. Η Έγκριση του 5^{ου} ΑΠΕ & 2^{ης} Σ.Σ.Ε. έγινε με την 676/2013 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας μετά από θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας. Στη συνέχεια η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση εστάλη για έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών προκειμένου να ακολουθήσει η υπογραφή και εφαρμογή της 2ης Σ.Σ.Ε.

Στις 27/2/2014 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Βέροιας η 46/2014 Πράξη του Ε' κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου το οποίο και σας επισυνάπτουμε συνημμένα. Η υπηρεσία θεωρεί ότι σύμφωνα με τον Ν.4146/13 άρθρο 73, παρ.2 ο Δήμος Βέροιας μπορεί να ασκήσει αίτηση ανάκληση της παραπάνω πράξης στο VI τμήμα του Ελεγκτικού συνεδρίου. Η αίτηση ανάκλησης μπορεί να στηριχτεί στα εξής σημεία :

‘Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην σελ 7 της 46/2014 σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου’ **η μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου**, η εφαρμογή του οποίου λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και επιβάλλει αναγκαστικές τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό του, συνιστά αφ’ αυτού απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων, δικαιολογεί παραλλήλως την **κατάρτιση**

συμπληρωματικής σύμβασης (βλ. Ελ. Συν. Αποφ. VI τμ. 1978, 1381/2012, 2961/2010, 2726/2010).'

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την 9640/13.09.2012 απόφαση του έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας του αναδόχου σχετική με την δαπάνη κατασκευής των ικριωμάτων (με μεταλλικά δικτύωματα) βασιζόμενος στη γνωμοδότηση (πράξη: 67/7.9.2012) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που εξέτασε την αίτηση θεραπείας και εξέδωσε γνώμη που αποδέχτηκε ο Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.

Στην υπόψη γνωμοδότηση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων έργων αποφάσισε λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου των ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν με το ΦΕΚ 2221/ Τ. Β' /30.07.2012. Η έγκριση της εθνικής τεχνικής προδιαγραφής ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 (ικριώματα) έγινε Νόμος του κράτους με το ΦΕΚ 2221Β της 30/07/2012, μετέπειτα δηλαδή της έναρξης εργασιών του έργου. Η Εφαρμογή της ΕΛΟΤ ΤΟ 1501 και ιδίως η παρ.7, σελ 11 'Οι εξειδικευμένες διατάξεις και συστήματα που χρησιμοποιούνται στην γεφυροποιία και λοιπές ειδικές κατασκευές (λ.χ. αναρριχόμενοι ξυλότυποι, διατάξεις προώθησης προκατασκευασμένων δοκών, δικτυωτοί φορείς προσωρινής γεφύρωσης ανοιγμάτων, υδραυλικές πλατφόρμες προσέγγισης, συστήματα ανάρτησης ξυλοτύπων κ.ο.κ) δεν εντάσσονται στα ικριώματα' επέφεραν την διαφοροποίηση της έννοιας των μεταλλικών δικτυωμάτων, μη εντάσσοντας τα στην έννοια των συμβατικών ικριωμάτων, οπότε και σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. θα πρέπει να αποζημιωθούν ξεχωριστά.

Έτσι μετά τα παραπάνω έγινε αναγκαία η σύνταξη Συμπληρωματικής σύμβασης προκειμένου να ενσωματώσει την δαπάνη κατασκευής ικριωμάτων (με μεταλλικά δικτύωματα) ως αποτέλεσμα τροποποίησης νομοθετικού κανονιστικού πλαισίου.

Ακόμα και προκειμένου να κατασκευαστεί το δίκτυο με τα προσωρινά βάρη στήριξης του η Υπηρεσία εξέδωσε συνεχείς οχλήσεις και εκδόσεις δύο ειδικών προσκλήσεων για σύνταξη μελέτης κατασκευής ξυλοτύπου του φορέα της γέφυρας. Μετά από απόρριψη ενστάσεων ο ανάδοχος προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης των ικριωμάτων σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο. Η Υπηρεσία αποδέχτηκε την μελέτη ικριωμάτων (με τη μορφή δικτυωμάτων) χωρίς παρατηρήσεις και το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την υπ' αριθμό 427/16.07.2012 απόφαση του ενέκρινε την σχετική μελέτη. Στη συνέχεια η Υπηρεσία με έγγραφο της (14089/23.3.2012 & 11861/23.3.2012) ζητούσε την κατασκευή των προσωρινών βάθρων από τον ανάδοχο.

Η έγγραφη απαίτηση της Υπηρεσίας για κατασκευή των προσωρινών βάθρων αλλά και οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (προϊσταμένη αρχή) για απόρριψη των ενστάσεων του αναδόχου, εκλαμβάνεται ως εισήγηση στην προϊσταμένη αρχή για εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν. 3669/08 διότι ολοκληρώθηκαν εργασίες που υπήρχαν ως συμβατικές τιμές στον αρχικό προϋπολογισμό και οι οποίες ενσωματώθηκαν στον μεταγενέστερο 5^ο ΑΠΕ που περιλαμβάνει και την 2^η Σ.Σ.Ε. και οι αντίστοιχες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ως αποφάσεις έγκρισης κατασκευής των εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία θεωρεί ότι η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) περιλαμβάνει εργασίες που κατέστησαν απρόβλεπτες μετά την αποδοχή των αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου από τον Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και την έκδοση των αριθμ. 9640/13.09.2012 & 5215/3.6.2013 αποφάσεων του και θα πρέπει να εγκριθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την προσφυγή ή μη κατά της παραπάνω πράξης.»

Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής και την από 10-3-2014 γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Γ. Παπαστεργίου, που έχει ως εξής:

«Σχετικά με την κοινοποιηθείσα σε μένα πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φρονώ ότι εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει σκόπιμο να ασκηθεί η αίτηση ανακλήσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να ασκηθεί. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Νεστορόπουλος: Εγώ απέχω από την ψηφοφορία γιατί μετά τη 2^η παράταση και μέχρι σήμερα, θεωρώ ότι δεν έγιναν οι προβλεπόμενες ενέργειες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή της γέφυρας.

Αρχοντάκη & Μιχαηλίδης: Κι εμείς απέχουμε.

Κουμτσίδης: Ψηφίζω Λευκό.

Πρόεδρος: Επομένως εγκρίνεται με την ψήφο του Προέδρου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 7-3-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 46/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Την από 10-3-2014 γνωμοδότηση του Δικηγόρου του Δήμου Γ. Παπαστεργίου.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄) και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Την άσκηση ένδικων μέσων κατά της 46/2014 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το έργο «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».

Β) Εξουσιοδοτεί το δικηγόρο του Δήμου Γεώργιο Παπαστεργίου, να ασκήσει και καταθέσει προσφυγή (αίτηση ανακλήσεως) κατά της αριθμ. 46/2014 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου», ενώπιον του αρμοδίου VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **150 / 2014**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΤΣΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 13-3-2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ