

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **21 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **217 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1<sup>ο</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε., 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου  
«Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-10-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Κ. Τροχόπουλος

Απόντες

1. Α. Δέλλας
2. Δ. Τσανακτσίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-10-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ**».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00€.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 93.802,65€.

Κ.Α. 30/7333.005.

ΠΙΣΤΩΣΗ: 63.784,00€.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Θεοδωρίδης Σάββας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η αριθμ. 10/2018 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την αριθμ. 481/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, ανατέθηκε στην εταιρεία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.», το έργο του τίτλου.

γ) Στις 27-8-2018 υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 22845/27-8-2018 σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δύο και εξήντα πέντε λεπτών (93.802,65€) με Φ.Π.Α. 24%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ): 55.457,29€.

Απρόβλεπτα: 9.638,64€.

ΓΕ+ΟΕ: 9.802,31€.

Απολογιστικά: 1.667,50€.

Αναθεώρηση: 81,26€.

Συνολικό ποσό σύμβασης: 75.647,30€.

Δαπάνη για ΦΠΑ: 18.155,35€.

Συνολική δαπάνη του έργου: 93.802,65€.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την αριθμ. 107/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 1<sup>η</sup> παράταση τριών (3) μηνών δηλαδή μέχρι την 19-5-2019.

Με την αριθμ. 449/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 2<sup>η</sup> παράταση τριών (3) μηνών δηλαδή μέχρι την 19-8-2019.

Με την αριθμ. 595/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 3<sup>η</sup> παράταση τριών (3) μηνών δηλαδή μέχρι την 19-11-2019.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες και προκύπτουν τρεις (3) νέες τιμές για τις οποίες συντάχθηκε το ανάλογο πρωτόκολλο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (9.617,90€).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, από το κονδύλιο των προβλέπτων δαπανών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με την αριθμ. 33/2019 πράξη (6<sup>ο</sup> Πρακτικό) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 93.802,65€, δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει :

1) Τον 1<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

2) Τη διάθεση ποσού 9.617,90€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

3) Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 10-10-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 10/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 190/2018 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της δαπάνης.
4. Την αριθμ. 192/2018 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.
5. Την αριθμ. 481/2018 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»".
6. Την αριθμ.22845/2018 σύμβαση του έργου.
7. Τις αριθμ. 107, 449, 595/2019 αποφάσεις Δ.Σ., με τις οποίες χορηγήθηκαν παρατάσεις περάτωσης του έργου, μέχρι 19-11-2019.
8. Το από 17-09-2019 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και θεωρήθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. Τον από 17-09-2019 1<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Την αριθμ. 33/30-09-2019 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
11. Οτι με τον 1<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 9.617,90€ και το γενικό σύνολο του 1<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 93.802,65€ της συμβατικής δαπάνης του έργου.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α)** Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας**» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

**Β)** Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας**», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής και θεωρήθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

**Γ)** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας**», με τον οποίο γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 9.617,90€ και το γενικό σύνολο του 1<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού-Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 93.802,65€ της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **217 / 2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 01-11-2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ