

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **22 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **247 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»".

Στη Βέροια, σήμερα στις **07 Νοεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **01-11-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Α. Τσαχουρίδης
3. Στ. Διαμάντης
4. Α. Δέλλας
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλιτίδης
7. Κ. Τροχόπουλος

Απόντες

1. Β. Παπαδόπουλος
2. Δ. Τσανακτσίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 22-10-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΓΟ: «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»

- Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 608.027,40€.
- Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 358.027,41€.
- Προϋπολογισμός Παρόντα 1^ο Α.Π.Ε+Φ.Π.Α.+Απρόβλεπτα: 358.027,41€.
- Ποσοστό μείωσης επί σύμβασης: 0,00%.
- Ποσοστό Έκπτωσης: 38,70%.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85,00% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15,00% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/1).
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε μετά και την από 31/7-01-2017 απόφαση του Δ.Τ.Υ. διακοπή των εργασιών του έργου για την 13/04/2017.
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε μετά και την 2^η παράταση (αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας **541/2017**, για την **11/10/2017**).
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε μετά και την 3^η παράταση (αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας **626/2017**, για την **31/12/2017**).

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το άρθρο 72 παρ. η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.3669/08 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η μελέτη με αριθμό **63/2014** και τίτλο «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ**» θεωρήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας μαζί με όλα τα τεύχη και κατασκευαστικά σχέδια και στη συνέχεια με την αριθμ. **239493-3-2015** Απόφαση ένταξης του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013 του **Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 579.368,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου: **2016ΣΕ08210091-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949504 της Σ.Α. Ε082/1** και δόθηκε η προέγκριση Δημοπράτησης του παραπάνω έργου με την αριθμ.πρωτ. **8758/6-6-2015**.

Με την αριθμ.πρωτ 4957/5-7-2016 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με θέμα «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007–2013) μεταφέρθηκε το έργο του θέματος στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014–2020)».

Με την αριθμ.πρωτ. 9991/14-11-2016 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εγκρίθηκε η υπογραφή της Σύμβασης αναδόχου – Δήμου για το υποέργο 1 «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων».

Με την αριθμ.πρωτ. **9991/14-11-2016 απόφαση** του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, δόθηκε έγκριση υπογραφής σύμβασης του ανωτέρω έργου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις **14-12-2016** μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με το ποσό των **288.731,78€ πλέον ΦΠΑ 24%** ήτοι συνολικά **358.027,41€** και ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 60 ημέρες ήτοι την 11^η/2/2017.

Με την αριθμ. **377τ.τ/4-1-2017** απόφαση της Δ.Τ.Υ./Βέροιας, έγινε διακοπή εργασιών από 4.1.2017 έως 6.3.2017.

Με την αριθμ. **243/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η **1^η παράταση**, με νέα ημερομηνία περαίωσης εργασιών την **11^η/08/2017**.

Με την αριθμ. **541/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η **2^η παράταση**, με νέα ημερομηνία περαίωσης εργασιών την **11^η/10/2017**.

Με την αριθμ. **626/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η **3^η παράταση**, με νέα ημερομηνία περαίωσης εργασιών την **31^η/12/2017**.

Κατά τις έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στον Ν.Ημαθίας στις 16-11-2017 και 17-11-2017, διαπιστώθηκε ότι έχουν προκληθεί βλάβες στον υπό κατασκευή δρόμο στην Χ.Θ 0+950.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης υπερχειλίστηκε ο υπερχειλιστής του φράγματος στη θέση Αγ.Παρασκευή, παρασύροντας κλαδιά, κορμούς δένδρων, λάσπες, και μεγάλες πέτρες, με αποτέλεσμα τα φερτά υλικά να φράξουν το **τεχνικό εισόδο** του κατασκευασθέντος Κ.Ο. 3Χ2 και λόγω της μεγάλης ορμής των υδάτων να καταστρέψουν το κατασκευασμένο επίχωμα της οδού. Επίσης στο τεχνικό εξόδο του ιδίου Κ.Ο. λόγω της μεγάλης ταχύτητας των υδάτων μεταφέρθηκαν φερτά υλικά κυρίως μεγάλες πέτρες μέσα από το σώμα του Κ.Ο. και κατέστρεψαν τμήμα του κατασκευασθέντος επιχώματος κατάντι. Επίσης συμπαρασύρθηκε και καταστράφηκε ένα τμήμα της κατασκευασμένης ορθογωνικής τάφρου (περίπου 15μ).

Για να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε στο έργο προτάθηκαν εργασίες ανακατασκευής του κατεστραμμένου επιχώματος και τραπεζοειδούς τάφρου αλλά και

προστασίας του παρακείμενου τοιχίου αντιστήριξης μεταξύ του χαμηλότερου τμήματος του υπερχειλιστή και του δρόμου, ούτως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα υποσκαφής του τοιχίου και ανατροπής αυτού. Η πρόταση για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από συρματοκιβώτια (σαραζανέτ) μήκους περίπου 20μ. και ύψους 3μ., θεωρείται ως η πιο ενδεδειγμένη για τέτοιου είδους προβλήματα προστασίας οδού.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/08.

«1. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού.

Κατ' εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

4. Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους.

5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά η προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την προϊσταμένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί τη διευθύνουσα υπηρεσία για παρουσιαζόμενες βλάβες.

6. Το πρωτόκολλο της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του Ν.3669/08 επέχει θέση πράξης της διευθύνουσας υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύμφωνα με το νόμο. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή με επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Η αποζημίωση αναγνωρίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της τυχόν ενστάσεως. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας μπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύμφωνα με την **παράγραφο 5 του άρθρου 58 του Ν.3669/08** την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που συνάφθηκε με τον ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην προϊσταμένη αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσής του. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν με την απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.

Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε εμπρόθεσμα (μέσα σε 10 μέρες από την διαπίστωση της βλάβης) την αριθμ.πρωτ. 43420/24-11-2017 δήλωση βλάβης λόγω ανωτέρας βίας.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετέβη επί τόπου του έργου την 29-11-2017 για τη διαπίστωση του περιεχομένου της ανωτέρω δήλωσης του αναδόχου και συνέταξε την από 11-12-2017 Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση Επειγουσών Πρόσθετων Εργασιών του έργου με την οποία επισημάνθηκε η ανάγκη προκειμένου να μην εμφανιστούν μελλοντικά φαινόμενα υποσκαφής του επιχώματος να γίνουν πρόσθετες εργασίες προστασίας των πρανών που δεν προβλέπονταν στη σύμβαση.

Με την αριθμ. 854/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε:

α) Η μη αποδοχή της αριθμ.πρωτ 43420/24-11-2017 δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία του αναδόχου.

β) Ενέκρινε τις επείγουσες πρόσθετες εργασίες για τη προστασία του υπό εξέλιξη έργου όπως αυτές επισημάνθηκαν στην παραπάνω Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση Πρόσθετων Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/08.

Με την αριθμ.πρωτ. 12903/9-05-2018 αίτηση του ο ανάδοχος αιτήθηκε τη προσωρινή παραλαβή του έργου και με την αριθμ. 367/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής εκ παραδρομής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και όχι με το Ν.3669/08 για το λόγο αυτό ανασυγκροτήθηκε η επιτροπή με την αριθμ. 452/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την 31-10-2018 έγινε η προσωρινή παραλαβή του έργου, συντάχθηκε και υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από τα μέλη της επιτροπής.

Με το αριθμ.πρωτ. 34885/13-12-2018 έγγραφο διαβιβάστηκε το πρωτόκολλο στην ανάδοχο εταιρεία.

Με το αριθμ.πρωτ. 20385/29-08-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επαναδιαβιβάστηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής με αποδεικτικό επίδοσης τόσο στον ανάδοχο όσο και στον αντίκλητο για υπογραφή.

Η ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής με επιφύλαξη κατά του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου και στη συνέχεια κατέθεσε την αριθμ.πρωτ. 24833/11-10-2019 ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει από 1/11/2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων), η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Οικονομική Επιτροπή (προϊσταμένη αρχή).

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έως ότου ο ανάδοχος συμμορφωθεί και εκτελέσει τις παρατηρήσεις τις επιτροπής προσωρινής παραλαβής, όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αλ.Τσαχουρίδης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Δήμου Βέροιας: Προτείνω την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος, λόγω ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατά του άρθρου 3 του από 31-10-2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου και έως ότου ο ανάδοχος συμμορφωθεί και εκτελέσει τις παρατηρήσεις της επιτροπής προσωρινής παραλαβής, όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 22-10-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 63/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 239493/03-2015 Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Την αριθμ. 418/2016 απόφαση Δ.Σ.
5. Την από 14-12-2016 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της αναδόχου εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με συμβατική δαπάνη 358.027,41€ με το ΦΠΑ.
6. Την αριθμ. 377/04-01-2017 απόφαση της Δ.Τ.Υ./Βέροιας για διακοπή των εργασιών από 4.1.2017 έως 6.3.2017.
7. Τις αριθμ. 243, 541 και 626/2017 αποφάσεις Δ.Σ. για παρατάσεις περαίωσης εργασιών έως 31-12-2017.
8. Την αριθμ.πρωτ. 43420/24-11-2017 δήλωση βλάβης, λόγω ανωτέρας βίας, της αναδόχου εταιρείας.
9. Την αριθμ. 854/18-12-2017 απόφαση Δ.Σ., με την οποία αποφασίστηκε η μη αποδοχή της δήλωσης βλάβης της αναδόχου εταιρείας και εγκρίθηκαν επείγουσες πρόσθετες εργασίες και η ενσωμάτωσή τους στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.
10. Την αριθμ.πρωτ. 12903/09-05-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για προσωρινή παραλαβή του έργου.
11. Την αριθμ. 452/2018 απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου.
12. Την αριθμ. 24833/11-10-2019 ένσταση της αναδόχου εταιρείας ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατά του από 31-10-2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
13. Το από 31-10-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
14. Την πρόταση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
15. Τις διατάξεις των άρθρων 53, 54 & 55 του Π.Δ/τος 609/85, των άρθρων 56, 58, 73, 74 και 75 του Ν.3669/2008, του άρθρου 174 του Ν.4412/2016 και των παρ. η και ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος "**Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»**", λόγω ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατά του από 31-10-2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου και έως ότου ο ανάδοχος συμμορφωθεί και εκτελέσει τις παρατηρήσεις της επιτροπής προσωρινής παραλαβής, όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **247 / 2019.**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 08-11-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ