

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **29 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **404 / 2020**.

Περίληψη

Έγκριση 5^{ου} Α.Π.Ε., 4^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., Α΄ Πίνακα εργασιών τροποποίησης σύμβασης και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **10 Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **06-11-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Κ. Τροχόπουλος
8. Α. Λαζαρίδης
9. Δ. Πυρινός

Απόντες

Κ Α Ν Ε Ν Α Σ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 20-10-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 1.448.950,79€ (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 1.448.950,79€ (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ.

Συμβατική Δαπάνη: 1.448.950,79€ + 347.748,19€ για Φ.Π.Α.=1.796.698,98€.

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ + 347.748,19€ για Φ.Π.Α.=1.796.698,98€.

2^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ + 347.748,19€ για Φ.Π.Α.=1.796.698,98€.

3^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ + 347.748,19€ για Φ.Π.Α.=1.796.698,98€.

4^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ + 347.748,19€ για Φ.Π.Α.=1.796.698,98€.

5^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.184,68€ + 347.564,32€ για Φ.Π.Α.=1.795.749,00€.

Α' Πίνακας Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης: 47.662,93€ + 11.439,10€ για Φ.Π.Α.=59.102,03€.

Σύνολο δαπανών εργασιών: 1.795.749,00€ + 59.102,03€= 1.854.851,03€ με ΦΠΑ.

Πίστωση από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΔΩΡΕΑ) στον ΚΑ:02.30.7323.026.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,36 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Κώστας Σαχινίδης Ηλεκ/γος Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το άρθρο 72 παρ. η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη μελέτη με αριθμό **69/2017** και τίτλο «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου» που συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο «Ι.Μαυράκης & Συνεργάτες» και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Την αριθμ. **865/2017** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του τίτλου.
3. Την αριθμ. **151/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό (ορθή επανάληψη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου του τίτλου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
4. Την αριθμ. **380/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 47,36%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.
5. Το αριθμ. 5189/21.06.2018 έλεγχο νομιμότητας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
6. Την με αριθμ.πρωτ 50351/09.08.2018 κοινοποίηση της αριθμ. 443/2018 πράξης του Έκλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του ανωτέρω έργου.
7. Την αριθμ.πρωτ. 23147/31.08.2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» με τον Δήμο Βέροιας.
8. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
9. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 3.400.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με τον Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 47,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
10. Τα στοιχεία της σύμβασης, που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά:	1.058.263,03€
ΓΕ + ΟΕ (18%)	190.487,35€
Άθροισμα	1.248.750,38€
Απρόβλεπτα (15%):	187.312,56€
Πρόβλεψη απολογιστικών :	11.772,39€
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%):	1.115,46€
Άθροισμα:	1.448.950,79€
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:	347.748,19€
Γενικό σύνολο Σύμβασης:	1.796.698,98€

11. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας τρέχοντος έτους 2019 όπου στο ΚΑ:30.7323.026 είναι γραμμένη πίστωση η οποία προέρχεται από πιστώσεις ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ-ΔΩΡΕΑ.
12. Ότι το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 31/08/2019. Με την 925/2018 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε παράταση εργασιών μέχρι τις 30/09/2019. Με την 538/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/12/2019. Με την 310/2019 απόφαση Ο.Ε. Βεροίας εγκρίθηκε η τρίτη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/05/2020. Με την 133/2020 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/07/2020. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
13. Την αριθμ. 197/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου κατόπιν της αριθμ. 4/22-02-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
14. Την αριθμ. 242/2019 απόφαση Ο.Ε. έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της αριθμ. 36/29-10-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
15. Την αριθμ. 60/2020 απόφαση Ο.Ε. έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της αριθμ. 2/13-2-2020 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
16. Την αριθμ. 259/2020 απόφαση Ο.Ε. έγκρισης του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της αριθμ. 28/16.07.2020 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών, που είχαν εγκριθεί σε προηγούμενο ΑΠΕ, θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Επίσης αναγράφεται η εκτέλεση νέων εργασιών που κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Με τον υποβαλλόμενο 5^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα: α) το γενικό σύνολο του 5^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωμένο από την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των 1.795.749,00€ (με ΦΠΑ), β) γίνεται οριστικοποίηση της Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών Ήσσονος Σημασίας με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 3,32% σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, καθώς διάφορες εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης και πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του Νόμου. Ο Α' Πίνακας Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 47.662,93€ χωρίς ΦΠΑ ή 59.102,03€ με ΦΠΑ. Σύνολο δαπανών υπό τον παρόντα ΑΠΕ: 1.795.749,00€ +59.102,03€ = 1.854.851,03€ με ΦΠΑ.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 5^ο ΑΠΕ & Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 5^ο ΑΠΕ & Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου του έργου γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην συνεδρίαση του σύμφωνα με το πρακτικό 7/14.10.2020 πράξη 41/20.

Η έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε., 4^{ου} ΠΚΝΤΜΕ & Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 5^ο ΑΠΕ, το 4^ο ΠΚΝΤΜΕ & τον Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη.

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Τροχόπουλος ψήφισε Λευκό.

Ο Γ.Γουλτίδης ψήφισε Λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 20-10-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 69/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ.πρωτ. 23147/ 31-08-2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας με τον Δήμο Βέροιας.
4. Την αριθμ. 197/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
5. Τις αριθμ. 242/2019, 60/2020 και 259/2020 αποφάσεις της Ο.Ε. περί έγκρισης του 2^{ου}, 3^{ου} και 4^{ου} Α.Π.Ε. αντίστοιχα.
6. Το από 17-07-2020 4^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Τον από 30-09-2020 5^ο Α.Π.Ε. και Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Την αριθμ. 41/2020 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
9. Την από 30-09-2020 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
10. Ότι με τον 5^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών είναι μειωμένη από την αρχική σύμβαση στο ποσό των 1.795.749,00€ ενώ προτείνεται και ο Α' Πίνακας Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 47.662,93€ χωρίς ΦΠΑ (59.102,03€ με ΦΠΑ) ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες του έργου.
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των επί ελασσον και απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει το 4^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», που συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Εγκρίνει τον από 30-09-2020 Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 47.662,93€ χωρίς ΦΠΑ (59.102,03€ με ΦΠΑ).

Δ) Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», με τον οποίο γίνεται απορρόφηση των επί έλασσον και απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 187.312,56€ και το γενικό σύνολο του 5^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωμένο από την αρχική σύμβαση στο ποσό των 1.795.749,00€ (με ΦΠΑ)..

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **404 / 2020.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 02-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ