

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **6 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **82 / 2020**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού-Α.Π.Ε., 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.,  
διάθεσης απροβλέπτων και μείωσης της συμβατικής  
δαπάνης του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό  
Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος».

Στη Βέροια, σήμερα στις **16 Μαρτίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **12-03-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Α. Δέλλας
5. Κ. Τροχόπουλος
6. Λ. Ασλανίδης (αναπλ/κό μέλος)

**Απόντες**

1. Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
2. Χρ. Τσιούντας
3. Γ. Γουλιτίδης
4. Α. Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προ  
ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο  
Κ.Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 04-03-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350.000,00€.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.

Αρχική συμβατική δαπάνη: 204.291,85.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 234.597,45€ (Σύμφωνα με την αρ. 225/2019 απόφαση Ο.Ε.).

ΚΑ: 30/7323.012.

ΠΙΣΤΩΣΗ: 124.864,60 € (2020).

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Θεοδωρίδης Σάββας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

α) Συντάχθηκε η αριθμ. 111/2018 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την με αριθμ. 22/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, ανατέθηκε στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε», το έργο του τίτλου.

γ) Στις 2-4-2019/αρ.πρωτ. 8068 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός και ογδόντα πέντε λεπτών (204.291,85), με ΦΠΑ 24%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ): 119.213,15€.

Απρόβλεπτα: 21.100,73€.

ΓΕ+ΟΕ: 21.458,37€.

Απολογιστικά: 2.828,07€.

Αναθεώρηση: 151,17€.

Συνολικό ποσό σύμβασης: 164.751.49€.

Δαπάνη για ΦΠΑ: 39.540,36€.

Συνολική δαπάνη του έργου: 204.291,85€.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την αριθμ. 599/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε 1<sup>η</sup> παράταση τεσσάρων μηνών (4) μηνών δηλαδή μέχρι την 2-2-2020.

Με την αριθμ. 31/2020 απόφαση της Ο.Ε χορηγήθηκε 2<sup>η</sup> παράταση δύο μηνών (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 2-4-2020.

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. αυξήθηκε το συμβατικό αντικείμενο στο ποσόν των 234.597,45€.

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. απορροφάται ποσόν για τη δαπάνη επιπλέον εργασιών και νέων τιμών μονάδας, από τις απρόβλεπτες δαπάνες που έχουν ήδη εγκριθεί με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.
- Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 139.682,53€, δηλαδή 64.609,32€ λιγότερο από την αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:

- 1) Τον 2<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.
- 2) Την έγκριση του Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
- 3) Τη μείωση της συμβατικής δαπάνης στο ποσόν των 139.682,53€.
- 4) Την απορρόφηση ποσού 21.100,73€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 04-03-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 111/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 22/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος»".
4. Την αριθμ.πρωτ. 8068/02-04-2019 σύμβαση του έργου, ποσού 204.291,85€ (με ΦΠΑ).
5. Την αριθμ. 599/2019 απόφαση Δ.Σ και 31/2020 απόφαση Ο.Ε., με τις οποίες χορηγήθηκαν παρατάσεις περάτωσης του έργου, μέχρι 02-04-2020.

6. Την αριθμ. 225/2019 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και τροποποίησης-προσαύξησης της σύμβασης λόγω εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος»".
7. Το από 17-02-2020 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχ/κό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρ/γο Μηχ/κό Δ/ντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Τον από 18-02-2020 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχ/κό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Δ/ντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. Ότι με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 139.682,53€ δηλαδή λιγότερο της αρχικής σύμβασης κατά 64.609,32€.
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2916 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α)** Εγκρίνει τη διάθεση των προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος**» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχ/κό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρ/γο Μηχ/κό Δ/ντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

**Β)** Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος**», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχ/κό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρ/γο Μηχ/κό Δ/ντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

**Γ)** Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος**», με τον οποίο γίνεται μείωση δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 64.609,32€ και το γενικό σύνολο του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 139.682,53€.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **82 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 07-04-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ