

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **19 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **309 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **03 Αυγούστου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **02-08-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Γ. Γουλιτίδης
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 29-07-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της Υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)».

Ο Δήμος Βέροιας είναι μεταξύ των 150 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 114.9/2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, για την εκπόνηση **Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)**. Η σχετική χρηματοδότηση έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 3/2017 και 47/2018 αποφάσεις του. Σκοπός των ΣΒΑΚ είναι η προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και η καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας, με έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης. Τα ΣΒΑΚ εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας αστικής περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική. Καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής.

Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ θα ενημερώσει την τοπική κοινότητα για τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας, θα συντονίσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα αποτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση και θα προτείνει δέσμη μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων.

Στο άρθρο 22 του Ν.4599/2019 (ΦΕΚ 40/04.03.2019 τ. Α) «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» υπάρχει λεπτομερής περιγραφή όλων των σταδίων εκπόνησης του ΣΒΑΚ, των υποχρεώσεων του Φορέα Εκπόνησης (Δήμος Βέροιας) των συμμετεχόντων φορέων

στη διαβούλευση του ΣΒΑΚ, αλλά και της ομάδας εργασίας που θα το καταρτίσει, μέχρι το τελικό στάδιο της έγκρισής του.

Ήδη ο Δήμος Βέροιας διεξήγαγε συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, ο οποίος διενεργήθηκε στις 23-5-2018, με ανάδοχο την εταιρία «**PROJECT4 I.K.E.**» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αντίστοιχη σύμβαση υπογράφηκε στις 12-06-2020 και εκτελείται, με χρονική διάρκεια 14 μηνών (από 12-06-2020 έως 12-08-2021).

Ακολούθως, σύμφωνα με την παρ. 7 του ανωτέρω άρθρου 22, συστάθηκε το δίκτυο Φορέων με δέκα επτά Φορείς της πόλης μας, που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση του ΣΒΑΚ. Συστάθηκε ακόμη, κατά την παρ. 6 του άρθρου 22, με απόφαση του Δημάρχου Βέροιας η ομάδα εργασίας σαν «ομάδα διοίκησης και παρακολούθησης» του ΣΒΑΚ.

Στη συνέχεια με την αριθμ. 463/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016. Η Επιτροπή θα εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης γνωμοδοτεί και επιλύει κάθε επιστημονικό ζήτημα που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και για κάθε θέμα που μπορεί ν' ανακύψει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση οι χρόνοι παράδοσης των τεσσάρων Παραδοτέων της εν λόγω υπηρεσίας είναι οι εξής:

- Παράδοση 1^{ου} ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-08-2020 - ήδη παραδόθηκε και παραλήφθηκε από την επιτροπή.
- Παράδοση 2^{ου} ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-12-2020.
- Παράδοση 3^{ου} ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-04-2021.
- Παράδοση 4^{ου} ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-08-2021 (Λήξη σύμβασης).
- Ήδη, με την αριθμ. 40/2021 Απόφαση της Ο.Ε., έχει εγκριθεί μια τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος (στα 3 από τα 4 παραδοτέα), το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:
- Παράδοση 2ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-04-2021 αντί της 11-12-2020.
- Παράδοση 3ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-06-2021 αντί της 11-04-2021.
- Παράδοση 4ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-08-2021 (Λήξη σύμβασης).

Με το α.π. 10342/4-6-2021, ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Η αρμόδια επιτροπή συνήλθε εκ νέου, προέβη στην εξέταση του αιτήματος και αποδέχτηκε την τροποποίηση της τρίτης ενδιάμεσης προθεσμίας (3^ο Παραδοτέο), αντί της 11-6-2021 σε νέα 11-9-2021, ήτοι επιμήκυνση κατά 3 μήνες. Όπως και στο προηγούμενο αίτημα, οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την σημερινή κατάσταση υπολειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων της πόλης λόγω του COVID-19 (ανωτέρα βία).

Στο τρίτο παραδοτέο περιλαμβάνεται η εκπόνηση του ΣΒΑΚ (έκθεση προόδου/τεύχος ΣΒΑΚ, διεξαγωγή 3^{ης} διαβούλευσης και υποστήριξη στα συλλογικά όργανα του Δήμου).

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας αποδέχτηκε το αίτημα του αναδόχου για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και παράταση της τρίτης ενδιάμεσης προθεσμίας κατά 3 μήνες, με απορρόφηση μέρους της καθυστέρησης από την 4η προθεσμία, με αντίστοιχη σύμπτυξη του κατά ένα μήνα (όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο 3^ο Πρακτικό). Δηλαδή:

- Παράδοση 3ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-09-2021 αντί της 11-06-2021.
- Παράδοση 4ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-10-2021 αντί της 11-08-2021 (Λήξη σύμβασης).

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος όπως περιγράφεται παραπάνω.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 29-07-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη.
2. Την αριθμ. 299/2021 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής».
3. Την αριθμ. 114.9/2016 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
4. Τις αριθμ. 3/2017 και 47/2018 αποφάσεις Δ.Σ.
5. Την από 12-06-2020 σύμβαση του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
6. Την αριθμ. 463/20 απόφαση Ο.Ε. "Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)»".
7. Την αριθμ. 40/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)»".
8. Την αριθμ.πρωτ. 10342/4-6-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «PROJECT4 I.K.E.» για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.
9. Το από 30-06-2021 Πρακτικό 3^ο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».
10. Την πρόταση της υπηρεσίας για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και χορήγηση παράτασης της τρίτης ενδιάμεσης προθεσμίας (3^ο Παραδοτέο) κατά τρεις (3) μήνες αντί της 11-6-2021 σε νέα 11-9-2021, με απορρόφηση μέρους της καθυστέρησης από την 4^η προθεσμία, με αντίστοιχη σύμπτυξή της συνολικής προθεσμίας κατά ένα μήνα (Δηλ. Λήξη σύμβασης στις 11-10-2021).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4599/2019, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και τη χορήγηση παράτασης της 3^{ης} ενδιάμεσης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «**Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)**», κατά τρεις (3) μήνες, με απορρόφηση μέρους της καθυστέρησης από την 4^η προθεσμία, με αντίστοιχη σύμπτυξή της κατά ένα μήνα και παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, ως εξής:

Παράδοση 3^{ου} ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-09-2021 αντί της 11-06-2021

Παράδοση 4^{ου} ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ στις 11-10-2021 αντί της 11-08-2021 (Λήξη σύμβασης).

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **309 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 06-08-2021

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ