

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **22 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **341 / 2021**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των  
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση  
Αγροτικών Δρόμων».

Στη Βέροια, σήμερα στις **07 Σεπτεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **03-09-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

**Απόντες**

1. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-08-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» Α.Μ. 68/2019.

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 50.000,00€.

1. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 34.000.00€.
2. Προϋπολογισμός Παρόντα 1<sup>ου</sup> Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α.+ Απρόβλεπτα: 33.638,99€.
3. Ποσοστό Έκπτωσης: 32,00 %.
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση 50.000,00€ από ΣΑΤΑ του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 με ΚΑ:02.30.7333.007 με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων».
5. Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 09-10-2020, χρόνο κατασκευής ε (120) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 09-02-2021. Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί δύο παρατάσεις.

**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για να καλύψει την εκτέλεση δύο απαραίτητων νέων

εργασιών για την ολοκλήρωση τμημάτων του έργου. Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελών τμημάτων του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του.

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 09-10-2020 και ανέρχεται στο ποσό των 27.419,35€ χωρίς τον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 34.000,00€, με ημερομηνία περαίωσης 09-02-2021. Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί δύο παρατάσεις με προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 09-08-2021 (Η 1η εγκρίθηκε με την 19/21 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Βέροιας και η 2η παράταση εγκρίθηκε με την 136/21 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Βέροιας).

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ" και ειδικότερα περιλαμβάνει:

1. κατασκευές τεχνικής φύσεως που βελτιώνουν το αγροτικό δίκτυο του Δήμου α) την κατασκευή τριών διαβάσεων από Τσιμεντοσωλήνες D400, D800 και D1000 αντίστοιχα στις θέσεις «Σταύλος Τζώρου», «Σόλωμα» και ένα φρεάτιο διαστάσεων 0,80\*0,80 μ. στον δρόμο προς Άι Γιώργη στο αγρ/μα Δασκίου β) την κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης με οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 5,00 μ. και πλάτους 3,00 μ. περίπου στον δασικό δρόμο για «Μαρούσια» του αγρ/τος Φυτειάς γ) την κατασκευή διάβασης από Τσιμεντοσωλήνες Φ400 μήκους 8,00 m στην Μέση κοντά στην εκκλησία (Σιούρδα Ευαγγελία) δ) την κατασκευή τεσσάρων Ιρλανδικών διαβάσεων με οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 8,00 m περίπου και πλάτους 5,00 m, οι τρεις στη θέση "Αράπης" και η μία στη θέση "Σαρακατσάνικα" της Καστανιάς ε) την κατασκευή διαβάσεων από Τσιμεντοσωλήνες Φ600 μήκους 5,00 m σε τρία σημεία της περιοχής "Μαυρόσι" του αγρ/τος Πατρίδας στ) την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μήκους 10 μ. περίπου με μέσο ύψος 0,80 μ. προς τα Νεκροταφεία πριν τον οικισμό Γεωργιανών, ζ) την κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης με οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 6,00 μ. και πλάτους 4,00 μ. στην θέση «Κάπισι»-κοντά στο Αντλιοστάσιο του αγρ/τος Σφηκιάς η) την κατασκευή τριών διαβάσεων από Τσιμεντοσωλήνες D600 του αγρ/τος Σφηκιάς θ) την κατασκευή τεσσάρων διαβάσεων από Τσιμεντοσωλήνες D600 του αγρ/τος Ριζωμάτων,

2. κατασκευή συντήρησης οδοστρωσίας των αγροτικών δρόμων σε θέσεις που έχει καταγράψει η Υπηρεσία μας μετά από αιτήσεις πολιτών ή προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων.

Με τις παρακάτω αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών της ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνθητες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.

- Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων και από τα απρόβλεπτα. Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται γνωμάτευση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων μετά την παρούσα εισήγηση.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση.

#### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστερα από τα παραπάνω ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ος Α.Π.Ε.
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	20.205,86	22.971,53
2	ΕΚΠΤΩΣΗ 32%		
3	ΓΕ & ΟΕ 18%	3.637,05	4.134,88
4	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	23.842,91	27.106,41
5	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	3.576,44	21,81
7	ΣΥΝΟΛΟ	27.419,35	27.128,22
9	ΦΠΑ 24%	6.580,64	6.510,77
10	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	33.999,99	33.638,99

Η επιπλέον δαπάνη από τις νέες εργασίες 3.554,63€ καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα. Η δαπάνη που προκύπτει από αυξήσεις ποσοτήτων καλύπτεται από την διαχείριση των επί έλλατον δαπανών.

Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λανθασμένων προμετρήσεων και απαιτήσεων του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.554,63€ και το γενικό σύνολο του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι μειωμένο στο ποσό των 33.638,99€.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου και προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Με το πρακτικό 6<sup>ο</sup>/28.07.2021 Πράξη 23 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη:

1. Του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
2. Της απορρόφησης των απροβλέπτων δαπανών.
3. Της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» (εντός της ίδιας ομάδας εργασιών).
4. Του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Γουλτίδης ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 12-08-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 68/2019 μελέτη, προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ 24%, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

3. Την αριθμ. 291/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων (2019)»".
4. Την από 09-10-2020 σύμβαση του έργου, ποσού 34.000,00€ (με ΦΠΑ).
5. Το από 28-06-2021 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων», όπως αυτό συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
6. Τον από 28-06-2021 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων», όπως αυτό συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
7. Την αριθμ. 23/28.07.2021 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
8. Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών (εντός της ίδιας ομάδας εργασιών) και απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.554,63€ και το γενικό σύνολο του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι μειωμένο στο ποσό των 33.638,99€.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α)** Εγκρίνει τη διάθεση των προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων**», που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

**Β)** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων**», όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και υποβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **341 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 21-09-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ